（添付資料２）

高蔵寺浄水場　排水処理設備　定期修繕履歴

品　　名	材 質 等	数量	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	備 考
ダイヤフラム	天然ゴム	44	10	12	12	10	10	12	10	10	12	12	10	
圧搾水供給パイプ	SUS304	22	5	6	6	5	5	6	5	5	6	6	5	
圧搾水エア抜きパイプ	SUS304	22	5	6	6	5	5	6	5	5	6	6	5	
原液供給目玉パッキン	天然ゴム	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
圧搾水供給目玉パッキン	天然ゴム	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
圧搾水エア抜き目玉パッキン	天然ゴム	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
ろ布	ポリプロピレン	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
原液供給ノズル	天然ゴム, SS400	44	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
ブロー及び洗浄配管	STPG	1												
ろ板ローラー	S45C	90									10	10	10	
ルーズヘッドローラー	S45C	4			4									
高圧ホース	合成ゴム	10				6	5	5			5	5	5	
ライニング	天然ゴム	44							22	22				
ろ板周辺パッキン	天然ゴム	44								44				
ろ液排水口	SS400	45						45						
ろ布駆動装置	シンコー	1												
油圧ポンプユニット	不二越	1					1							
油圧シリンダー	SS400	1												
原液供給弁	80A	1									1			
原液戻し弁	80A	1									1			
圧搾水供給弁	80A	1											1	
圧搾水戻し弁	80A	1											1	
圧搾水エア抜き弁	80A	1											1	
原液ブロー弁	80A	1									1			
圧搾水ブロー弁	80A	1											1	
受水槽供給弁	80A	1												
ろ布洗浄弁	80A	4												
ブロー用空気層供給弁	80A	1		1										
計装用空気槽供給弁	80A	1		1										
接点付き圧力計		1									1			
補機類														
1号汚泥打ち込みポンプ	古河	1							1					
2号汚泥打ち込みポンプ	古河	1					1							
圧力水ポンプ	エバラ	1				1				1				
ろ布洗浄ポンプ	エバラ	1									1			
軸封水ポンプ	エバラ	1												
1号排泥引き抜きポンプ	古河	1												
2号排泥引き抜きポンプ	古河	1					1							
濃縮槽汚泥引き抜きポンプ	古河	1						1						
1号ブローコンプレッサー	日立	1									1			
2号ブローコンプレッサー	日立	1				1								
汚泥攪拌機	住友	1									1			
アフタークーラー	日立	1					1							
除湿器	日立	1					1							
ケーキ搬出コンベア	シンコー	1			1									