【大型カルバート年次】（R5.4.1時点）

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	105	106	107
													1巡目点検結果		2巡目点検結果		最新点検結果	点検計画										修繕計画												措置記録※1		
番号	カルバート名	道路種別	路線名	所 在 地	完成年次（西暦）	完成後経過年数	内空高（m）	内空幅（m）	延長（m）	構造形式	管理建設事務所	点検実施年度（西暦）（最新）	対策区分 新点検要領（H27.3）	健全性区分 新点検要領（H27.3）	対策区分 新点検要領（H27.3）	健全性区分 新点検要領（H27.3）	健全性区分（H27.3）	2018（H30）	2019（H31）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2018（H30）	2019（H31）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	修繕内容	概算修繕全体事業費（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	備 考
1	上末細中地下道	一般国道	155号	小牧市上末	1986	37	4	6	31.2	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○									○				ひび割れ充填工 断面修復工	5			
2	上品野BOX	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	2005	18	5.3	6.5	31.3	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○								△	○				ひび割れ注入工	3			
3	廻間町BOX	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市廻間町	不明	不明	2.5	6.5	19.2	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	B	Ⅰ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○									△	○			ひびわれ補修	30			
4	西枇杷島町BOX	一般県道	給父西枇杷島線	清須市西枇杷島町	不明	不明	5	10	26.3	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○									△	○			ひび割れ注入工	30			
5	大草BOX	一般県道	神屋味美線	小牧市大草	不明	不明	2	7	71.0	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○											△	○	ひび割れ注入工	30			
6	白山町BOX	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市白山町	不明	不明	4.5	6	34.2	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○								△	○				剥落防止対策	30			
7	横断1号函渠	主要地方道	春日井犬山線	春日井市 明知町	1985	38	5.3	6.75	18.0	場所打ちボックスカルバート	尾張	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○								△	○				ひびわれ補修	3			
8	無名橋	一般県道	犬山自然公園線	犬山市大字今井	不明	不明	3.8	8	10.2	場所打ちボックスカルバート	一宮	2021	C2	Ⅲ	M	Ⅲ	Ⅲ				○					○								△	○			区体間詰め処理	10	工事2018.2	Ⅱ	
9	カルバート1	一般国道	366号	大府市大東町2丁目	2010	13	4.5	7	28.0	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	B	Ⅰ	C1	Ⅱ	Ⅱ		○					○													ひびわれ注入	30			
10	カルバート2	主要地方道	名古屋半田線BP	知多郡東浦町大字緒川	2015	8	6	22	16.6	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ		○					○										△	○			ひびわれ注入、目地補修	30			
11	カルバート3	主要地方道	西尾知多線	知多郡阿久比町大字板山	1977	46	4.7	7	25.7	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ		○					○													ひびわれ注入・充填、目地補修	30			
12	カルバート4	主要地方道	半田南知多線	南知多町大字内海	1980	43	3.5	6.5	26.6	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ		○					○										△	○			ひびわれ注入・充填、断面修復、目地補修	30			
13	岡崎市上里1丁目BOX	一般国道	248号	岡崎市上里1丁目	不明	不明	4.7	6	35.7	場所打ちボックスカルバート	西三河	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○													ひびわれ注入、断面修復等	30			
14	岡崎市桜形町BOX	一般国道	473号	岡崎市桜形町	不明	不明	2.5	7	17.4	場所打ちボックスカルバート	西三河	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○										△	○		ひびわれ注入、断面修復等	30			
15	岡崎市上青野町BOX	主要地方道	安城幸田線	岡崎市上青野町	不明	不明	4.9	7.6	13.4	場所打ちボックスカルバート	西三河	2020	B	Ⅰ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○										△	○		ひびわれ補修	30			
16	岡崎市岩津町BOX	一般県道	岡崎豊明線	岡崎市岩津町	不明	不明	7.1	8	16.0	場所打ちボックスカルバート	西三河	2020	S1	Ⅲ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○			○										ひび割れ注入	30			
17	西尾市菱池町蜂ノ尻BO	一般県道	蒲郡碧南線	西尾市菱池町蜂ノ尻	不明	不明	2.6	8.6	94.0	場所打ちボックスカルバート	西三河	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○											△	○	ひび割れ注入	30			
18	無名函渠（田戸町水路）大型2連ボックス(BOX1)	一般国道	247号	高浜市田戸町瀬ケ振	不明	不明	3	8	45.0	場所打ちボックスカルバート	知立	2022	C1	Ⅱ			Ⅱ	○				○					○							△	○			ひび割れ補修 剥落対策	30			
19	無名函渠（下が り松川右岸水路）大型農業排水ボックス(BOX2)	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市浜町	不明	不明	2	6	43.0	場所打ちボックスカルバート	知立	2022	C1	Ⅱ			Ⅱ	○				○					○							△	○			ひび割れ補修 剥落対策 漏水対策	30			
20	無名函渠（松栄町）本線ボックス(BOX4)	一般国道	419号	刈谷市松栄町	不明	不明	4.7	16	48.1	場所打ちボックスカルバート	知立	2021	C1	Ⅱ	C2	Ⅲ	Ⅲ				○					○		△		○		△	△	○				ひび割れ補修 剥落対策 漏水対策	60	R3.4.9	Ⅱ	
21	無名函渠（松栄町2）本線ボックス(BOX5)	一般国道	419号	刈谷市松栄町	不明	不明	4.81	16	33.0	場所打ちボックスカルバート	知立	2021	C1	Ⅱ	C2	Ⅲ	Ⅲ				○					○		△		○		△	△	○				ひび割れ補修 剥落対策 漏水対策	43	R3.4.13	Ⅱ	
22	現場打ち門型カルバート	一般県道	泉田共和線	刈谷市泉田町	2022	2022	9	5.5	2.8	場所打ちボックスカルバート	知立	－												○																		
23	新林添橋	一般国道	301号	豊田市林添町	1982	41	9.1	13.35	14.0	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2021	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ				○					○							△	○			ひびわれ補修	30	工事H30.9	Ⅰ	
24	419-10号橋	一般国道	419号	豊田市迫町	不明	不明	3.25	6.93	24.4	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2021	C1	Ⅱ	B	Ⅰ	Ⅰ				○					○											ひびわれ補修	30			
25	58-1号橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市井上町	1990	33	2.5	7.92	10.7	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2021	C2	Ⅲ	B	Ⅰ	Ⅰ				○					○		○									ひびわれ補修	30	工事H31.6	Ⅰ	
26	284-3号橋	一般県道	宮上知立線	みよし市打越町	不明	不明	2.5	11.4	15.4	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2021	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ				○					○										△	○	ひびわれ補修等	30			
27	340-2号橋	一般県道	細川豊田線	豊田市水閘町	不明	不明	3.48	6.54	40.8	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2021	C2	Ⅲ	B	Ⅰ	Ⅰ				○					○		○									照明設備補修	30	工事H30.9	Ⅰ	
28	485-3号橋	一般県道	沢田御作線	豊田市喜佐平町	不明	不明	2.8	5.28	18.7	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2021	C2	Ⅲ	C1	Ⅱ	Ⅱ				○					○		○												工事H31.6	Ⅰ	
29	新坂下橋	一般国道	420号	豊田市阿蔵町	1999	24	8.5	8	13.0	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2021	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ				○					○																
30	101-2号橋	一般県道	月瀬上矢作線	豊田市大野瀬町	2009	14	4.1	6.4	6.5	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2021	B	Ⅰ	B	Ⅰ	Ⅰ				○					○																
31	54-3号橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市福谷町	2013	10	5.1	14.8	5.9	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2021			C1	Ⅱ	Ⅱ				○					○							△	○			ひびわれ補修等	15			
32	151－022	一般国道	151号	新城市片山	不明	不明	4	7	45.0	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○												ひび割れ補修	5			
33	021－065	主要地方道	豊川新城線	新城市須長字芋久保	不明	不明	2.4	6.9	11.8	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2020	B	Ⅰ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○												ひび割れ補修	1			
34	439－137	一般県道	能登瀬新城線	新城市西新町	不明	不明	5	9.4	20.6	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2020	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ			○					○												ひび割れ補修	4			
35	151－160	一般国道	151号	新城市八束穂	2006	17	5	8.2	39.3	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2021			C1	Ⅱ	Ⅱ				○				○												ひび割れ補修	12			
36	021－161	主要地方道	豊川新城線	新城市川田	2010	13	6.3	6.8	38.9	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2021			C1	Ⅱ	Ⅱ				○				○												ひび割れ補修	18			
37	502－002	一般県道	豊橋環状線	豊橋市山田一番町	不明	不明	4.8	7.8	16.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	2021	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ				○					○						△	○				ひび割れ補修	30			
38	031－025	一般県道	東三河環状線	豊川市為当町	2011	12	3.25	6	30.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	2021	A	Ⅰ	B	Ⅰ	Ⅰ				○					○																
39	381－2	一般県道	豊津石巻荻平線	豊川市豊津町	不明	不明	4.5	6	15.8	場所打ちボックスカルバート	東三河	2021	C1	Ⅱ	C1	Ⅱ	Ⅱ				○					○										△	○	ひび割れ補修	30			

40	405－002	一般県道	小松原小池線	豊橋市小松町	不明	不明	2.9	6	22.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	2021	C1、M	Ⅱ	C1	Ⅱ	ⅱ				○					○								△	○			ひび割れ補修	30			
41	002－015	主要地方道	豊橋渥美線	田原市浦町	2013	10	4.5	8	44.8	場所打ちボックスカルバート	東三河	2021			C2	Ⅲ	ⅲ				○					○						△	△	△		○		ひび割れ補修	30			
42	002－016	主要地方道	豊橋渥美線	田原市浦町	2013	10	3.3	10.5	38.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	2021			C2	Ⅲ	ⅲ				○					○						△	△	△		○		ひび割れ補修	30			
43	042－020	一般国道	42号	田原市和地町	不明	不明	不明	8	12.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	－											○																		
44	002－013	主要地方道	豊橋渥美線	田原市緑が浜3号	不明	不明	3.5	7	36.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	－											○																		
45	381－6	一般県道	豊津石巻萩平線	豊橋市石巻萩平町	不明	不明	1.8	10.5	9.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	－											○																		

※1 修繕を実施した大型カルバートについては、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。
点検の実施頻度は5年1回が基本であるが、2016に集中的に実施しているため、今後の予算平準化のため、2018以降で1～2年前倒し実施を計画している。
修繕計画の凡例：△設計、○工事