平成30年度　第3回愛知県事業評価監視委員会　事業評価実施事業一覧表

【事前評価】

番号	事業課	事業名 （細事業名）	地区名	事業箇所	事業概要					備考
					事業目標	事業費 （億円）	採択予定 年度	完成予定 年度	事業内容	
1	道路建設課	道路事業	主要地方道知多東浦線（ちたひがしうら）	知多市 知多郡東浦町	①国際競争力を強化する基盤整備 ②人の交流を支え地域を活性化する基盤整備 ③交通安全対策の強化	55.2	H31	H42	バイパス整備 L=1.2km 4種1級（60km/h） W=18.5m（2/2車線）	B/C=6.1

【再評価】

番号	事業課	事業名 （細事業名）	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：H28年度と前回再評価時との比較 （上段：今回、中断：前回再評価時、下段：事前評価時）					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 （億円）	進捗率 （%）	B/C	
1	道路建設課	道路事業	主要地方道 豊橋渥美線（とよはしあつみ）	田原市	①国際競争力を強化する基盤整備 ②交通安全対策の強化 ③地震・津波対策の強化	バイパス整備 L=1.3km 3種2級（60km/h） W=35m（2/4車線）	H20	再評価	－	A	A	A	継続	H30	H20～H36	24.1	62	3.5	事前評価 未実施
2	道路建設課	道路事業	一般県道 境政成新田蟹江線（さかいまさなりしんでんかにえ） （中原（なかはら）・境（さかい）工区）	弥富市	①国際競争力を強化する基盤整備 ②地震・津波対策の強化	バイパス整備 L=1.4km 3種2級（60km/h） W=23m（2/4車線）	H23	再評価	－	A	A	A	継続	H30	H23～H33	21.0	68	4.4	事前評価 未実施
3	道路建設課	道路事業	一般国道247号 常滑（とこなめ）～美浜（みはま）バイパス	常滑市 知多郡 美浜町	①国際競争力を強化する基盤整備 ②人の交流を支え地域を活性化する基盤整備 ③地震・津波対策の強化	バイパス整備 L=3.0km 3種2級（60km/h） W=23m（2/4車線）	H16	長期継続 （再々評価）	関係機関 との 調整等	A	B	A	継続	H30 H25 H15	H16～H37 H16～H30 H16～H27	62.7 48.8 42.0	60 52 0	1.1 1.3 3.7	
4	農地整備課	農業農村整備事業 （たん水防除事業）	観音寺（かんのんじ）地区	津島市 あま市 海部郡 蟹江町	地区内開発による流出量の増加等により能力不足となった排水機場を整備し、農地・農業用施設等の湛水被害を防止する。	排水機場　1か所	H25	再評価	地元調整 の難航	B	B	A	継続	H30 H24	H25～H35 H25～H31	16.1 14.7	19.8 －	5.39 5.39	
5	道路維持課	交通安全対策事業 （歩道及び自転車歩行者道設置事業）	一般国道151号 （一宮（いちみや）工区）	豊川市	①歩行者等の安全性確保	歩道設置 延長L=0.48km 幅員W=16.0m	H24	再評価	用地買収 の難航	B	B	A	継続	H30 － H24	H24～H33 － H24～H28	8.9 － 4.8	81 － －	－ － －	

【事後評価】

番号	事業課	事業名 （細事業名）	地区名	事業箇所	事業概要（上段：実績、下段：当初）				評価結果の概要			対応方針（案）の概要			備考
					事業目標	事業費 （億円） 上段：実績 下段：当初	事業期間 上段：実績 下段：当初	事業内容	事業目標の達成状況 ○：達成 ×：未達成	事業効果の発現状況 ○：発現 ×：未発現	事業実施による環境の変化 ○：影響無 ×：影響有	今後の事業評価の必要性	改善措置の必要性	同種事業に反映すべき事項	
1	道路維持課	交通安全対策事業 （歩道及び自転車歩行者道設置事業）	主要地方道 名古屋津島線	津島市	①歩行者等の安全性確保 ②危険通学路の解消	6.1 4.0	H21-25 H21-24	自転車歩行者道設置 延長L=1.32km 幅員W=20.0m	○	○	○	なし	なし	あり	