平成２６年度　第１回委員会　実施事業一覧表

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択年度	再評価該当基準	長期化等の理由	各評価項目の判定結果			対応方針案	参考事項：H26年度と前回再評価時との比較 （上段：今回、中断：前回再評価時、下段：事前評価時）					備考
										事業の必要性	事業の見込み	事業の効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	下水道課	下水道事業	日光川上流流域下水道	一宮市、稲沢市	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図ることを目標とする。	計画処理面積 A=5,997ha	H2	長期継続	事業計画に基づく	B	B	A	継続	H26	H2～H73	1,426	45%	1.40	
														H16	H2～H52	1,502	37%	1.23	
														H1	H2～	1,323			
2	下水道課	下水道事業	新川西部流域下水道	清須市、北名古屋市	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図ることを目標とする。	計画処理面積 A=1,363ha	H17	長期継続	事業計画に基づく	B	B	A	継続	H26	H17～H70	419	48%	1.46	
														－	－	－	－	－	
														H17	H17～H53	286		1.13	
3	森林保全課	林道事業 (過疎山村地域代行林道事業)	手澤線	豊根村	林道を開設し、経済的かつ効率的に森林整備を進めることにより、水源涵養機能及び木材の生産性を高める。	林道開設 幅員 4.0m 延長 9,264m	H7	再々評価	事業の性格上	B	B	A	継続	H26	H7～H36	24	37.8	1.74	
														H21	H7～H36	24	31.1	1.38	
														H7	H7～H36	24		－	

【事業の必要性】
A：事業着手時に比べ必要性が増大している。
B：事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。
C：事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。

【事業の見込み】
A：事業は順調であり、計画通り確実な完成が見込まれる。
B：多少の阻害要因があるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。
C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。

【事業の効果】
A：事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。
B：事業着手時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が確保される見通しがある。
C：事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が確保される見通しが立たない。

（様式３）

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要（上段：実績、下段：当初）				評価結果の概要			対応方針（案）の概要			備考
					事業目標	事業費 (億円) 上段：実績 下段：当初	事業期間 上段：実績 下段：当初	事業内容	事業目標の達成状況 ○：達成 ×：未達成	事業効果の発現状況 ○：発現 ×：未発現	事業実施による環境の変化 ○：影響無 ×：影響有	今後の事業評価の必要性	改善措置の必要性	同種事業に反映すべき事項	
4	公営住宅課	公営住宅等整備事業	浅井住宅２街区	一宮市	住宅セーフティネット（低額所得者、被災者、高齢者、障害者等、住宅確保に配慮を要する者に対する賃貸住宅の供給）の中心として、住宅に困窮する低額所得者に対して県営住宅の供給を安定的かつ計画的に行う。	21.7	H13-H21	除却： 簡易耐火構造２階建て 26棟　182戸 建設： 耐火構造８～９階建て ４棟　170戸	○	○	○	なし	なし	なし	
						24.7	H13-H21								
5	公営住宅課	公営住宅等整備事業	岩崎住宅新５街区	小牧市	住宅セーフティネット（低額所得者、被災者、高齢者、障害者等、住宅確保に配慮を要する者に対する賃貸住宅の供給）の中心として、住宅に困窮する低額所得者に対して県営住宅の供給を安定的かつ計画的に行う。	20.7	H16-H21	除却： 耐火構造４階建て 16棟　392戸 建設： 耐火構造９階建て ２棟　180戸	○	○	○	なし	なし	なし	
						28.0	H16-H21								
6	農地整備課	農業農村整備事業 （土地改良総合整備事業）	野田	田原市	用・排水路の改修と農道舗装を実施することで、労働時間を短縮し、農業生産性の向上を図る。	13.5	H14～H21	用水路40.1km 排水路1.1km 農道舗装7.5km	○	○	○	なし	なし	なし	
						14.6	H14～H19								