県立学校耐震化状況一覧表　　2025年（令和7年）12月末現在

1 最小Is値について
Is値（構造耐震指標）は構造体の耐震性能を表す指標で、建物の各階の梁間及び桁行方向それぞれについて算定されます。
建物の評価に際しては、これらの数値のうち最も低い数値を採用しています。

2 区分について
耐震診断を実施した時点の最小Is値により、次のように区分しています。
【A区分】最小Is値0.7以上（地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。）
【B区分】最小Is値0.3以上0.7未満（地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。）
【C区分】最小Is値0.3未満（地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。）

3 耐震化の目標について
C区分の建築物については、平成18年度までに完了し、B区分の建物については、平成29年度までに耐震性を確保しました。

【高等学校】

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立明和高等学校	教室棟	東区	RC	0.28	C	耐震改修済み
	管理棟・教室棟	東区	RC	0.45	B	耐震改修済み
	武道場・プール	東区	RC	0.36	B	耐震改修済み
	給食・食堂	東区	RC	0.99	A	－
	体育館	東区	S	0.88	A	－
愛知県立旭丘高等学校	家庭科教室棟	東区	RC	0.50	B	耐震改修済み
	美術教室棟	東区	RC	0.58	B	耐震改修済み
	給食・食堂・小体育館	東区	S	0.27	C	耐震改修済み
	図書館棟	東区	RC	0.78	A	－
	体育館	東区	S	0.35	B	耐震改修済み
愛知県立名古屋西高等学校	特別教室棟1	西区	RC	0.54	B	耐震改修済み
	特別教室棟2	西区	RC	0.69	B	耐震改修済み
	教室棟	西区	RC	0.52	B	耐震改修済み
	教室棟	西区	RC	0.59	B	耐震改修済み
	管理棟	西区	RC	0.40	B	耐震改修済み
	格技場・給食室・小体育館等	西区	S	0.10	C	耐震改修済み
	管理棟	西区	RC	1.17	A	－
	体育館	西区	RC	0.11	C	耐震改修済み
愛知県立中村高等学校	管理教室棟	中村区	RC	0.72	A	－
	特別教室棟	中村区	RC	0.29	C	耐震改修済み
	図書・教室棟	中村区	RC	0.26	C	耐震改修済み
	教室棟	中村区	RC	0.44	B	耐震改修済み
	武道館	中村区	S	0.26	C	耐震改修済み
愛知県立松蔭高等学校	管理棟1	中村区	RC	0.48	B	耐震改修済み
	管理棟2	中村区	RC	0.32	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立松蔭高等学校	理科棟・教室棟	中村区	RC	0.32	B	耐震改修済み
	教室棟	中村区	RC	0.48	B	耐震改修済み
	武道場	中村区	S	0.94	A	－
	体育館	中村区	S	1.10	A	－
愛知県立惟信高等学校	特別教室棟	港区	RC	1.22	A	－
	普通教室棟	港区	RC	0.34	B	耐震改修済み
	管理棟	港区	RC	0.35	B	耐震改修済み
	武道場	港区	S	0.86	A	－
	体育館	港区	S	0.06	C	耐震改修済み
愛知県立熱田高等学校	管理教室棟	熱田区	RC	0.45	B	耐震改修済み
	教室棟1	熱田区	RC	0.67	B	耐震改修済み
	教室棟2	熱田区	RC	0.48	B	耐震改修済み
	教室棟	熱田区	RC	0.43	B	耐震改修済み
	特別教室棟	熱田区	S	0.13	C	耐震改修済み
	武道場	熱田区	S	1.12	A	－
	特別教室棟	熱田区	RC	0.36	B	耐震改修済み
	体育館	熱田区	S	0.11	C	耐震改修済み
愛知県立瑞陵高等学校	普通教室棟	瑞穂区	RC	0.28	C	耐震改修済み
	管理特別教室棟	瑞穂区	RC	0.37	B	耐震改修済み
	家庭科棟	瑞穂区	RC	0.56	B	耐震改修済み
	武道場	瑞穂区	S	0.70	A	－
	体育館	瑞穂区	S	0.74	A	－
愛知県立昭和高等学校	管理棟	瑞穂区	RC	0.22	C	耐震改修済み
	特別教室棟	瑞穂区	RC	0.31	B	耐震改修済み
	教室棟	瑞穂区	RC	0.34	B	耐震改修済み
	教室棟	瑞穂区	RC	0.30	B	耐震改修済み
	武道場	瑞穂区	S	0.70	A	－
	体育館	瑞穂区	S	0.05	C	耐震改修済み
愛知県立千種高等学校	管理・特別教室棟	名東区	RC	0.27	C	耐震改修済み
	普通・特別教室棟	名東区	RC	0.29	C	耐震改修済み
	普通・特別教室棟	名東区	RC	0.28	C	耐震改修済み
	体育館	名東区	S	0.09	C	耐震改修済み
愛知県立愛知商業高等学校	情報処理棟	東区	RC	0.46	B	耐震改修済み
	体育館	東区	S	0.43	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立中川青和高等学校	教室棟	中川区	RC	0.41	B	耐震改修済み
(愛知県立中川商業高等学校)	特別教室棟	中川区	RC	0.36	B	耐震改修済み
	管理教室棟	中川区	RC	0.50	B	耐震改修済み
	武道場	中川区	S	1.04	A	－
	特別教室棟	中川区	RC	0.39	B	耐震改修済み
	体育館	中川区	S	0.62	B	耐震改修済み
愛知県立緑丘高等学校	普通教室棟	守山区	RC	0.29	C	耐震改修済み
(愛知県立緑丘商業高等学校)	管理特別教室棟	守山区	RC	0.27	C	耐震改修済み
	特別・普通教室棟	守山区	RC	0.40	B	耐震改修済み
	武道場	守山区	S	0.42	B	耐震改修済み
	特別教室棟	守山区	RC	0.49	B	耐震改修済み
	特別教室棟	守山区	RC	0.47	B	耐震改修済み
	特別教室棟渡り	守山区	RC	1.33	A	－
	特別教室棟昇降口	守山区	RC	2.36	A	－
	普通・特別教室棟	守山区	RC	0.86	A	－
	体育館	守山区	S	0.09	C	耐震改修済み
愛知県立城北つばさ高等学校	1棟1	北区	RC	0.32	B	耐震改修済み
(愛知県立愛知工業高等学校)	1棟2	北区	RC	0.52	B	耐震改修済み
	2棟(教室棟)	北区	RC	0.43	B	耐震改修済み
	特別3棟1	北区	RC	0.28	C	耐震改修済み
	特別3棟2	北区	RC	0.29	C	耐震改修済み
	B棟	北区	RC	0.25	C	耐震改修済み
	教室棟	北区	RC	1.38	A	－
	管理棟	北区	RC	0.10	C	耐震改修済み
愛知県立名古屋工科高等学校	北特別教室棟	南区	RC	0.35	B	耐震改修済み
(愛知県立名南工業高等学校)	普通教室棟・東	南区	RC	0.42	B	耐震改修済み
	普通教室棟・西	南区	RC	0.33	B	耐震改修済み
	南特別教室棟	南区	RC	0.20	C	耐震改修済み
	本館・西	南区	RC	0.36	B	耐震改修済み
	本館・東	南区	RC	0.32	B	耐震改修済み
	武道場	南区	S	0.43	B	耐震改修済み
	産振実習工場	南区	RC	0.57	B	耐震改修済み
	食堂・小体育館	南区	S	0.14	C	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立名古屋工科高等学校	校舎	南区	RC	0.68	B	耐震改修済み
(愛知県立名南工業高等学校)	体育館	南区	S	0.71	A	－
愛知県立旭陵高等学校	教室棟	東区	RC	0.46	B	耐震改修済み
	教室棟	東区	RC	0.36	B	耐震改修済み
愛知県立瀬戸高等学校	管理棟	瀬戸市	RC	0.29	C	耐震改修済み
	特別教室棟・西	瀬戸市	RC	0.24	C	耐震改修済み
	特別教室棟・東	瀬戸市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	武道場	瀬戸市	S	0.84	A	－
	特別教室棟	瀬戸市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	体育館	瀬戸市	S	0.11	C	耐震改修済み
愛知県立瀬戸工科高等学校	教室棟・東	瀬戸市	RC	0.33	B	耐震改修済み
(愛知県立瀬戸窯業高等学校)	教室棟・西	瀬戸市	RC	0.34	B	耐震改修済み
	教室棟	瀬戸市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	特別教室棟	瀬戸市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	特別教室棟	瀬戸市	RC	0.27	C	耐震改修済み
	特別教室棟	瀬戸市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	武道場	瀬戸市	S	0.44	B	耐震改修済み
	特別教室・管理棟	瀬戸市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	校舎	瀬戸市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	特別教室棟A	瀬戸市	RC	0.58	B	耐震改修済み
	特別教室棟B	瀬戸市	RC	0.92	A	－
	体育館	瀬戸市	S	0.18	C	耐震改修済み
愛知県立春日井高等学校	管理棟	春日井市	RC	0.24	C	耐震改修済み
	教室棟	春日井市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	武道場	春日井市	S	0.84	A	－
	特別教室棟	春日井市	RC	0.52	B	耐震改修済み
	体育館	春日井市	S	0.73	A	－
愛知県立長久手高等学校	教室棟	長久手町	RC	0.33	B	耐震改修済み
	教室棟	長久手町	RC	0.46	B	耐震改修済み
	教室棟1	長久手町	RC	0.32	B	耐震改修済み
	教室棟2	長久手町	RC	1.18	A	－
	管理・特別教室棟	長久手町	RC	0.39	B	耐震改修済み
	武道場	長久手町	S	0.45	B	耐震改修済み
	体育館	長久手町	S	1.01	A	－

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立東郷高等学校	管理・教室棟	東郷町	RC	0.23	C	耐震改修済み
	普通教室棟	東郷町	RC	0.31	B	耐震改修済み
	武道場	東郷町	S	0.62	B	耐震改修済み
	体育館	東郷町	S	0.17	C	耐震改修済み
愛知県立春日井泉高等学校	管理教室棟	春日井市	RC	0.31	B	耐震改修済み
(愛知県立春日井商業高等学校)	教室棟	春日井市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	武道場	春日井市	S	0.49	B	耐震改修済み
	教室棟	春日井市	RC	0.37	B	耐震改修済み
	体育館	春日井市	S	0.18	C	耐震改修済み
愛知県立旭野高等学校	管理棟	尾張旭市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	普通教室棟	尾張旭市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	武道場	尾張旭市	S	0.49	B	耐震改修済み
	普通教室棟	尾張旭市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	体育館	尾張旭市	S	0.10	C	耐震改修済み
愛知県立南陽高等学校	管理特別教室棟	港区	RC	0.38	B	耐震改修済み
	武道場	港区	S	0.65	B	耐震改修済み
	校舎	港区	RC	0.36	B	耐震改修済み
	校舎	港区	RC	0.45	B	耐震改修済み
	体育館	港区	S	0.19	C	耐震改修済み
愛知県立守山高等学校	管理棟	守山区	RC	0.35	B	耐震改修済み
	特別・普通教室棟	守山区	RC	0.40	B	耐震改修済み
	武道場	守山区	S	0.47	B	耐震改修済み
	普通教室棟	守山区	RC	0.58	B	耐震改修済み
	体育館	守山区	S	0.16	C	耐震改修済み
愛知県立春日井西高等学校	管理棟	春日井市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	教室棟・1	春日井市	RC	0.26	C	耐震改修済み
	教室棟・2	春日井市	RC	0.54	B	耐震改修済み
	武道場	春日井市	S	0.44	B	耐震改修済み
	体育館	春日井市	S	0.58	B	耐震改修済み
愛知県立鳴海高等学校	本館	緑区	RC	0.25	C	耐震改修済み
	普通教室棟	緑区	RC	0.54	B	耐震改修済み
	武道場	緑区	S	0.65	B	耐震改修済み
	体育館	緑区	S	0.26	C	耐震改修済み
愛知県立豊明高等学校	本館・1	豊明市	RC	0.41	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立豊明高等学校	本館･2	豊明市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	教室棟	豊明市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	武道場	豊明市	S	0.39	B	耐震改修済み
	体育館	豊明市	S	0.26	C	耐震改修済み
愛知県立天白高等学校	本館棟	天白区	RC	0.32	B	耐震改修済み
	武道場	天白区	RC	2.13	A	－
	本館棟	天白区	RC	0.45	B	耐震改修済み
	体育館	天白区	S	0.25	C	耐震改修済み
愛知県立瀬戸西高等学校	本館	瀬戸市	RC	0.50	B	耐震改修済み
	武道場	瀬戸市	S	0.49	B	耐震改修済み
	教室棟	瀬戸市	RC	0.65	B	耐震改修済み
	体育館	瀬戸市	S	0.13	C	耐震改修済み
愛知県立春日井東高等学校	本館棟	春日井市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	武道場	春日井市	S	0.43	B	耐震改修済み
	教室棟A	春日井市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	教室棟B	春日井市	RC	0.79	A	－
	体育館	春日井市	S	0.14	C	耐震改修済み
愛知県立日進高等学校	本館棟	日進市	RC	0.52	B	耐震改修済み
	校舎棟	日進市	RC	0.52	B	耐震改修済み
	武道場	日進市	S	0.39	B	耐震改修済み
	体育館	日進市	S	0.49	B	耐震改修済み
愛知県立高蔵寺高等学校	本館	春日井市	RC	0.53	B	耐震改修済み
	教室棟	春日井市	RC	0.78	A	－
	武道場	春日井市	S	0.43	B	耐震改修済み
	体育館	春日井市	S	0.32	B	耐震改修済み
愛知県立小牧高等学校	特別教室棟	小牧市	RC	0.35	B	耐震改修済み
	普通教室棟･西	小牧市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	普通教室棟･中	小牧市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	普通教室棟･東	小牧市	RC	0.97	A	－
	管理･特別教室棟	小牧市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	給食室	小牧市	S	1.07	A	－
	体育館	小牧市	S	0.49	B	耐震改修済み
愛知県立尾北高等学校	教室棟	江南市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	教室棟1	江南市	RC	0.23	C	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立尾北高等学校	教室棟2	江南市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	管理棟	江南市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	武道場	江南市	S	0.49	B	耐震改修済み
愛知県立古知野高等学校	普通教室棟	江南市	RC	0.60	B	耐震改修済み
	普通特別教室棟・西	江南市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	普通特別教室棟・東	江南市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	管理棟	江南市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	特別教室棟	江南市	RC	0.52	B	耐震改修済み
	産振棟	江南市	RC	0.81	A	－
	給食室	江南市	S	0.41	B	耐震改修済み
	体育館	江南市	S	0.47	B	耐震改修済み
愛知県立犬山高等学校	特別管理教室棟	犬山市	RC	0.37	B	耐震改修済み
	特別教室棟1	犬山市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	特別教室棟2	犬山市	RC	0.50	B	耐震改修済み
	特別教室棟1	犬山市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	特別教室棟2	犬山市	RC	0.31	B	耐震改修済み
	特別教室棟3	犬山市	RC	1.11	A	－
	武道場	犬山市	S	0.48	B	耐震改修済み
	体育館	犬山市	RC	0.26	C	耐震改修済み
愛知県立小牧工科高等学校	教室管理棟・1	小牧市	RC	0.24	C	耐震改修済み
(愛知県立小牧工業高等学校)	教室管理棟・2	小牧市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	特別教室棟	小牧市	RC	0.29	C	耐震改修済み
	体育館	小牧市	S	0.15	C	耐震改修済み
愛知県立岩倉総合高等学校	教室棟	岩倉市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	管理・特別教室棟	岩倉市	RC	0.24	C	耐震改修済み
	特別教室棟	岩倉市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	体育館	岩倉市	S	0.06	C	耐震改修済み
愛知県立丹羽高等学校	本館	扶桑町	RC	0.50	B	耐震改修済み
	普通教室棟	扶桑町	RC	0.45	B	耐震改修済み
	武道場	扶桑町	S	0.51	B	耐震改修済み
	体育館	扶桑町	S	0.24	C	耐震改修済み
愛知県立犬山総合高等学校	武道場	犬山市	S	0.55	B	耐震改修済み
(愛知県立犬山南高等学校)	本館棟	犬山市	RC	0.53	B	耐震改修済み
	教室棟	犬山市	RC	0.36	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立犬山総合高等学校 (愛知県立犬山南高等学校)	体育館	犬山市	S	0.12	C	耐震改修済み
愛知県立江南高等学校	本館棟1	江南市	RC	0.64	B	耐震改修済み
	本館棟2	江南市	RC	0.58	B	耐震改修済み
	武道場	江南市	S	0.46	B	耐震改修済み
	体育館	江南市	S	0.21	C	耐震改修済み
愛知県立小牧南高等学校	本館棟	小牧市	RC	0.92	A	－
	普通教室棟1	小牧市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	普通教室棟2	小牧市	RC	1.02	A	－
	武道場	小牧市	S	0.46	B	耐震改修済み
	体育館	小牧市	S	0.20	C	耐震改修済み
愛知県立一宮高等学校	普通特別教室棟	一宮市	RC	0.22	C	耐震改修済み
	教室棟・東	一宮市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	教室棟・西	一宮市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	管理特別教室棟	一宮市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	産振・普通教室棟	一宮市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	武道場	一宮市	S	0.91	A	－
	特別教室棟	一宮市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	第2体育館・食堂	一宮市	S	0.30	B	耐震改修済み
	給食室	一宮市	S	0.28	C	耐震改修済み
	定時制管理棟	一宮市	RC	0.70	A	－
	体育館	一宮市	S	0.42	B	耐震改修済み
愛知県立一宮商業高等学校	特別教室棟	一宮市	RC	0.91	A	－
	教室棟	一宮市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	武道場	一宮市	S	0.74	A	－
	特別教室棟	一宮市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	管理特別教室棟	一宮市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	産振棟	一宮市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	体育館	一宮市	S	0.34	B	耐震改修済み
愛知県立一宮工科高等学校 (愛知県立一宮工業高等学校)	産振棟・東	一宮市	RC	0.63	B	耐震改修済み
	産振棟・西	一宮市	RC	0.67	B	耐震改修済み
	普通教室棟・東	一宮市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	普通教室棟・西	一宮市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	産振棟・管理棟西	一宮市	RC	0.55	B	耐震改修済み
	産振棟・管理棟東	一宮市	RC	0.55	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立一宮工科高等学校	武道場	一宮市	S	0.64	B	耐震改修済み
(愛知県立一宮工業高等学校)	産振棟	一宮市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	特別教室棟	一宮市	S	1.00	A	－
	体育館	一宮市	S	0.23	C	耐震改修済み
愛知県立木曽川高等学校	管理棟	一宮市	RC	0.51	B	耐震改修済み
	普通特別教室棟	一宮市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	普通教室棟	一宮市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	普通教室棟	一宮市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	管理特別教室棟	一宮市	RC	0.46	B	耐震改修済み
	武道場	一宮市	S	0.56	B	耐震改修済み
	体育館	一宮市	S	0.32	B	耐震改修済み
愛知県立一宮起工科高等学校	管理・普通教室棟1	一宮市	RC	0.51	B	耐震改修済み
(愛知県立起工業高等学校)	管理・普通教室棟2	一宮市	RC	0.46	B	耐震改修済み
	管理・普通教室棟3	一宮市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	産振・特別教室棟南	一宮市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	産振・特別教室棟北	一宮市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	産振棟	一宮市	RC	0.37	B	耐震改修済み
	武道場	一宮市	S	0.59	B	耐震改修済み
	特別教室棟・東	一宮市	RC	0.55	B	耐震改修済み
	特別教室棟・西	一宮市	RC	0.26	C	耐震改修済み
	特別教室棟	一宮市	RC	0.87	A	－
	産振棟	一宮市	RC	0.81	A	－
	産振棟	一宮市	RC	1.29	A	－
	普通教室棟	一宮市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	産振棟	一宮市	RC	1.39	A	－
	管理棟	一宮市	RC	0.47	B	耐震改修済み
	多目的室	一宮市	RC	1.97	A	－
	体育館	一宮市	S	0.20	C	耐震改修済み
愛知県立稲沢緑風館高等学校	教室棟	稲沢市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	教室棟	稲沢市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	教室棟	稲沢市	RC	0.34	B	耐震改修済み
	教室棟	稲沢市	RC	1.79	A	－
	教室棟	稲沢市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	教室棟	稲沢市	RC	0.46	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立稲沢緑風館高等学校	教室棟	稲沢市	RC	1.14	A	－
	農業管理実習棟	稲沢市	RC	0.92	A	－
	農業管理実習棟	稲沢市	S	0.75	A	－
	小体育館・武道場	稲沢市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	体育館	稲沢市	S	0.60	B	耐震改修済み
愛知県立一宮西高等学校	管理棟	一宮市	RC	0.25	C	耐震改修済み
	普通教室棟・西	一宮市	RC	0.37	B	耐震改修済み
	普通教室棟・東	一宮市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	特別教室棟1	一宮市	RC	0.58	B	耐震改修済み
	特別教室棟2	一宮市	RC	0.79	A	－
	武道場	一宮市	S	0.48	B	耐震改修済み
	特別教室	一宮市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	特別教室棟・1	一宮市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	特別教室棟・2	一宮市	RC	0.51	B	耐震改修済み
	小体育館	一宮市	S	0.34	B	耐震改修済み
	体育館	一宮市	S	0.18	C	耐震改修済み
元愛知県立稲沢東高等学校 (2025年3月31日閉校)	教室棟・1	稲沢市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	教室棟・2	稲沢市	RC	1.05	A	－
	武道場	稲沢市	S	0.59	B	耐震改修済み
	管理棟・1	稲沢市	RC	0.34	B	耐震改修済み
	管理棟・2	稲沢市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	教室棟	稲沢市	RC	1.40	A	－
	小体育館	稲沢市	S	0.37	B	耐震改修済み
	体育館	稲沢市	S	0.19	C	耐震改修済み
愛知県立一宮北高等学校	管理棟	一宮市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	普通教室棟・1	一宮市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	普通教室棟・2	一宮市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	武道場	一宮市	S	0.43	B	耐震改修済み
	体育館	一宮市	S	0.08	C	耐震改修済み
元愛知県立尾西高等学校 (2025年3月31日閉校)	管理棟	一宮市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	武道場	一宮市	S	0.56	B	耐震改修済み
	教室棟	一宮市	RC	0.46	B	耐震改修済み
	教室棟	一宮市	RC	0.65	B	耐震改修済み
	体育館	一宮市	S	0.16	C	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立西春高等学校	管理棟	北名古屋市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	教室棟	北名古屋市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	武道場	北名古屋市	S	0.52	B	耐震改修済み
	体育館	北名古屋市	S	0.12	C	耐震改修済み
愛知県立一宮南高等学校	管理棟	一宮市	RC	0.34	B	耐震改修済み
	武道場	一宮市	S	0.51	B	耐震改修済み
	普通教室棟	一宮市	RC	0.56	B	耐震改修済み
	体育館	一宮市	S	0.26	C	耐震改修済み
愛知県立杏和高等学校	管理特別教室棟	稲沢市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	教室棟	稲沢市	RC	0.29	C	耐震改修済み
	産振棟	稲沢市	RC	0.53	B	耐震改修済み
	体育館	稲沢市	S	0.15	C	耐震改修済み
愛知県立津島高等学校	普通・特別教室棟	津島市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	普通・特別教室棟	津島市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	管理棟・特別教室	津島市	RC	0.34	B	耐震改修済み
	体育館	津島市	S	0.24	C	耐震改修済み
愛知県立津島北高等学校 愛知県立津島北翔高等学校	教室棟	津島市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	普通教室棟1	津島市	RC	0.29	C	耐震改修済み
	普通教室棟2	津島市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	普通教室棟	津島市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	特別教室棟	津島市	RC	0.80	A	－
	武道場	津島市	S	0.33	B	耐震改修済み
	管理棟	津島市	RC	0.35	B	耐震改修済み
	産振棟	津島市	RC	0.50	B	耐震改修済み
愛知県立佐屋高等学校	管理教室棟1	愛西市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	管理教室棟2	愛西市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	特別教室棟・1	愛西市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	特別教室棟・2	愛西市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	特別教室棟・3	愛西市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	農業実験棟	愛西市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	農業管理棟	愛西市	RC	0.52	B	耐震改修済み
	体育館	愛西市	S	0.26	C	耐震改修済み
愛知県立五条高等学校	特別・普通教室棟	あま市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	管理・特別教室棟	あま市	RC	0.39	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立五条高等学校	普通教室棟	あま市	RC	0.52	B	耐震改修済み
	武道場	あま市	S	0.64	B	耐震改修済み
	体育館	あま市	S	0.28	C	耐震改修済み
愛知県立愛西工科高等学校	本館棟・西	愛西市	RC	0.40	B	耐震改修済み
(愛知県立佐織工業高等学校)	本館棟・東	愛西市	RC	0.35	B	耐震改修済み
	産振棟	愛西市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	産振棟	愛西市	RC	0.97	A	－
	武道場	愛西市	S	0.69	B	耐震改修済み
	教室棟	愛西市	RC	0.70	A	－
	産振棟	愛西市	S	0.83	A	－
	体育館	愛西市	S	0.46	B	耐震改修済み
愛知県立津島東高等学校	本館棟	津島市	RC	0.50	B	耐震改修済み
	武道場	津島市	S	0.52	B	耐震改修済み
	普通教室棟	津島市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	体育館	津島市	RC	0.46	B	耐震改修済み
愛知県立海翔高等学校	管理棟	弥富市	RC	0.54	B	耐震改修済み
	武道場	弥富市	S	0.57	B	耐震改修済み
	教室棟	弥富市	RC	0.72	A	－
	体育館	弥富市	S	0.24	C	耐震改修済み
愛知県立半田高等学校	教室棟	半田市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	管理・特別教室棟	半田市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	管理・特別教室棟	半田市	RC	0.53	B	耐震改修済み
	武道場	半田市	S	0.47	B	耐震改修済み
	体育館	半田市	S	0.33	B	耐震改修済み
愛知県立半田商業高等学校	管理棟	半田市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	普通教室棟	半田市	RC	0.46	B	耐震改修済み
	特別教室棟	半田市	RC	0.25	C	耐震改修済み
	特別教室棟・1	半田市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	特別教室棟・2	半田市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	給食室・食堂	半田市	RC	1.00	A	－
	体育館	半田市	S	0.09	C	耐震改修済み
愛知県立半田工科高等学校	管理棟	半田市	RC	0.38	B	耐震改修済み
(愛知県立半田工業高等学校)	教室棟	半田市	RC	0.47	B	耐震改修済み
	教室棟	半田市	RC	0.66	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立半田工科高等学校	武道場	半田市	S	0.46	B	耐震改修済み
(愛知県立半田工業高等学校)	特別教室棟	半田市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	土木・建築実習棟東	半田市	RC	0.79	A	－
	土木・建築実習棟西	半田市	RC	1.08	A	－
	土木・建築実習棟	半田市	S	0.86	A	－
	土木・建築実習棟	半田市	RC	0.93	A	－
	体育館	半田市	S	0.19	C	耐震改修済み
愛知県立半田農業高等学校	管理教室棟1	半田市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	管理教室棟2	半田市	RC	1.13	A	－
	教室棟	半田市	RC	0.29	C	耐震改修済み
	武道場	半田市	S	0.55	B	耐震改修済み
	農場本館	半田市	RC	0.99	A	－
	木工金工実習室	半田市	S	1.01	A	－
	体育館	半田市	S	0.38	B	耐震改修済み
愛知県立大府高等学校	管理棟	大府市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	教室・特別教室棟	大府市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	教室棟	大府市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	給食室	大府市	RC	0.93	A	－
	産振棟	大府市	RC	1.07	A	－
	体育館	大府市	S	0.05	C	耐震改修済み
愛知県立横須賀高等学校	特別教室棟・東	東海市	RC	0.34	B	耐震改修済み
	特別教室棟・西	東海市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	格技場	東海市	S	0.67	B	耐震改修済み
	教室棟	東海市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	特別・普通教室棟	東海市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	管理棟	東海市	RC	0.49	B	耐震改修済み
	体育館	東海市	S	0.20	C	耐震改修済み
愛知県立内海高等学校	本館棟	南知多町	RC	0.38	B	耐震改修済み
	普通教室棟	南知多町	RC	0.53	B	耐震改修済み
	武道場	南知多町	S	0.49	B	耐震改修済み
	体育館	南知多町	S	0.28	C	耐震改修済み
愛知県立桃陵高等学校	特別教室棟	大府市	RC	0.23	C	耐震改修済み
	教室・専攻科棟1	大府市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	教室・専攻科棟2	大府市	RC	0.30	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立桃陵高等学校	体育館	大府市	S	0.39	B	耐震改修済み
愛知県立東海樟風高等学校	普通教室棟	東海市	RC	0.43	B	耐震改修済み
(愛知県立東海商業高等学校)	管理棟	東海市	RC	0.22	C	耐震改修済み
	産振棟	東海市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	武道場	東海市	S	0.52	B	耐震改修済み
	体育館	東海市	S	0.17	C	耐震改修済み
愛知県立東浦高等学校	管理・特別教室棟	東浦町	RC	0.28	C	耐震改修済み
	教室棟	東浦町	RC	0.43	B	耐震改修済み
	体育館	東浦町	S	0.33	B	耐震改修済み
愛知県立武豊高等学校	武道場	武豊町	S	0.18	C	耐震改修済み
	本館棟A	武豊町	RC	0.31	B	耐震改修済み
	本館棟B	武豊町	RC	0.34	B	耐震改修済み
	教室棟	武豊町	RC	0.56	B	耐震改修済み
	体育館	武豊町	S	0.03	C	耐震改修済み
愛知県立東海南高等学校	本館棟	東海市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	教室棟	東海市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	武道場	東海市	S	0.24	C	耐震改修済み
	体育館	東海市	S	0.33	B	耐震改修済み
愛知県立阿久比高等学校	本館	阿久比町	RC	0.40	B	耐震改修済み
	武道場	阿久比町	S	0.36	B	耐震改修済み
	教室棟	阿久比町	RC	0.69	B	耐震改修済み
	体育館	阿久比町	S	0.37	B	耐震改修済み
愛知県立半田東高等学校	管理特別棟	半田市	RC	0.58	B	耐震改修済み
	教室棟	半田市	RC	0.66	B	耐震改修済み
	格技場	半田市	S	0.36	B	耐震改修済み
	体育館	半田市	S	0.20	C	耐震改修済み
愛知県立常滑高等学校	本館	常滑市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	教室棟	常滑市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	武道場	常滑市	S	0.56	B	耐震改修済み
	体育館	常滑市	S	0.13	C	耐震改修済み
愛知県立岡崎高等学校	北校舎	岡崎市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	特別教室	岡崎市	RC	0.31	B	耐震改修済み
	本館	岡崎市	RC	0.25	C	耐震改修済み
	給食室	岡崎市	RC	1.26	A	－

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立岡崎高等学校	南館	岡崎市	RC	0.51	B	耐震改修済み
	体育館	岡崎市	S	0.18	C	耐震改修済み
愛知県立岡崎北高等学校	管理棟	岡崎市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	普通教室棟	岡崎市	RC	1.07	A	－
	普通教室棟	岡崎市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	武道場	岡崎市	S	0.34	B	耐震改修済み
	特別教室棟	岡崎市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	普通教室棟	岡崎市	RC	0.52	B	耐震改修済み
	管理棟	岡崎市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	普通教室棟	岡崎市	RC	1.10	A	－
	体育館	岡崎市	S	0.17	C	耐震改修済み
愛知県立岩津高等学校	管理棟	岡崎市	RC	0.58	B	耐震改修済み
	教室棟	岡崎市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	教室棟	岡崎市	RC	0.51	B	耐震改修済み
	教室棟	岡崎市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	体育館	岡崎市	S	0.69	B	耐震改修済み
愛知県立岡崎商業高等学校	管理特別教室棟	岡崎市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	教室棟	岡崎市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	特別教室棟	岡崎市	RC	0.63	B	耐震改修済み
	教室棟	岡崎市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	武道場	岡崎市	S	0.50	B	耐震改修済み
	特別教室棟	岡崎市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	体育館	岡崎市	S	0.51	B	耐震改修済み
愛知県立岡崎工科高等学校 (愛知県立岡崎工業高等学校)	土木棟・東	岡崎市	RC	0.71	A	－
	土木棟・西	岡崎市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	機械電気棟	岡崎市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	工化学棟	岡崎市	RC	0.23	C	耐震改修済み
	工化学棟	岡崎市	RC	0.53	B	耐震改修済み
	教室棟	岡崎市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	管理機械繊維棟	岡崎市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	普通教室棟	岡崎市	RC	0.27	C	耐震改修済み
	武道場	岡崎市	S	0.56	B	耐震改修済み
	土木棟	岡崎市	RC	0.87	A	－

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立岡崎工科高等学校	電気棟	岡崎市	RC	0.85	A	－
(愛知県立岡崎工業高等学校)	体育館	岡崎市	S	0.25	C	耐震改修済み
愛知県立西尾高等学校	武道場	西尾市	S	0.26	C	耐震改修済み
	特別教室棟	西尾市	RC	0.51	B	耐震改修済み
	教室棟	西尾市	RC	0.25	C	耐震改修済み
	管理棟	西尾市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	体育館	西尾市	S	0.18	C	耐震改修済み
愛知県立鶴城丘高等学校	普通教室家庭科棟	西尾市	RC	0.21	C	耐震改修済み
	理科・繊維化学棟	西尾市	RC	0.46	B	耐震改修済み
	製図室	西尾市	S	0.60	B	耐震改修済み
	農業実習室	西尾市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	管理棟	西尾市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	産振棟	西尾市	RC	0.51	B	耐震改修済み
	体育館	西尾市	S	0.07	C	耐震改修済み
愛知県立幸田高等学校	管理・教室棟・1	幸田町	RC	0.34	B	耐震改修済み
	管理・教室棟・2	幸田町	RC	0.53	B	耐震改修済み
	教室棟	幸田町	RC	0.26	C	耐震改修済み
	武道場	幸田町	S	0.48	B	耐震改修済み
	体育館	幸田町	S	0.17	C	耐震改修済み
愛知県立岡崎東高等学校	本館棟・1	岡崎市	RC	0.31	B	耐震改修済み
	本館棟・2	岡崎市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	校舎棟	岡崎市	RC	0.47	B	耐震改修済み
	武道場	岡崎市	S	0.46	B	耐震改修済み
	体育館	岡崎市	S	0.05	C	耐震改修済み
愛知県立西尾東高等学校	本館棟	西尾市	RC	0.50	B	耐震改修済み
	教室棟	西尾市	RC	0.51	B	耐震改修済み
	武道場	西尾市	S	0.51	B	耐震改修済み
	教室棟	西尾市	RC	0.63	B	耐震改修済み
	体育館	西尾市	S	0.07	C	耐震改修済み
愛知県立刈谷高等学校	生徒指導棟	刈谷市	RC	0.37	B	耐震改修済み
	理科教室棟	刈谷市	RC	0.56	B	耐震改修済み
	教室棟	刈谷市	RC	0.37	B	耐震改修済み
	本館	刈谷市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	格技場	刈谷市	S	0.58	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立刈谷高等学校	体育館	刈谷市	S	0.08	C	耐震改修済み
愛知県立刈谷工科高等学校	普通教室棟	刈谷市	RC	0.48	B	耐震改修済み
(愛知県立刈谷工業高等学校)	実習棟	刈谷市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	実習工場	刈谷市	S	0.41	B	耐震改修済み
	管理特別教室棟	刈谷市	RC	0.35	B	耐震改修済み
	武道場	刈谷市	S	0.81	A	－
	産振棟	刈谷市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	体育館	刈谷市	S	0.08	C	耐震改修済み
愛知県立刈谷北高等学校	管理教室棟	刈谷市	RC	0.60	B	耐震改修済み
	特別教室棟	刈谷市	RC	0.72	A	－
	教室棟	刈谷市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	教室棟	刈谷市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	武道場	刈谷市	S	1.28	A	－
	体育館	刈谷市	S	0.36	B	耐震改修済み
愛知県立碧南高等学校	商業科棟	碧南市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	教室棟	碧南市	RC	0.65	B	耐震改修済み
	教室棟・東	碧南市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	教室棟・西	碧南市	RC	0.49	B	耐震改修済み
	管理棟	碧南市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	給食棟・食堂	碧南市	RC	1.81	A	－
	体育館	碧南市	S	0.09	C	耐震改修済み
愛知県立知立高等学校	特別教室棟	知立市	RC	0.25	C	耐震改修済み
	本館教室棟	知立市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	普通教室棟	知立市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	武道場	知立市	S	0.65	B	耐震改修済み
	体育館	知立市	S	0.18	C	耐震改修済み
愛知県立一色高等学校	管理教室棟	一色町	RC	0.26	C	耐震改修済み
	教室棟	一色町	RC	0.39	B	耐震改修済み
	教室棟	一色町	RC	0.58	B	耐震改修済み
	教室棟	一色町	RC	0.43	B	耐震改修済み
	給食室・食堂	一色町	RC	0.91	A	－
	武道場	一色町	S	0.50	B	耐震改修済み
	体育館	一色町	S	0.29	C	耐震改修済み
愛知県立安城高等学校	本館棟	安城市	RC	0.40	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立安城高等学校	校舎棟	安城市	RC	0.50	B	耐震改修済み
	武道場・体育館棟	安城市	S	0.37	B	耐震改修済み
愛知県立安城農林高等学校	教室棟・東	安城市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	教室棟・西	安城市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	教室棟	安城市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	寄宿舎	安城市	RC	0.84	A	－
	寄宿舎	安城市	RC	1.49	A	－
	特別教室棟	安城市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	教室棟	安城市	RC	0.35	B	耐震改修済み
	武道場	安城市	S	0.46	B	耐震改修済み
	体育館	安城市	S	0.14	C	耐震改修済み
愛知県立高浜高等学校	管理教室棟	高浜市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	特別教室棟	高浜市	RC	0.34	B	耐震改修済み
	特別教室棟	高浜市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	普通教室棟	高浜市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	体育館	高浜市	S	0.14	C	耐震改修済み
愛知県立刈谷東高等学校	本館棟・東	刈谷市	RC	0.20	C	耐震改修済み
	本館棟・西	刈谷市	RC	0.23	C	耐震改修済み
	教室棟	刈谷市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	給食棟	刈谷市	S	0.31	B	耐震改修済み
	武道場	刈谷市	S	0.31	B	耐震改修済み
	実習棟・西	刈谷市	RC	0.27	C	耐震改修済み
	実習棟・東	刈谷市	RC	0.13	C	耐震改修済み
	実習棟	刈谷市	S	0.60	B	耐震改修済み
	実習棟	刈谷市	S	1.46	A	－
	体育館	刈谷市	S	0.14	C	耐震改修済み
愛知県立碧南工科高等学校 (愛知県立碧南工業高等学校)	本館棟	碧南市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	教室棟	碧南市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	産振棟	碧南市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	武道場	碧南市	S	0.69	B	耐震改修済み
	実習棟	碧南市	S	0.83	A	－
	給食室	碧南市	S	0.78	A	－
	多目的棟	碧南市	RC	0.68	B	耐震改修済み
	体育館	碧南市	S	0.15	C	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立安城東高等学校	本館･1	安城市	RC	0.26	C	耐震改修済み
	本館･2	安城市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	武道場	安城市	S	0.25	C	耐震改修済み
	教室棟	安城市	RC	0.60	B	耐震改修済み
	体育館	安城市	S	0.10	C	耐震改修済み
愛知県立豊田西高等学校	管理棟	豊田市	RC	0.65	B	耐震改修済み
	教室棟	豊田市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	給食棟	豊田市	S	0.49	B	耐震改修済み
	武道場	豊田市	S	0.96	A	－
	特別教室棟	豊田市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	食堂	豊田市	S	0.17	C	耐震改修済み
	管理棟	豊田市	RC	0.41	B	耐震改修済み
愛知県立猿投農林高等学校	教室棟	豊田市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	林業実験室棟	豊田市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	緑地土木棟	豊田市	RC	0.78	A	－
	武道場	豊田市	S	0.47	B	耐震改修済み
	農業棟	豊田市	RC	0.51	B	耐震改修済み
	本館	豊田市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	作業準備棟	豊田市	RC	0.77	A	－
	体育館	豊田市	S	0.31	B	耐震改修済み
愛知県立豊田工科高等学校	普通教室棟	豊田市	RC	0.35	B	耐震改修済み
(愛知県立豊田工業高等学校)	管理棟	豊田市	RC	0.35	B	耐震改修済み
	実習棟	豊田市	RC	0.72	A	－
	武道場	豊田市	S	0.54	B	耐震改修済み
	給食棟	豊田市	S	2.76	A	－
	食堂	豊田市	RC	2.22	A	－
	実習棟	豊田市	S	0.90	A	－
	体育館	豊田市	S	0.26	C	耐震改修済み
愛知県立加茂丘高等学校	管理棟	豊田市	RC	0.31	B	耐震改修済み
	教室棟	豊田市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	武道場	豊田市	S	0.43	B	耐震改修済み
	体育館	豊田市	S	0.19	C	耐震改修済み
愛知県立衣台高等学校	本館棟	豊田市	RC	0.29	C	耐震改修済み
	教室棟	豊田市	RC	0.39	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立衣台高等学校	武道場	豊田市	S	0.56	B	耐震改修済み
	体育館	豊田市	S	0.16	C	耐震改修済み
愛知県立三好高等学校	本館	みよし市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	管理棟	みよし市	RC	0.70	A	－
	舎室棟･1	みよし市	RC	0.69	B	耐震改修済み
	舎室棟･2	みよし市	RC	0.69	B	耐震改修済み
	南館	みよし市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	舎室棟･1	みよし市	RC	0.69	B	耐震改修済み
	舎室棟･2	みよし市	RC	0.69	B	耐震改修済み
	武道場	みよし市	S	0.54	B	耐震改修済み
	北館	みよし市	RC	0.85	A	－
	体育館	みよし市	S	0.24	C	耐震改修済み
愛知県立豊田北高等学校	本館	豊田市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	武道場	豊田市	S	0.55	B	耐震改修済み
	普通教室棟	豊田市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	体育館	豊田市	S	0.53	B	耐震改修済み
愛知県立豊田南高等学校	本館棟A	豊田市	RC	0.54	B	耐震改修済み
	本館棟B	豊田市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	本館棟C	豊田市	RC	0.42	B	耐震改修済み
	本館棟D	豊田市	RC	0.61	B	耐震改修済み
	武道場	豊田市	S	0.58	B	耐震改修済み
	体育館	豊田市	S	0.17	C	耐震改修済み
愛知県立足助高等学校	寄宿舎	豊田市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	食堂	豊田市	RC	0.99	A	－
	本館棟	豊田市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	教室棟	豊田市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	体育館･武道場	豊田市	S	0.12	C	耐震改修済み
愛知県立松平高等学校	管理特別棟	豊田市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	武道場	豊田市	S	0.60	B	耐震改修済み
	教室棟･1	豊田市	RC	0.56	B	耐震改修済み
	教室棟･2	豊田市	RC	0.60	B	耐震改修済み
	体育館	豊田市	S	0.20	C	耐震改修済み
愛知県立新城有教館高等学校	普通教室棟	新城市	RC	0.27	C	耐震改修済み
(愛知県立新城高等学校)	管理･特別教室棟	新城市	RC	0.43	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立新城有教館高等学校	産振棟	新城市	RC	0.43	B	耐震改修済み
(愛知県立新城高等学校)	武道場	新城市	S	0.62	B	耐震改修済み
	産振棟	新城市	RC	0.50	B	耐震改修済み
	産振棟	新城市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	産振棟	新城市	RC	0.69	B	耐震改修済み
	体育館	新城市	S	0.20	C	耐震改修済み
元愛知県立新城東高等学校	管理・特別教室棟	新城市	RC	0.34	B	耐震改修済み
(2021年3月31日閉校)	教室棟	新城市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	武道場	新城市	S	0.48	B	耐震改修済み
	体育館	新城市	S	0.08	C	耐震改修済み
愛知県立新城有教館高等学校作手校舎	教室棟	新城市	RC	0.32	B	耐震改修済み
(愛知県立新城東高等学校作手校舎)	寄宿舎1	新城市	RC	0.90	A	－
	寄宿舎2	新城市	RC	1.01	A	－
	体育館	新城市	S	0.04	C	耐震改修済み
愛知県立田口高等学校	武道場	設楽町	S	0.67	B	耐震改修済み
	本館	設楽町	RC	0.40	B	耐震改修済み
	教室棟	設楽町	RC	0.43	B	耐震改修済み
	特別教室棟	設楽町	RC	0.57	B	耐震改修済み
	教室棟・西	設楽町	RC	0.71	A	－
	教室棟・東	設楽町	RC	0.94	A	－
	林産機械実習室	設楽町	S	0.56	B	耐震改修済み
	林産機械実習室	設楽町	S	0.51	B	耐震改修済み
	体育館	設楽町	S	0.58	B	耐震改修済み
愛知県立時習館高等学校	管理特別教室棟	豊橋市	RC	0.55	B	耐震改修済み
	教室棟	豊橋市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	教室棟	豊橋市	RC	0.51	B	耐震改修済み
	武道場	豊橋市	S	0.51	B	耐震改修済み
	特別教室棟	豊橋市	RC	0.26	C	耐震改修済み
	特別教室棟	豊橋市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	体育館	豊橋市	S	0.25	C	耐震改修済み
愛知県立豊橋工科高等学校	管理棟	豊橋市	RC	0.25	C	耐震改修済み
(愛知県立豊橋工業高等学校)	教室棟	豊橋市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	特別教室棟	豊橋市	RC	0.50	B	耐震改修済み
	特別教室・土木棟	豊橋市	RC	0.49	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立豊橋工科高等学校	電気実習棟	豊橋市	RC	0.19	C	耐震改修済み
(愛知県立豊橋工業高等学校)	機械実習棟1	豊橋市	RC	0.92	A	－
	機械実習棟2	豊橋市	RC	0.94	A	－
	武道場	豊橋市	S	0.48	B	耐震改修済み
	特別教室棟	豊橋市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	建築実習棟	豊橋市	RC	0.98	A	－
	電気実習棟	豊橋市	RC	0.37	B	耐震改修済み
	給食・食堂	豊橋市	RC	0.92	A	－
	体育館	豊橋市	S	0.38	B	耐震改修済み
愛知県立成章高等学校	本館棟	田原市	RC	0.37	B	耐震改修済み
	普通教室棟	田原市	RC	0.21	C	耐震改修済み
	特別教室棟	田原市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	武道場	田原市	S	0.43	B	耐震改修済み
愛知県立渥美農業高等学校	管理教室棟	田原市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	特別教室棟	田原市	RC	0.23	C	耐震改修済み
	特別教室棟	田原市	RC	0.54	B	耐震改修済み
	武道場	田原市	S	0.50	B	耐震改修済み
	産振棟	田原市	RC	0.47	B	耐震改修済み
	産振棟	田原市	RC	0.90	A	－
	農業機械実習室	田原市	RC	0.78	A	－
	体育館	田原市	S	0.19	C	耐震改修済み
愛知県立福江高等学校	管理教室棟・東	田原市	RC	0.69	B	耐震改修済み
	管理教室棟・中	田原市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	管理教室棟・西	田原市	RC	0.55	B	耐震改修済み
	武道場	田原市	S	0.75	A	－
	教室棟	田原市	RC	0.55	B	耐震改修済み
	体育館	田原市	S	0.13	C	耐震改修済み
愛知県立宝陵高等学校	管理棟	豊川市	RC	0.20	C	耐震改修済み
	教室棟	豊川市	RC	0.29	C	耐震改修済み
	特別教室棟	豊川市	RC	0.37	B	耐震改修済み
	産振棟	豊川市	RC	1.25	A	－
	体育館	豊川市	S	0.08	C	耐震改修済み
愛知県立豊橋商業高等学校	管理教室棟	豊橋市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	特別教室棟	豊橋市	RC	0.38	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立豊橋商業高等学校	産振棟	豊橋市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	教室棟･東	豊橋市	RC	0.34	B	耐震改修済み
	教室棟･中	豊橋市	RC	0.33	B	耐震改修済み
	教室棟･西	豊橋市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	理科棟	豊橋市	RC	0.46	B	耐震改修済み
	体育館	豊橋市	S	0.11	C	耐震改修済み
愛知県立豊橋東高等学校	特別教室棟1	豊橋市	RC	0.27	C	耐震改修済み
	特別教室棟2	豊橋市	RC	0.24	C	耐震改修済み
	図書館	豊橋市	RC	0.52	B	耐震改修済み
	武道場	豊橋市	S	0.47	B	耐震改修済み
	体育館	豊橋市	S	0.60	B	耐震改修済み
愛知県立豊丘高等学校	管理特別教室棟	豊橋市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	普通教室棟･東	豊橋市	RC	0.46	B	耐震改修済み
	普通教室棟･西	豊橋市	RC	0.43	B	耐震改修済み
	普通教室棟	豊橋市	RC	0.39	B	耐震改修済み
	武道場	豊橋市	S	0.65	B	耐震改修済み
	体育館	豊橋市	S	0.27	C	耐震改修済み
愛知県立国府高等学校	管理棟･西	豊川市	RC	0.46	B	耐震改修済み
	管理棟･東	豊川市	RC	0.35	B	耐震改修済み
	教室棟1	豊川市	RC	0.41	B	耐震改修済み
	教室棟2	豊川市	RC	0.23	C	耐震改修済み
	教室棟	豊川市	RC	0.35	B	耐震改修済み
	和室	豊川市	RC	0.77	A	－
	体育館	豊川市	S	0.14	C	耐震改修済み
愛知県立豊川工科高等学校 (愛知県立豊川工業高等学校)	管理棟	豊川市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	教室棟	豊川市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	特別教室棟	豊川市	RC	0.32	B	耐震改修済み
	特別教室棟	豊川市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	特別教室棟	豊川市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	武道場	豊川市	S	0.39	B	耐震改修済み
	体育館	豊川市	S	0.77	A	－
愛知県立蒲郡高等学校	管理特別教室棟	蒲郡市	RC	0.75	A	－
	教室棟1	蒲郡市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	教室棟2	蒲郡市	RC	0.34	B	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立蒲郡高等学校	教室棟	蒲郡市	RC	0.44	B	耐震改修済み
	特別教室棟	蒲郡市	RC	0.55	B	耐震改修済み
	武道場	蒲郡市	S	0.43	B	耐震改修済み
	給食棟	蒲郡市	S	0.76	A	－
	特別教室棟	蒲郡市	RC	0.64	B	耐震改修済み
愛知県立三谷水産高等学校	管理教室棟・東	蒲郡市	RC	0.29	C	耐震改修済み
	管理教室棟・西	蒲郡市	RC	0.29	C	耐震改修済み
	寄宿舎	蒲郡市	RC	1.16	A	－
	教室棟	蒲郡市	RC	0.30	B	耐震改修済み
	実習棟	蒲郡市	RC	0.84	A	－
	実習棟	蒲郡市	RC	0.91	A	－
	体育館	蒲郡市	S	0.65	B	耐震改修済み
愛知県立蒲郡東高等学校	管理特別教室棟	蒲郡市	RC	0.20	C	耐震改修済み
	特別教室棟	蒲郡市	RC	0.26	C	耐震改修済み
	武道場	蒲郡市	S	1.39	A	－
	体育館	蒲郡市	S	0.50	B	耐震改修済み
愛知県立豊橋南高等学校	管理特別教室棟	豊橋市	RC	0.26	C	耐震改修済み
	普通教室棟	豊橋市	RC	0.36	B	耐震改修済み
	産振棟	豊橋市	RC	0.65	B	耐震改修済み
	武道場	豊橋市	S	0.53	B	耐震改修済み
	体育館	豊橋市	S	0.13	C	耐震改修済み
愛知県立小坂井高等学校	本館棟	豊川市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	教室棟・1	豊川市	RC	0.46	B	耐震改修済み
	教室棟・2	豊川市	RC	0.56	B	耐震改修済み
	武道場	豊川市	S	0.07	C	耐震改修済み
	体育館	豊川市	S	0.06	C	耐震改修済み

【特別支援学校】

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立名古屋盲学校	管理特別教室棟1	千種区	RC	0.46	B	耐震改修済み
	管理特別教室棟2	千種区	RC	0.31	B	耐震改修済み
	寄宿舎棟	千種区	RC	0.61	B	耐震改修済み
	普通教室棟	千種区	RC	0.28	C	耐震改修済み

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立名古屋盲学校	普通教室棟	千種区	RC	0.37	B	耐震改修済み
	体育館	千種区	S	0.13	C	耐震改修済み
愛知県立岡崎盲学校	寄宿舎	岡崎市	RC	1.08	A	－
	管理・特別教室棟	岡崎市	RC	0.46	B	耐震改修済み
	教室棟	岡崎市	RC	0.50	B	耐震改修済み
	教室棟	岡崎市	RC	0.39	B	耐震改修済み
愛知県立名古屋聾学校	寄宿舎	千種区	S	1.47	A	－
	寄宿舎・2	千種区	S	2.08	A	－
	寄宿舎・3	千種区	S	2.55	A	－
	管理教室棟・西	千種区	RC	0.42	B	耐震改修済み
	管理教室棟・東	千種区	RC	0.37	B	耐震改修済み
	西棟	千種区	S	0.78	A	－
	被服棟	千種区	RC	0.52	B	耐震改修済み
	校舎	千種区	S	0.92	A	－
	機械工作棟	千種区	S	0.03	C	耐震改修済み
	体育館	千種区	S	1.04	A	－
愛知県立千種聾学校	管理特別教室棟	千種区	RC	0.39	B	耐震改修済み
	教室棟	千種区	RC	0.24	C	耐震改修済み
	校舎1	千種区	RC	0.44	B	耐震改修済み
	校舎2	千種区	RC	0.46	B	耐震改修済み
愛知県立豊橋聾学校	管理特別教室棟・東	豊橋市	RC	0.37	B	耐震改修済み
	管理特別教室棟・西	豊橋市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	寄宿舎棟	豊橋市	RC	1.39	A	－
	教室棟	豊橋市	RC	0.61	B	耐震改修済み
	給食室	豊橋市	S	0.78	A	－
愛知県立岡崎聾学校	教室棟	岡崎市	RC	0.40	B	耐震改修済み
	寄宿舎	岡崎市	RC	1.35	A	－
	管理特別教室棟	岡崎市	RC	0.35	B	耐震改修済み
	教育相談棟	岡崎市	RC	1.75	A	－
愛知県立一宮聾学校	管理特別教室	一宮市	RC	1.00	A	－
	遊戯室	一宮市	RC	1.09	A	－
	教室特別教室棟	一宮市	RC	0.38	B	耐震改修済み
	特別教室棟	一宮市	S	0.87	A	－
	寄宿舎	一宮市	RC	1.39	A	－

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立一宮聾学校	教室棟	一宮市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	給食棟	一宮市	S	0.99	A	－
	教室特別教室棟	一宮市	RC	0.55	B	耐震改修済み
	体育館	一宮市	S	0.19	C	耐震改修済み
愛知県立名古屋特別支援学校	教室棟	西区	RC	0.70	A	－
	教室棟1	西区	RC	0.53	B	耐震改修済み
	教室棟2	西区	RC	0.49	B	耐震改修済み
	教室棟	西区	RC	0.30	B	耐震改修済み
	教室・管理棟・東	西区	RC	0.32	B	耐震改修済み
	教室・管理棟・西	西区	RC	0.43	B	耐震改修済み
	教室・体育館	西区	RC	0.59	B	耐震改修済み
愛知県立岡崎特別支援学校 (2024年4月1日移転)	食堂	岡崎市	RC	0.15	C	耐震改修済み
	教室棟	岡崎市	RC	0.17	C	耐震改修済み
	特別教室・寄宿舎	岡崎市	RC	0.27	C	耐震改修済み
	普通教室	岡崎市	RC	1.00	A	－
	高等部棟	岡崎市	RC	0.72	A	－
	中学部棟	岡崎市	RC	1.02	A	－
	中学部棟	岡崎市	RC	1.40	A	－
	管理棟	岡崎市	RC	0.45	B	耐震改修済み
	特別教室棟1	岡崎市	RC	0.75	A	－
	特別教室棟2	岡崎市	RC	0.98	A	－
愛知県立春日台特別支援学校	管理棟	春日井市	RC	0.80	A	－
	普通教室棟	春日井市	RC	1.49	A	－
	普通教室棟	春日井市	RC	1.82	A	－
	普通教室棟	春日井市	RC	1.68	A	－
	普通教室棟	春日井市	RC	1.62	A	－
	普通教室棟	春日井市	RC	1.22	A	－
	普通教室棟	春日井市	RC	1.53	A	－
	普通教室棟	春日井市	RC	0.77	A	－
	普通教室棟	春日井市	RC	1.55	A	－
	体育館	春日井市	RC	1.33	B	耐震改修済み
愛知県立三好特別支援学校	管理棟	みよし市	RC	0.94	A	－
	特別教室A棟	みよし市	RC	0.79	A	－
	教室棟A棟	みよし市	RC	0.83	A	－

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立三好特別支援学校	特別教室B棟	みよし市	RC	0.98	A	－
	食堂棟	みよし市	RC	0.82	A	－
	教室棟B棟	みよし市	RC	0.70	A	－
	体育館	みよし市	S	0.36	B	耐震改修済み
愛知県立大府特別支援学校	校舎	大府市	RC	0.59	B	耐震改修済み
	管理教室棟・1	大府市	RC	0.48	B	耐震改修済み
	管理教室棟・2	大府市	RC	0.86	A	－
	管理教室棟・3	大府市	RC	0.59	B	耐震改修済み
愛知県立一宮特別支援学校	本館棟	一宮市	RC	0.76	A	－
	教室棟	一宮市	RC	0.77	A	－
	寄宿舎	一宮市	RC	0.91	A	－
	温水プール棟	一宮市	RC	0.90	A	－
	教室棟	一宮市	RC	0.53	B	耐震改修済み
	体育館	一宮市	S	0.11	C	耐震改修済み
愛知県立豊橋特別支援学校	管理棟	豊橋市	RC	0.72	A	－
	訓練棟・教室棟1	豊橋市	RC	0.52	B	耐震改修済み
	訓練棟・教室棟2	豊橋市	RC	0.64	B	耐震改修済み
	寄宿舎1	豊橋市	RC	2.36	A	－
	寄宿舎2	豊橋市	RC	1.45	A	－
	食堂	豊橋市	RC	0.80	A	－
	教室棟	豊橋市	RC	1.51	A	－
	体育館	豊橋市	S	0.09	C	耐震改修済み
愛知県立小牧特別支援学校	校舎棟A	小牧市	RC	0.78	A	－
	校舎棟B	小牧市	RC	0.74	A	－
	校舎棟C	小牧市	RC	1.05	A	－
	本館	小牧市	RC	0.77	A	－
	体育館	小牧市	S	0.36	B	耐震改修済み
愛知県立半田特別支援学校	本館	半田市	RC	0.70	A	－
	教室棟	半田市	RC	0.70	A	－
	教室棟	半田市	RC	0.75	A	－
	体育館	半田市	S	0.99	A	－
愛知県立安城特別支援学校	本館棟	安城市	RC	0.76	A	－
	校舎	安城市	RC	1.36	A	－
	校舎	安城市	RC	1.30	A	－

学　校　名	棟　　名	所在地	構造	最小Is値	区分	耐震改修等
愛知県立安城特別支援学校	体育館	安城市	S	0.63	B	耐震改修済み
愛知県立佐織特別支援学校	管理棟A	愛西市	RC	0.93	A	－
	管理棟B	愛西市	RC	0.80	A	－
	小中・高等部棟	愛西市	RC	1.49	A	－
	体育館	愛西市	S	0.92	A	－
愛知県立豊川特別支援学校	本館A	豊川市	RC	1.32	A	－
	本館B	豊川市	RC	0.79	A	－
	校舎A	豊川市	RC	0.94	A	－
	校舎B	豊川市	RC	0.92	A	－
	体育館	豊川市	S	0.08	C	耐震改修済み
愛知県立ひいらぎ特別支援学校	管理教室棟	半田市	RC	0.28	C	耐震改修済み
	体育館	半田市	S	0.62	B	耐震改修済み