【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：東三河建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果 対策区分 橋単位	点検結果 健全性区分 橋単位	点検計画 2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	修繕計画（△：設計、○工事） 2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録 再判定実施年月	措置記録 再判定区分
1	02970-0-3-1	新栄橋	一般国道	23号	豊橋市新栄町	1958	65	3	21	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
2	02971-0-3-1	馬見塚橋	一般国道	23号	豊橋市小向町	1960	63	5.25	12.03	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
3	02972-0-3-1	渡津橋	一般国道	23号	豊橋市高州町	1963	60	290	11.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○		○	○	○		○	○					主桁補修・支承取替・水平分担構造設置	180,000		
4	02973-0-3-1	前芝大橋	一般国道	23号	小坂井町前芝町	1959	64	152.9	8	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○				○	○	○	○	○	○					主桁補修・水平分担構造設置	10,000		
5	02973-1-3-1	前芝大橋歩道橋	一般国道	23号	豊橋市前芝町	不明	不明	152.9		鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○				○				△	○					支承・高欄取替	10,000		
6	02974-0-3-1	無名2号橋	一般国道	23号	豊橋市前芝町	1963	60	3.1	17	RC橋	2019				○					○																	
7	02975-0-3-1	無名1号橋	一般国道	23号	豊橋市前芝町宇塚	1963	60	2	13.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															
8	02976-0-3-1	浜田橋	一般国道	23号	豊橋市前芝町	1963	60	60	11.5	PC橋	2019	S2	Ⅱ		○					○																H28.5	Ⅱ
9	02977-0-3-1	無名橋(7)	一般国道	23号	豊川市（御津町）下佐脇	1966	57	2.5	15.85	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															
10	02978-0-3-1	永久橋(上り線)	一般国道	23号	豊川市（御津町）下佐脇	1965	58	102.44	9	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○				○												H30.8	Ⅱ
11	02978-1-3-1	永久橋(下り線)	一般国道	23号	豊川市（御津町）下佐脇	1969	54	102.44	9	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																H27.10	Ⅱ
12	02980-0-3-1	宮前橋	一般国道	23号	豊川市（御津町）御馬	1966	57	2.5	22.05	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○						△○									
13	02981-0-3-1	新極楽橋	一般国道	23号	豊川市（御津町）御馬	1966	57	4.2	20	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																	
14	02982-0-3-1	無名橋（11）	一般国道	23号	豊川市（御津町）西方	1967	56	5.2	22.35	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																	
15	02983-0-3-1	御津新橋	一般国道	23号	豊川市（御津町）西方	1966	57	17.6	18.59	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
16	02984-0-3-1	無名橋(13)	一般国道	23号	豊川市（御津町）泙野	1967	56	4.8	20.05	RC橋	2018	C2	Ⅲ	○					○							△				○				剥落防止			
17	02986-0-3-1	堺橋	一般国道	23号	豊川市（御津町）泙野	1966	57	19.4	20	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																H29.12	Ⅱ
18	02987-0-3-1	紫橋	一般国道	23号	豊川市（御津町）赤根	1969	54	9.5	20.45	RC橋	2021	B	Ⅱ				○					○														
19	02988-0-3-1	無名橋	一般国道	23号	蒲郡市大塚町	1975	48	3.1	18.1	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ			○					○															
20	02990-0-3-1	宮川橋	一般国道	23号	蒲郡市大塚町	1969	54	6.25	21.5	RC橋	2021	C1	Ⅲ				○					○		○				○						剥落防止	3,000		
21	02991-0-3-1	浜田橋	一般国道	23号	蒲郡市大塚町	1934	89	3.1	10.3	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																H28.5	Ⅰ
22	02992-0-3-1	硯橋	一般国道	23号	蒲郡市三谷町	1937	86	7.1	25.1	RC橋	2021	B	Ⅱ				○					○		○												R1.9	Ⅰ
23	02994-0-3-1	堀込橋	一般国道	23号	蒲郡市松原町	1972	51	7.7	11.95	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
24	02995-0-3-1	涼橋	一般国道	23号	蒲郡市港町	1938	85	9.2	12.3	鋼橋	2022	B	Ⅰ					○					○	○												R1.9	Ⅰ
25	02996-0-3-1	落合橋	一般国道	23号	蒲郡市栄町	1994	29	19.6	14	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
26	02997-0-3-1	江尻橋	一般国道	23号	蒲郡市竹谷町	1933	90	5.85	15	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
27	02998-0-3-1	江畑橋	一般国道	23号	蒲郡市竹谷町	1934	89	7.8	7.6	RC橋	2022	S1	Ⅲ					○					○						△	○			断面修復			
28	03000-0-3-1	眺海橋(上り)	一般国道	23号	蒲郡市竹谷町	1964	59	118.33	10	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○			△		○										
29	03000-1-3-1	眺海橋(下り)	一般国道	23号	蒲郡市竹谷町	1991	32	120.7	9.9	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○			△		○	○					舗装補修			
30	04794-0-3-1	東橋	一般国道	23号	蒲郡市三谷町	1973	50	4.2	6.74	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○																					
31	28003-0-3-1	無名橋	一般国道	23号	豊川市御津町西方	1966	57	2.7	20.1	RC橋	2021	B	Ⅱ				○					○															
32	28035-0-3-1	凱旋橋	一般国道	23号	蒲郡市三谷町	不明	不明	25.8	13	鋼橋	2021	B	Ⅱ				○					○															
33	03002-0-3-1	東細谷橋	一般国道	42号	豊橋市東細谷町	1967	56	3.9	10.5	RC橋	2020	C2	Ⅲ			○					○						△○						剥落防止			
34	03003-0-3-1	無名橋	一般国道	42号	豊橋市	1965	58	4.3	7.7	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
35	03004-0-3-1	東七根橋	一般国道	42号	豊橋市東七根町	1965	58	13.7	10.35	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○		○				○					断面補修		R1.11	Ⅰ
36	03005-0-3-1	西七根橋	一般国道	42号	豊橋市東七根町	1965	58	15.7	8	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○		○											R1.9	Ⅰ
37	03005-1-3-1	西七根橋歩道橋	一般国道	42号	豊橋市東七根町	不明	不明	18.1	2	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○		○												
38	03006-0-3-1	高塚橋	一般国道	42号	豊橋市高塚町	1967	56	2.5	10	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															
39	03007-0-3-1	伊古部東橋	一般国道	42号	豊橋市伊古部町	1974	49	25.8	9.7	PC橋	2021	C2	Ⅲ				○					○							△	○			断面修復	3,000	H29.12	Ⅱ
40	03008-0-3-1	宮裏橋	一般国道	42号	豊橋市伊古部町	1975	48	23	9.7	PC橋	2021	C2	Ⅲ				○					○							△	○			剥落防止	5,000		
41	03009-0-3-1	多岸田橋	一般国道	42号	豊橋市伊古部町	1966	57	8.4	9.5	ボックスカルバート	2021	C2	Ⅲ				○					○							△	○			剥落防止	3,000		
42	03010-0-3-1	無名橋	一般国道	42号	田原市（赤羽根町）高松町	1960	63	2.23	9.6	RC橋	2019				○					○																
43	03011-0-3-1	陸橋	一般国道	42号	田原市（赤羽根町）赤羽根町	1953	70	5.72	11.15	RC橋	2019	S1	Ⅲ		○					○						○		○					剥落防止		R2.3	Ⅱ
44	03012-0-3-1	池尻橋	一般国道	42号	田原市若見町	1969	54	34.45	8	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○													
45	03012-1-3-1	池尻橋（歩道橋）	一般国道	42号	田原市若見町	1967	56	34.45	2	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○													
46	03013-0-3-1	目代橋	一般国道	42号	田原市越戸町	1965	58	3.9	10.4	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															
47	03014-0-3-1	大山橋	一般国道	42号	田原市越戸町	1965	58	3.05	8.1	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															
48	03014-1-3-1	大山橋側道橋	一般国道	42号	田原市越戸町	1998	25	8.35	2.5	PC橋	2020	B	Ⅰ			○						○														
49	03015-0-3-1	新川尻橋	一般国道	42号	田原市（渥美町）和地	1969	54	15.06	8	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																	
50	03015-1-3-1	新川尻橋歩道橋	一般国道	42号	田原市（渥美町）和地町	不明	不明	15.06	2	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																	
51	03016-0-3-1	小塩津橋	一般国道	42号	田原市小塩津町	1966	57	3	13.65	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															
52	03017-0-3-1	新堺橋	一般国道	42号	田原市（渥美町）	1966	57	4	7.7	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																	
53	03018-0-3-1	新堀橋	一般国道	42号	田原市堀切町	1965	58	11.45	7.5	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○													
54	03019-0-3-1	日出橋	一般国道	42号	田原市日出町	1968	55	5.9	7.95	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○						△○						剥落防止			
55	28051-0-3-1	吹出橋	一般国道	42号	田原市赤羽根町	1993	30	20.9	9.75	PC橋	2021	C2	Ⅲ				○					○							△	○			断面修復	5,000		
56	28053-0-3-1	函渠（和地町）	一般国道	42号	田原市和地町	1972	51	10.345	8.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
57	28060-0-3-1	函渠（西赤沢町）	一般国道	42号	豊橋市西赤沢町	1965	58	9.2	7.6	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ					○				○														

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：東三河建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果 対策区分 橋単位	点検結果 健全性区分 橋単位	点検計画 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	修繕計画（△：設計、○工事） 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録 再判定実施年月	措置記録 再判定区分
58	28061-0-3-1	函渠(西赤沢町 2)	一般国道	42号	豊橋市西赤沢町	1965	58	9.2	7.6	ボックスカルバート	2022	C1	Ⅱ					○				○															
59	03021-0-3-1	宮出橋	一般国道	151号	豊川市(一宮町)東上町	1957	66	6.4	7.5	RC橋	2020	B	Ⅱ			○					○																
60	03021-1-3-1	宮出橋橋側歩道橋	一般国道	151号	豊川市東上町	不明	不明	6.4	2.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
61	03022-0-3-1	松本橋	一般国道	151号	豊川市(一宮町)東上町	1961	62	6	13.15	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
62	03023-0-3-1	蟹川橋	一般国道	151号	豊川市(一宮町)東上町	1953	70	8.85	4.42	RC橋	2022	B	Ⅱ					○					○														
63	03024-0-3-1	長良目橋	一般国道	151号	豊川市(一宮町)東上	1957	66	4.21	9.3	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
64	03025-0-3-1	宝橋	一般国道	151号	豊川市(一宮町)上長山	1988	35	21.66	9.75	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
65	08072-0-3-1	善光寺橋(上り)	一般国道	151号	豊川市牛久保町	1980	43	13.4	36.5	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
66	08072-1-3-1	善光寺橋(下り)	一般国道	151号	豊川市牛久保町	1980	43	13.4	36.5	ボックスカルバート	2019	C1	Ⅱ		○					○																H29.11	Ⅱ
67	28062-0-3-1	函渠(谷川町)	一般国道	151号	豊川市東名町	1980	43	7.8	39.4	ボックスカルバート	2022	M	Ⅲ					○				○							△	○				断面修復			
68	03027-0-3-1	鹿島大橋	一般国道	247号	蒲郡市形原町	1981	42	99.5	10.25	鋼橋	2021	S1	Ⅱ				○					○						○						高欄補修			
69	03028-0-3-1	新拾石橋	一般国道	247号	蒲郡市拾石町	1976	47	25.78	10.75	PC橋	2022	S1	Ⅱ					○					○														
70	03029-0-3-1	小坂井跨線橋	一般国道	247号	豊川市平井町	1986	37	1496.8	8.25	鋼橋	2021	M	Ⅲ				○		○			○		○	○			△	○					伸縮装置修繕	10,000		
71	03029-1-3-1	小坂井跨線橋(2)	一般国道	247号	豊川市平井町	1986	37	1496.8	8.25	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○																						
72	03030-0-3-1	走川橋	一般国道	247号	小坂井町平井	1985	38	10.6	39.7	ボックスカルバート	2021	B	Ⅱ				○					○															
73	05037-0-3-1	尺地新橋	一般国道	247号	蒲郡市竹谷町	1995	28	17.5	30	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○				○													
74	05375-0-3-1	天平橋	一般国道	247号	蒲郡市水竹町	1997	26	17.5	24	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
75	28006-0-3-1	無名橋(力川)	一般国道	247号	蒲郡市豊岡町	2004	19	6.1	23.55	ボックスカルバート	2021	B	Ⅱ				○					○															
76	28007-0-3-1	無名橋(山林川)	一般国道	247号	蒲郡市豊岡町	2004	19	9.7	23.95	ボックスカルバート	2021	B	Ⅱ				○					○															
77	28600-0-3-1	貴船新橋	一般国道	247号	蒲郡市神ノ郷町国京	2017	6	19	24	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
78	28601-0-3-1	名取川函渠	一般国道	247号	蒲郡市神ノ郷町山添	不明	不明	4		ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
79	28602-0-3-1	神ノ郷地下横断BOX	一般国道	247号	蒲郡市神ノ郷町大宮後	2017	6	4.8	24	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
80	28608-0-3-1	函渠(伊賀久保17号線)	一般国道	247号	蒲郡市大塚町十能	不明	不明	4.5		RC橋	2019	B	Ⅰ		○																						
81	03031-0-3-1	堤橋	一般国道	259号	田原市(渥美町)伊良湖町	1953	70	3.37	6.1	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
82	03032-0-3-1	古婦下橋	一般国道	259号	田原市(渥美町)伊良湖町	1961	62	2.7	7.05	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
83	03033-0-3-1	無名橋(33)	一般国道	259号	田原市伊良湖町	1963	60	2.05	7.4	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
84	03034-0-3-1	松葉田橋	一般国道	259号	田原市伊良湖町	1933	90	3.4	8.1	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
85	03035-0-3-1	大辻橋	一般国道	259号	田原市亀山町	1982	41	13.65	13.15	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
86	03036-0-3-1	無名橋(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)	一般国道	259号	田原市保美町	1963	60	2.25	11.65	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
87	03038-0-3-1	宮下橋	一般国道	259号	田原市(渥美町)福江	1982	41	20.1	9.5	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
88	03038-1-3-1	宮下橋橋側歩道橋	一般国道	259号	田原市(渥美町)	1982	41	20	0	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
89	03040-0-3-1	畠前橋	一般国道	259号	田原市(渥美町)福江町	1971	52	2.45	23.1	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
90	03041-0-3-1	森下橋	一般国道	259号	田原市(渥美町)石神町	1934	89	3.5	8.1	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
91	03042-0-3-1	大川橋	一般国道	259号	田原市(渥美町)伊川津町	1933	90	7.42	7.2	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
92	03043-0-3-1	仙田橋	一般国道	259号	田原市(渥美町)伊川津町	1934	89	2.8	16.65	ボックスカルバート	2019				○					○																	
93	03044-0-3-1	立川橋	一般国道	259号	田原市伊川津町	1934	89	21	6.7	RC橋	2021	C2	Ⅲ				○					○		△	△	△	△		○	○	○	○		掛替工事	15,000		
94	03044-1-3-1	立川橋橋側歩道橋	一般国道	259号	田原市伊川津町	1967	56	22.1	1.5	鋼橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
95	03045-0-3-1	辞馬橋	一般国道	259号	田原市江比間町	1934	89	9.35	7	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○		○												R1.5	Ⅰ
96	03045-1-3-1	辞馬橋橋側歩道橋	一般国道	259号	田原市江比間町	2008	15	15.5	3	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○															
97	03046-0-3-1	泉橋	一般国道	259号	田原市(田原町)江比間	1990	33	17.7	11.9	PC橋	2017	B	Ⅰ	○					○																		
98	03047-0-3-1	宇津江橋	一般国道	259号	田原市宇津江	1975	48	10.4	10.5	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
99	03049-0-3-1	宮川橋	一般国道	259号	田原市(田原町)野田	1987	36	21.3	16.82	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
100	03059-0-3-1	無名橋(42)	一般国道	259号	田原市谷熊町	1962	61	6.1	62	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○																
101	03060-0-3-1	境橋	一般国道	259号	豊橋市杉山町	1993	30	43.4	11.8	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
102	03061-0-3-1	摺池橋	一般国道	259号	豊橋市老津町	1958	65	2.25	9.47	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
103	03064-0-3-1	植田橋	一般国道	259号	豊橋市植田町	1988	35	108	10.25	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
104	03065-0-3-1	北原橋	一般国道	259号	豊橋市高師町	1938	85	4.6	17.53	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																		
105	03066-0-3-1	小池跨線橋(上り線)	一般国道	259号	豊橋市小池町	1972	51	124.4	10.3	PC橋	2021	C2	Ⅲ			○	○				○	○					△		○					剥落防止・断面修復	45,000		
106	03066-1-3-1	小池跨線橋(下り線)	一般国道	259号	豊橋市小池町	1972	51	125	10.3	PC橋	2021	M	Ⅲ			○	○				○	○					△		○					剥落防止・主桁補修	50,000		
107	03068-0-3-1	大手橋	一般国道	259号	豊橋市駅前大通	1954	69	7.8	29.91	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○					△												
108	03069-0-3-1	汐川橋	一般国道	259号	田原市加治町	1978	45	47.75	10.2	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○		○													
109	03070-0-3-1	新田函渠	一般国道	259号	豊橋市老津町	1994	29	4.7	29.4	ボックスカルバート	2021		Ⅰ				○					○															
110	05146-0-3-1	今田橋	一般国道	259号	田原市(田原町)谷熊町	1996	27	28	29	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
111	05147-0-3-1	境松川橋	一般国道	259号	豊橋市大崎町	1995	28	10.6	30	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
112	05218-0-3-1	坂下橋	一般国道	259号	田原市(田原町)豊島町	1999	24	18.4	15.85	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
113	05219-0-3-1	天神橋	一般国道	259号	田原市(田原町)豊島町	1999	24	45.5	10.5	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
114	05220-0-3-1	新境橋	一般国道	259号	豊橋市老津町	2001	22	10.1	30	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：東三河建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果 対策区分 橋単位	点検結果 健全性区分 橋単位	点検計画 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	修繕計画（△：設計、○工事） 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録 再判定実施年月	措置記録 再判定区分
115	05460-0-3-1	境橋	一般国道	259号	豊橋市鍵田町	1971	52	22	11.55	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
116	05460-1-3-1	境橋（歩道橋）	一般国道	259号	豊橋市南松山町	1971	52	22	3	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
117	28002-0-3-1	天白函渠	一般国道	259号	田原市豊島町	1999	24	7.6	9.95	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ				○					○														
118	28008-0-3-1	豊中函渠	一般国道	259号	田原市豊島町	1999	24	6	11.25	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○					○														
119	28009-0-3-1	榎沢函渠	一般国道	259号	田原市豊島町	1999	24	9.1	10.05	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○														
120	28010-0-3-1	今田函渠	一般国道	259号	田原市豊島町	1999	24	6.5	13.1	ボックスカルバート	2021	M	Ⅰ				○					○														
121	28024-0-3-1	坂下函渠	一般国道	259号	田原市豊島町	1999	24	5.1	16.5	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ					○					○														
122	28045-0-3-1	函渠	一般国道	259号	豊橋市老津町	2013	10	10.3	29.2	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○														
123	03071-0-3-1	千教橋	一般国道	362号	豊川市三谷原町	1954	69	3.71	11.95	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																
124	03072-0-3-1	古川橋	一般国道	362号	豊川市当古町	1954	69	4.68	8.97	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
125	03074-0-3-1	当古橋	一般国道	362号	豊川市当古町	1986	37	311.5	12	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○									△	○					塗装塗替	5,000	H28.3	Ⅱ
126	03075-0-3-1	小倉橋	一般国道	362号	豊橋市石巻本町	1932	91	10.9	11.28	鋼橋	2021	C2	Ⅲ				○					○							○					剥落防止	3,000		
127	03075-1-3-1	小倉橋橋側歩道橋	一般国道	362号	豊橋市石巻本町	1987	36	9	2.5	その他の橋梁	2021		Ⅰ				○					○														
128	03076-0-3-1	清水橋	一般国道	362号	豊橋市石巻本町	1961	62	4	11.45	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
129	03077-0-3-1	無名橋	一般国道	362号	豊橋市石巻本町	1975	48	2.8	11.5	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
130	03079-0-3-1	無名橋	一般国道	362号	豊橋市嵩山町	1975	48	2.4	11.7	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
131	03080-0-3-1	中村橋	一般国道	362号	豊橋市嵩山町	1977	46	12.6	12	PC橋	2022	B	Ⅱ					○					○														
132	03081-0-3-1	嵩山橋	一般国道	362号	豊橋市嵩山町	1978	45	59.95	12	鋼橋	2022	B	Ⅱ					○					○					○	○					高欄補修	32,000		
133	03082-0-3-1	藤下橋	一般国道	362号	豊橋市嵩山町	1978	45	20.35	9.75	PC橋	2022	S1	Ⅱ					○					○														
134	03083-0-3-1	藤上橋	一般国道	362号	豊橋市嵩山町	1978	45	10	9.45	PC橋	2022	B	Ⅱ					○					○														
135	04799-0-3-1	天神橋	一般国道	362号	豊橋市嵩山町	1970	53	4	11.55	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
136	28054-0-3-1	函渠（石巻本町）	一般国道	362号	豊橋市石巻本町	不明	不明	7	16.2	ボックスカルバート	2021	C2	Ⅲ				○					○							○					剥落防止	3,000		
137	28063-0-3-1	函渠（嵩山町）	一般国道	362号	豊橋市嵩山町	1978	45	7.5	10.9	ボックスカルバート	2022	B	Ⅱ					○				○															
138	03086-0-3-1	大崎橋	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市大山町	1959	64	175	7	PC橋	2022	M	Ⅲ					○					○	△					△	○				支承補修	5,000		
139	03086-1-3-1	大崎橋歩道橋	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市大山町	1974	49	175	2	鋼橋	2022	C2	Ⅲ					○					○					△	○					剥落防止	10,000		
140	03087-0-3-1	平嶋橋	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市大崎町	1936	87	20.6	14.55	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○				○										R3.3	Ⅱ
141	03088-0-3-1	境川橋（下り線）	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市明海町	1978	45	124.65	11.25	PC橋	2018	C2	Ⅲ	○					○								△	△	○	○	○	○		耐震設計	17,000		
142	03088-1-3-1	境川橋(上り線)	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市明海町	1988	35	124.65	11.3	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
143	03089-0-3-1	紙田川橋(下り)	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市杉山町	1981	42	149.99	11.25	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○		○	○	○	○	○	○				橋脚補強・水平分担構造設置			
144	03090-0-3-1	中藻橋	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市杉山町	1981	42	72	10	PC橋	2021	C2	Ⅲ				○					○				○		△	○				剥落防止	5,000		
145	03091-0-3-1	三河港大橋（下り）	主要地方道	豊橋渥美線	豊橋市杉山町	1982	41	1750	10		2019	M	Ⅲ		○					○							△	○	○				塗装塗替・断面補修・剥落防止	15,000		
146	03092-0-3-1	緑橋	主要地方道	豊橋渥美線	田原市緑が浜	1977	46	47.8	7.9	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○					△	○					防護柵取替・塗装塗替	3,000		
147	03093-0-3-1	一目橋	主要地方道	豊橋渥美線	田原市（田原町）浦町	1977	46	53.25	7.9	鋼橋	2022	M	Ⅲ					○					○					△	○					防護柵取替・塗装塗替	3,000		
148	03094-0-3-1	大坂橋	主要地方道	豊橋渥美線	田原市（田原町）浦町	1955	68	4.9	9.46	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																
149	03096-0-3-1	東橋	主要地方道	豊橋渥美線	田原市（田原町）仁崎	1982	41	17.45	12	PC橋	2017	B	Ⅰ	○					○																		
150	03097-0-3-1	浜田橋	主要地方道	豊橋渥美線	田原市仁崎町	1984	39	9.8	15.05	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
151	03098-0-3-1	港田橋	主要地方道	豊橋渥美線	田原市野田	1988	35	33.43	12	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
152	03099-0-3-1	新堀東橋	主要地方道	豊橋渥美線	田原市堀切町	1955	68	2.05	6	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
153	04527-0-3-1	和兵橋（下り線）	主要地方道	豊橋渥美線	田原市（田原町）緑が浜	1992	31	19.9	14.25	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○																
154	04527-1-3-1	和兵橋（上り線）	主要地方道	豊橋渥美線	田原市（田原町）浦町	1992	31	19.9	14.25	PC橋	2017	B	Ⅰ	○					○																		
155	04528-0-3-1	六条橋（下り）	主要地方道	豊橋渥美線	田原市（田原町）緑ヶ浜	1984	39	15.66	16	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
156	04528-1-3-1	六条橋（上り）	主要地方道	豊橋渥美線	田原市（田原町）緑が浜	1995	28	15.66	16	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○																
157	04529-0-3-1	西浦橋	主要地方道	豊橋渥美線	田原市緑が浜	1983	40	11	17.8	PC橋	2021		Ⅰ				○					○														
158	05221-0-3-1	光崎高架橋	主要地方道	豊橋渥美線	田原市（田原町）緑が浜	1996	27	198	16.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○									△	○					18,000	H29.7	Ⅱ
159	03100-0-3-1	火打坂橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市大岩町	1996	27	9	18.9	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
160	03102-0-3-1	無名橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市大岩町	1971	52	2.5	15.4	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															
161	03103-0-3-1	無名橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市大岩町	1971	52	3.6	15.4	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															
162	03104-0-3-1	北山橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市二川町	1970	53	6.65	16.35	RC橋	2019	S1	Ⅱ		○					○																
163	03105-0-3-1	上新橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市二川町	1969	54	12.5	14.5	PC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
164	03106-0-3-1	中原西橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市中原町	1976	47	8	12.04	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
165	03107-0-3-1	中原東橋	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市中原町	1975	48	8.1	14.65	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
166	28013-0-3-1	無名橋（雲谷1）	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市雲谷町	1972	51	3.2	16	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
167	28014-0-3-1	無名橋（雲谷2）	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市雲谷町	1972	51	2.15	16.3	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
168	28015-0-3-1	無名橋（中原）	主要地方道	豊橋湖西線	豊橋市雲谷町	1985	38	2.6	11.5	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○														
169	03108-0-3-1	旭橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市旭本町	1966	57	7.2	56.1	RC橋	2020	M	Ⅱ			○					○															
170	03109-0-3-1	多米橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市井原町	1981	42	52.22	16	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
171	03110-0-3-1	無名橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市多米町	1966	57	2.4	12.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：東三河建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(H30)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(H30)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)				
172	03111-0-3-1	無名橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市多米東町	1966	57	2.4	11.45	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
173	03112-0-3-1	無名橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市多米東町	1966	57	2.1	11.95	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○						△○										
174	03113-0-3-1	広畑橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市多米東町	1966	57	6.4	14.6	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
175	03114-0-3-1	滝之谷橋	主要地方道	豊橋大知波線	豊橋市多米町	1969	54	8.5	8.07	鋼橋	2022	C1	Ⅲ					○					○	△				△	○					舗装補修・支承取替	22,000		
176	03115-0-3-1	追分跨線橋	主要地方道	国府馬場線	豊川市	1977	46	183	14.2	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○		△		○	△	○						15,000	H29.3	Ⅱ
177	03115-1-3-1	追分跨線橋歩道橋	主要地方道	国府馬場線	豊川市国府町	1977	46	28.2	3	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○					○					○	△	○					補修設計	15,000		
178	03123-0-3-1	諏訪橋	主要地方道	国府馬場線	豊川市諏訪西町	1999	24	7.9	34.75	ボックスカルバート	2022	M	Ⅱ					○					○														
179	03125-0-3-1	金屋橋	主要地方道	国府馬場線	豊川市中央通	1959	64	33.2	11.95	PC橋	2022	B	Ⅱ					○					○			△	○	○						耐震補強	1,000		
180	03128-0-3-1	ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ	主要地方道	国府馬場線	豊川市	1977	46	2.3	8.2		2018	M	Ⅱ	○					○																		
181	28037-0-3-1	筋違橋	主要地方道	国府馬場線	豊川市豊川市八幡町	2009	14	19.5	59.06	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
182	28040-0-3-1	白川橋	主要地方道	国府馬場線	豊川市豊川市　市田町	不明	不明	21.7	22	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
183	03129-0-3-1	瑞穂橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市千両町	1981	42	9.4	11.25	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
184	03130-0-3-1	無名橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市（一宮町）大木町	1936	87	3.45	9.6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																
185	03131-0-3-1	西川橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市（一宮町）足山田町	1985	38	6.7	9.82	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
186	03132-0-3-1	黒谷橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市足山田町	1970	53	12.2	11.2	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
187	03133-0-3-1	御加留橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市（一宮町）足山田町	1994	29	17.4	9.75	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																
188	03134-0-3-1	新川橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市上長山町	1993	30	9.3	9.78	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
189	03135-0-3-1	炭焼橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市（一宮町）東上町	1995	28	12	9.9	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
190	03136-0-3-1	勝川橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市（一宮町）東上町	1978	45	6.3	12.25	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
191	05038-0-3-1	放水路橋	主要地方道	豊川新城線	豊川市諏訪西町１丁目	1995	28	8.1	21.55	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																
192	03052-0-3-1	衣笠橋	主要地方道	田原高松線	田原市（田原町）田原	1969	54	17.66	19.55	PC橋	2017	C1	Ⅱ	○					○																		
193	03053-0-3-1	船倉橋	主要地方道	田原高松線	田原市（田原町）田原	1970	53	60.8	9	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
194	03053-1-3-1	船倉橋橋側歩道橋	主要地方道	田原高松線	田原市田原	1968	55	60.8	2	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
195	03137-0-3-1	田原新橋	主要地方道	田原高松線	田原市神戸町	1970	53	59.4	13.3	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○					△	△					耐震補強	5,000		
196	03138-0-3-1	無名橋	主要地方道	田原高松線	田原市（田原町）	1971	52	4.1	11	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
197	03139-0-3-1	中田橋	主要地方道	田原高松線	田原市（赤羽根町）高松町	1969	54	7.3	8.05	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																
198	03139-1-3-1	中田橋橋側歩道橋（下り）	主要地方道	田原高松線	田原市高松町	2006	17	11.5	3	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
199	03139-2-3-1	中田橋橋側歩道橋（上り）	主要地方道	田原高松線	田原市高松町	2006	17	11	3	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
200	03140-0-3-1	百々橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市浜道町	1975	48	16.54	16	鋼橋	2018	C2	Ⅲ	○					○								△		○					剥落防止			
201	03141-0-3-1	藤並橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市藤並町	1960	63	7.2	16.1	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
202	03142-0-3-1	高玉橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市飯村南２	1985	38	8.5	30	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ				○					○														
203	03143-0-3-1	飯村大橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市	1981	42	36	27.3	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
204	03144-0-3-1	岩田大橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市岩田町	1984	39	23.1	30	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
205	03145-0-3-1	野添橋（上り線）	主要地方道	東三河環状線	豊橋市北岩田町	1978	45	27	13.85	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
206	03145-1-3-1	野添橋（下り線）	主要地方道	東三河環状線	豊橋市北岩田	1978	45	27	14.05	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
207	03146-0-3-1	御園橋（上り線）	主要地方道	東三河環状線	豊橋市御園町	1980	43	43.7	10.5	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
208	03146-1-3-1	御園橋（下り線）	主要地方道	東三河環状線	豊橋市御園町	1980	43	43.7	10.5	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
209	03147-0-3-1	森岡橋（上り線）	主要地方道	東三河環状線	豊橋市石巻本町	1988	35	16.28	10.25	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
210	03147-1-3-1	森岡橋（下り線）	主要地方道	東三河環状線	豊橋市石巻本町	1970	53	16.28	10.25	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
211	03148-0-3-1	御茶屋橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市石巻本町	1992	31	35	24	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
212	03149-0-3-1	岡見沢橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市石巻本町	1964	59	11.4	6.85	PC橋	2020	M	Ⅱ			○					○																
213	03150-0-3-1	三上橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市三上町	1980	43	306.7	12	PC橋	2018	M	Ⅲ	○					○							△	△	○	○					剥落防止			
214	03151-0-3-1	深田橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市三上町	1955	68	4.9	10.85	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																
215	03152-0-3-1	川西橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市牧野町	1958	65	6.8	16.15	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																
216	03153-0-3-1	荒古橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市桜木通	1962	61	33.27	10	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○					△	○					剥落防止			
217	03153-1-3-1	荒古橋歩道橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市桜木通	1962	61	33.3	3.15	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
218	03154-0-3-1	無名橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市三蔵子町	1951	72	3.75	15.1	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																
219	03155-0-3-1	無名橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市市田町	1958	65	3.25	9.35	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○															H28.11	Ⅰ
220	03162-0-3-1	御津跨線橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市（御津町）西方	1984	39	226.35	7.25	PC橋	2021	S2	Ⅲ				○					○						△	○					主桁補修	5,000	H30.3	Ⅱ
221	03163-0-3-1	下田橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市大山町	1986	37	25.52	16	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
222	03164-0-3-1	豊川跨線橋（下り線）	主要地方道	東三河環状線	豊川市東名町	1968	55	129.01	12	PC橋	2021	C1	Ⅱ	○			○		○			○				△	△	○						PC定着部異常			
223	03164-1-3-1	豊川跨線橋（上り線）	主要地方道	東三河環状線	豊川市東名町	1993	30	129.01	12.55	PC橋	2021	C1	Ⅱ	○			○		○			○				△	△	○						PC定着部異常、橋脚浮き			
224	03165-0-3-1	四ツ家橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市（一宮町）四ツ家	1986	37	26.3	28	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
225	03166-0-3-1	第2白鳥高架橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市小田渕町	1993	30	218.5	32.1	PC橋	2021	M	Ⅲ			○	○				○	○		△			○	○					剥落防止			
226	05148-0-3-1	白鳥高架橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市八幡町	1997	26	171.1	32.7	PC橋	2020	M	Ⅱ			○					○																
227	05222-0-3-1	市田橋（上り）	主要地方道	東三河環状線	豊川市市田町	2000	23	20.7	13.35	PC橋	2020	M	Ⅱ			○					○																
228	05222-1-3-1	市田橋（下り）	主要地方道	東三河環状線	豊川市市田町	2000	23	20.7	13.35	PC橋	2020	M	Ⅱ			○					○																

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：東三河建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 （H30）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2018 （H30）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）			再判定実施年月	再判定区分
229	05376-0-3-1	為当橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市為当町	1992	31	53.15	23	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
230	28001-0-3-1	第3白鳥高架橋	主要地方道	東三河環状線	豊川市八幡町沖田	2011	12	497.498	7.5	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
231	28046-0-3-2	玉川橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市石巻本町	2014	9	37	13.8	PC橋	2021	M	Ⅱ				○					○															
232	28050-0-3-1	三輪川橋	主要地方道	東三河環状線	豊橋市石巻町	2013	10	28.7	13.5	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
233	28058-0-3-1	函渠（石巻本町2）	主要地方道	東三河環状線	豊橋市石巻本町	不明	不明	10		ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																		
234	28605-0-3-1	新四ツ家橋（上り）	主要地方道	東三河環状線	豊川市篠田町四ツ家	2018	5	16.4	12.75	PC橋	2020	B	Ⅰ			○																					
235	28605-1-3-1	新四ツ家橋（下り）	主要地方道	東三河環状線	豊川市篠田町四ツ家	2018	5	16.4	12.75	PC橋	2020	B	Ⅰ			○																					
236	03168-0-3-1	境橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊橋市東田町	1976	47	37.18	6.47	鋼橋	2022	S1	Ⅱ					○					○														
237	03170-0-3-1	鷲橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊橋市下条西町	1963	60	15.1	18.5		2018	B	Ⅰ	○					○																		
238	03170-1-3-1	鷲橋歩道橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊橋市下条西町	不明	不明	15.1	2.2	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
239	03172-0-3-1	六歩橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊川市三上町	1968	55	62.5	8	鋼橋	2022	S2	Ⅱ					○					○					△	○					高欄補修・伸縮装置取替	10,000		
240	03172-1-3-1	六歩橋橋側歩道橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊川市三上町	2011	12	66	3	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
241	03173-0-3-1	榎瀬橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊橋市賀茂町	1956	67	10.7	10.01	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
242	03174-0-3-1	村上橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊橋市賀茂町	1969	54	7.9	7.55	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
243	03175-0-3-1	紅橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊川市（一宮町）金沢町	1934	89	4.18	6.3	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
244	03178-0-3-1	無名橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊川市（一宮町）金沢町	1960	63	4.9	9.8	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
245	03179-0-3-1	無名橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊川市（一宮町）金沢町	1960	63	4.9	9.8	RC橋	2020		Ⅰ			○					○																
246	28038-0-3-1	暮川高架橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊橋市豊橋市　牛川町	2014	9	64	14.51	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
247	28039-0-3-1	下野橋	主要地方道	豊橋乗本線	豊橋市豊橋市　牛川町	2013	10	79		鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
248	28065-0-3-1	函渠（牛川町）	主要地方道	豊橋乗本線	豊橋市牛川町字洗島68-2	不明	不明	6.5	16	ボックスカルバート	2019				○					○																	
249	28066-0-3-1	函渠（牛川町2）	主要地方道	豊橋乗本線	豊橋市	不明	不明			ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
250	03187-0-3-1	長沢橋	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市（音羽町）	1986	37	68.2	11.2	PC橋	2018	C2	Ⅲ	○					○						△	○								剥落防止			
251	03188-0-3-1	清田橋	主要地方道	長沢蒲郡線	蒲郡市清田町	1984	39	34	10.5	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
252	03189-0-3-1	膳棚橋	主要地方道	長沢蒲郡線	蒲郡市清田町	1985	38	10.4	10.5	PC橋	2021	B	Ⅱ				○					○															
253	28025-0-3-1	東霧山橋	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市長沢町	1986	37	29.3	10.5	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
254	28026-0-3-1	小土井橋（2）	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市長沢町	1986	37	10	10.9	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
255	28027-0-3-1	切山橋	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市長沢町	1986	37	30	10.5	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
256	28029-0-3-1	1号函渠	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市（音羽町）長沢町	1986	37	6.4	11.4	ボックスカルバート	2018	M	Ⅱ	○					○																		
257	28030-0-3-1	2号函渠	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市（音羽町）長沢町	1986	37	4.3	11.4	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																		
258	28031-0-3-1	4号函渠	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市（音羽町）長沢町	1986	37	4.9	16.3	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																		
259	28032-0-3-1	5号函渠	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市（音羽町）長沢町	1986	37	4.3	29.9	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																		
260	28033-0-3-1	6号函渠	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市（音羽町）長沢町	1986	37	5.8	11.4	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																		
261	28055-0-3-1	函渠（長沢町）	主要地方道	長沢蒲郡線	豊川市（音羽町）長沢町	不明	不明	6	16.9	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○					○															
262	28609-0-3-1	8号函渠（清田町）	主要地方道	長沢蒲郡線	蒲郡市清田町	不明	不明	5		ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○																						
263	03190-0-3-1	初坂橋	主要地方道	豊橋下吉田線	豊橋市石巻平野町	1936	87	5.77	12.4	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
264	03191-0-3-1	堂下橋	主要地方道	豊橋下吉田線	豊橋市石巻平野町	1940	83	6.85	9.2	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
265	03192-0-3-1	安川橋	主要地方道	豊橋下吉田線	豊橋市石巻萩平町	1961	62	9.5	8.1	鋼橋	2022	B	Ⅱ					○					○														
266	03193-0-3-1	萩平橋	主要地方道	豊橋下吉田線	豊橋市石巻萩平町	1963	60	4.3	8.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○						△○										
267	03195-0-3-1	入合橋	主要地方道	豊橋下吉田線	豊橋市石巻萩平町	1965	58	4.05	7.45	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
268	03196-0-3-1	釜石橋	主要地方道	豊橋下吉田線	豊橋市	1965	58	4	7.3	RC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
269	03197-0-3-1	浜田橋	一般県道	東幡豆蒲郡線	蒲郡市西浦町	1937	86	2.45	6.3	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
270	03199-0-3-1	三浦橋	一般県道	東幡豆蒲郡線	蒲郡市	1951	72	4.4	6.3		2018	M	Ⅱ	○					○																		
271	03200-0-3-1	音羽橋	一般県道	東幡豆蒲郡線	蒲郡市形原町	1928	95	10	9.95	RC橋	2022	A	Ⅰ					○					○	△			○										
272	03201-0-3-1	天神橋	一般県道	東幡豆蒲郡線	蒲郡市形原町	1959	64	5.5	9.8	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
273	03202-0-3-1	中屋敷橋	一般県道	深溝西浦線	蒲郡市一色町	1966	57	2.6	8.65	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
274	03206-0-3-1	形原橋	一般県道	深溝西浦線	蒲郡市形原町	1957	66	10.4	8.06	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
275	03207-0-3-1	勘七橋	一般県道	深溝西浦線	蒲郡市西浦町	1935	88	2.31	6.65	RC橋	2019		Ⅰ		○					○																	
276	03208-0-3-1	無名橋	一般県道	深溝西浦線	蒲郡市西浦町	1959	64	3.4	9.61	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
277	28019-0-3-1	上大門函渠	一般県道	深溝西浦線	蒲郡市金平町	2001	22	4.3	15.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅱ				○					○															
278	28020-0-3-1	木白井函渠	一般県道	深溝西浦線	蒲郡市金平町	2001	22	4.9	14.55	ボックスカルバート	2021	B	Ⅱ				○					○															
279	03209-0-3-1	柏原橋	一般県道	芦谷蒲郡線	蒲郡市柏原町	1958	65	4.5	12.1	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
280	03297-0-3-1	大坪橋	一般県道	芦谷蒲郡線	蒲郡市神ノ郷町	1976	47	20.06	21.6	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○					△	○					伸縮装置取替	15,000		
281	03215-0-3-1	萩乃橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市（音羽町）萩町	1955	68	3.75	6	RC橋	2019				○					○																	
282	03216-0-3-1	萩橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市（音羽町）萩町	1955	68	2.97	6.1	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
283	03217-0-3-1	広田橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市萩町	1955	68	6.2	5.2	RC橋	2022	B	Ⅱ					○					○														
284	03218-0-3-1	岩手橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市（音羽町）	1967	56	6.3	7.7	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
285	03220-0-3-1	倉戸橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市萩町	1966	57	9.5	6.6	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：東三河建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果 対策区分 橋単位	点検結果 健全性区分 橋単位	点検計画 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	修繕計画（△：設計、○工事） 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録 再判定実施年月	措置記録 再判定区分
286	03221-0-3-1	永代橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市（音羽町）	1960	63	4.6	7.7	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○		○																
287	03224-0-3-1	追路橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市（音羽町）萩町	1969	54	6.3	10.75	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
288	03225-0-3-1	藪田橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市赤坂町松本	1960	63	3.3	8.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															H28.9	Ⅰ
289	03226-0-3-1	音羽橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市（音羽町）赤坂	1958	65	17.39	5.6	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
290	28603-0-3-1	1号橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市萩町	2009	14	14	16	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
291	28604-0-3-1	2号橋	一般県道	大代赤坂線	豊川市萩町	2009	14	24	14	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
292	03227-0-3-1	無名橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1932	91	3.8	6.15	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
293	03228-0-3-1	無名橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1932	91	4.4	5.7	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
294	03229-0-3-1	極楽橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1932	91	5.2	5.2	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
295	03230-0-3-1	無名橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1932	91	3.8	6	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
296	03231-0-3-1	無名橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1932	91	3.8	6	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
297	03232-0-3-1	免渡橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1932	91	6.5	6.3	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
298	03233-0-3-1	千両橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1961	62	6.4	6.78	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
299	03234-0-3-1	走橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市	1962	61	11.75	5.48	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
300	03235-0-3-1	清水橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1954	69	5.8	5.95	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
301	03236-0-3-1	知草橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1962	61	7.65	6.5	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
302	03237-0-3-1	大明神橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1962	61	6.9	7.25	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
303	03238-0-3-1	糸宅橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1978	45	3.7	6.3	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
304	03239-0-3-1	赤根橋	一般県道	千万町豊川線	豊川市千両町	1955	68	5.95	6.5	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
305	03240-0-3-1	御油大橋	一般県道	豊川蒲郡線	豊川市御油町	1979	44	50	12	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
306	03242-0-3-1	青木橋	一般県道	豊川蒲郡線	豊川市御津町金野	1971	52	2.2	4.48	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
307	03243-0-3-1	金野橋	一般県道	豊川蒲郡線	豊川市（御津町）	1952	71	4.4	5.8	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
308	03244-0-3-1	熊野橋	一般県道	豊川蒲郡線	豊川市（御津町）金野	1985	38	6	7.5	RC橋	2021	B	Ⅱ				○					○															
309	03248-0-3-1	無名橋	一般県道	豊川蒲郡線	蒲郡市豊岡町	1992	31	5.4	7.5	RC橋	2021	B	Ⅱ				○					○															
310	05377-0-3-1	田城橋	一般県道	豊川蒲郡線	蒲郡市平田町	1975	48	27	12.03	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
311	28021-0-3-1	国坂橋	一般県道	豊川蒲郡線	豊川市御津町金野	1998	25	6.4	9.85	RC橋	2021	B	Ⅱ				○					○															
312	28022-0-3-1	白山橋	一般県道	豊川蒲郡線	蒲郡市豊岡町	1976	47	7.4	12.05	PC橋	2021	B	Ⅱ				○					○															
313	03249-0-3-1	遊泉寺橋	一般県道	大塚国府線	豊川市（御津町）御津町赤根	1971	52	5.7	4	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
314	03250-0-3-1	無名1号橋	一般県道	大塚国府線	豊川市（御津町）御津町広石	1961	62	2.4	5.5	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
315	03251-0-3-1	船津橋	一般県道	大塚国府線	豊川市（御津町）広石	1968	55	10.4	6.38	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
316	03252-0-3-1	無名2号橋	一般県道	大塚国府線	豊川市（御津町）御津町広石	不明	不明	2.12	9.14	RC橋	2019		Ⅰ		○					○																	
317	03254-0-3-1	為当大橋	一般県道	金野豊川線	豊川市為当町	1979	44	34.8	4	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																	H28.6	Ⅱ
318	03255-0-3-1	無名1号橋	一般県道	金野豊川線	豊川市（御津町）	1968	55	7.6	4.8	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																		
319	03256-0-3-1	無名2号橋	一般県道	金野豊川線	豊川市（御津町）御津町上佐脇	不明	不明	2.5	7.02	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	
320	03257-0-3-1	無名3号橋	一般県道	金野豊川線	豊川市（御津町）上佐脇	1961	62	2	9.6	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
321	03258-0-3-1	野川上橋	一般県道	金野豊川線	豊川市（御津町）上佐脇	1967	56	25.01	4.5	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○					○															
322	03259-0-3-1	新川橋	一般県道	金野豊川線	小坂井町伊奈	1967	56	35.23	4.5	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○					○															
323	03260-0-3-1	千両橋	一般県道	長沢国府線	豊川市長沢町	1966	57	8.7	10.48	RC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
324	03261-0-3-1	大榎橋	一般県道	長沢国府線	豊川市長沢町	1966	57	10.4	5.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
325	03262-0-3-1	二ツ橋	一般県道	長沢国府線	豊川市長沢町	1928	95	4.3	8.05	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
326	03264-0-3-1	八王子橋	一般県道	長沢国府線	豊川市（音羽町）長沢	1963	60	19.05	6	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
327	03265-0-3-1	西縄手橋	一般県道	長沢国府線	豊川市（音羽町）長沢町	1961	62	3.5	10.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															H28.3	Ⅰ
328	03266-0-3-1	一ノ橋	一般県道	長沢国府線	豊川市	1971	52	5.8	6.1	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
329	03268-0-3-2	新御油橋	一般県道	長沢国府線	豊川市御油町	2000	23	57	12	鋼橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
330	03269-0-3-1	北村橋	一般県道	前芝国府停車場線	豊川市伊奈町	1951	72	4.45	4.95	RC橋	2022	B	Ⅱ					○					○														
331	03271-0-3-1	柳橋	一般県道	前芝国府停車場線	豊川市伊奈町	1967	56	39.32	8.5	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
332	03272-0-3-1	野川下橋	一般県道	前芝国府停車場線	豊川市（御津町）上佐脇	1970	53	31.4	8.5	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
333	03273-0-3-1	牛久保橋	一般県道	前芝国府停車場線	豊川市（御津町）上佐脇	1932	91	3.7	7.5	ボックスカルバート	2022	B	Ⅱ					○					○														
334	03274-0-3-1	森橋	一般県道	前芝国府停車場線	豊川市森町	1964	59	31.27	4.03	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
335	03274-1-3-1	森歩道橋	一般県道	前芝国府停車場線	豊川市森町	1990	33	31.27	2	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
336	03275-0-3-1	豊成橋	一般県道	前芝国府停車場線	豊川市国府町	1962	61	25.3	4.5	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
337	03275-1-3-1	豊成橋橋側歩道橋	一般県道	前芝国府停車場線	豊川市国府町	1959	64	25.3	1.5	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
338	03277-0-3-1	霞橋	一般県道	前芝国府停車場線	豊川市国府町	1961	62	2.7	5.55	RC橋	2020		Ⅰ			○					○																
339	28048-0-3-1	佐脇跨線橋	一般県道	前芝国府停車場線	豊川市伊奈町	2015	8	117	10	鋼橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
340	03223-0-3-1	鍛冶屋橋	一般県道	豊川片寄線	豊川市（音羽町）萩町下長末	1961	62	5.45	8.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
341	03278-0-3-1	山陰橋	一般県道	豊川片寄線	豊川市（音羽町）萩	1991	32	20.66	14.75	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
342	03279-0-3-1	簗田橋	一般県道	豊川片寄線	豊川市（音羽町）萩町	1948	75	3.56	4.7	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																	

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：東三河建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（H30）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（H30）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）				
343	03280-0-3-1	無名1号橋	一般県道	豊川片寄線	豊川市（音羽町）	1968	55	4.3	3.5	RC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
344	03281-0-3-1	無名2号橋	一般県道	豊川片寄線	豊川市（音羽町）萩町	1968	55	2.7	4	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															
345	03282-0-3-1	新道橋	一般県道	諏訪停車場線	豊川市代田町1丁目	1971	52	7.8	4	PC橋	2020	M	Ⅱ			○					○															
346	03284-0-3-1	新屋橋	一般県道	豊橋一宮線	豊川市柑子町	1967	56	7.7	7.18	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															
347	03285-0-3-1	若宮橋	一般県道	豊橋一宮線	豊川市柑子町	1965	58	3.8	6.6	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															
348	03286-0-3-1	柑子橋	一般県道	豊橋一宮線	豊川市柑子町	1965	58	96.6	6	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○					○						△	○					補修設計			
349	03287-0-3-1	古川橋	一般県道	豊橋一宮線	豊橋市長瀬町	1934	89	2.5	9.3	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																
350	03288-0-3-1	仲田橋	一般県道	豊橋一宮線	豊橋市大村町	1964	59	3.3	5.1	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															
351	03289-0-3-1	大前橋	一般県道	豊橋一宮線	豊橋市大村町	1964	59	4.3	7.6	ボックスカルバート	2020		Ⅰ			○					○															
352	03290-0-3-1	於泥橋	一般県道	豊橋一宮線	豊橋市下地町	1979	44	2.4	4.5	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○														
353	08105-0-3-1	無名橋	一般県道	豊橋一宮線	豊川市柑子町	不明	不明	7.7	7.6	PC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															
354	28023-0-3-1	天神橋	一般県道	豊橋一宮線	豊川市橋尾町	1987	36	3.9	14.65	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ					○					○													
355	03291-0-3-1	茶道橋	一般県道	豊津石巻萩平線	豊橋市石巻西川町	1968	55	6.8	14.6	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
356	03292-0-3-1	無名1号橋	一般県道	豊津石巻萩平線	豊橋市石巻西川町	1968	55	8.8	7.95	RC橋	2022	B	Ⅱ					○					○													
357	03293-0-3-1	大溝橋	一般県道	豊津石巻萩平線	豊川市（一宮町）金沢	1968	55	19.56	8		2018	B	Ⅰ	○					○																	
358	03294-0-3-1	池端橋	一般県道	豊津石巻萩平線	豊川市（一宮町）金沢町	1971	52	2.1	16.8	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ			○					○															
359	03295-0-3-1	金沢橋	一般県道	豊津石巻萩平線	豊川市（一宮町）金沢	1971	52	309.85	8	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
360	03296-0-3-1	観音橋	一般県道	豊津石巻萩平線	豊川市（一宮町）豊津町	1966	57	6.4	18.05	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															
361	03296-1-3-1	観音橋橋側歩道橋	一般県道	豊津石巻萩平線	豊川市（一宮町）豊津町	1989	34	9.3	2.5	RC橋	2020		Ⅰ			○					○															
362	28057-0-3-1	函渠（金沢町）	一般県道	豊津石巻萩平線	豊川市金沢町	不明	不明	6	9.9	ボックスカルバート	2021	M	Ⅱ				○					○														
363	03298-0-3-1	錦田橋	一般県道	蒲郡碧南線	蒲郡市竹谷町	1974	49	8.2	21.41	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○													
364	03299-0-3-1	足洗橋	一般県道	蒲郡碧南線	蒲郡市	1974	49	4.8	18.7	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																	
365	03301-0-3-1	新橋	一般県道	小坂井御津線	豊川市（御津町）佐脇	1966	57	11.8	6.67	鋼橋	2022	S2	Ⅱ					○					○	○											R1.5	Ⅱ
366	03302-0-3-1	新白川橋	一般県道	小坂井御津線	豊川市（御津町）下佐脇	1966	57	27.09	6	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																H28.1	Ⅱ
367	05149-0-3-1	剣橋	一般県道	小坂井御津線	豊川市（御津町）御津町	2000	23	52.2	10.75	鋼橋	2021	M	Ⅱ				○					○														
368	03304-0-3-1	新橋	一般県道	平井牟呂大岩線	小坂井町小坂井町	1962	61	147.4	6	鋼橋	2021	S1	Ⅱ				○					○					△		○					塗装塗替・防護柵修繕	32,000		
369	03304-1-3-1	新橋歩道橋	一般県道	平井牟呂大岩線	小坂井町小坂井	2007	16	147.3	3	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																
370	03305-0-3-1	万高地橋	一般県道	平井牟呂大岩線	豊橋市清須町	1986	37	4.5	13.2	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
371	03306-0-3-1	小向橋	一般県道	平井牟呂大岩線	豊橋市小向町	1967	56	5.9	6.07	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															
372	03307-0-3-1	蜂ヶ尻橋	一般県道	平井牟呂大岩線	豊橋市小向町	1983	40	6.3	8.75	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
373	03309-0-3-2	市場橋	一般県道	平井牟呂大岩線	豊橋市牟呂町	1996	27	48	17	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○																
374	03311-0-3-1	小浜橋	一般県道	平井牟呂大岩線	豊橋市小浜町	1960	63	3.4	5.35	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○														H28.10	Ⅰ
375	03312-0-3-1	岩西跨線橋	一般県道	平井牟呂大岩線	豊橋市西幸町	1963	60	31	7	PC橋	2020	C1	Ⅲ			○					○					○	○	○	○					断面修復	30,000		
376	03312-1-3-1	岩西跨線橋歩道橋	一般県道	平井牟呂大岩線	豊橋市西幸町	1982	41	40.7	2	鋼橋	2020	C1	Ⅱ			○											○									
377	03313-0-3-1	岩下橋	一般県道	平井牟呂大岩線	豊橋市	1958	65	4	6	RC橋	2018		Ⅰ	○					○																	
378	03316-0-3-1	水神橋	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市大山町	1954	69	5.3	13.82	ボックスカルバート	2019	B	Ⅰ		○					○																
379	03317-0-3-1	宮前橋	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市神野新田町	1954	69	2.5	14.7	ボックスカルバート	2021		Ⅰ				○					○														
380	03318-0-3-1	神ノ輪橋	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市小浜町	1938	85	8.4	13.95	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○															H28.3	Ⅱ
381	03319-0-3-1	汐田橋	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市牟呂町	1955	68	35.2	7.2	RC橋	2022	B	Ⅱ					○					○						○					剥落防止			
382	03319-1-3-1	汐田橋歩道橋	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市牟呂町	1971	52	35.2	1.5	鋼橋	2022	B	Ⅱ					○					○													
383	03320-0-3-1	手棒橋	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市白河町	1976	47	10	29.75	RC橋	2022	B	Ⅱ					○					○													
384	03321-0-3-1	城海津跨線橋	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市花田町	1953	70	188.65	10	PC橋	2021	M	Ⅲ			○	○				○	○			○			△	△			○	○	補修設計	2,000		
385	03321-1-3-1	城海津跨線橋歩道橋（南側）	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市花田町城海津	1970	53	56	1.5	鋼橋	2021	S2	Ⅲ				○					○		○	○		△	△	○	○	○	○		補修設計	23,000	H26.5	Ⅲ
386	03321-2-3-1	城海津跨線橋歩道橋（北側）	一般県道	大山豊橋停車場線	豊橋市花田町城海津	1982	41	59	2	鋼橋	2021	M	Ⅲ				○					○						△	△	○	○			高欄取替	35,000		
387	03324-0-3-1	無名橋	一般県道	金沢江島停車場線	豊川市（一宮町）金沢町	1977	46	3.7	12.2	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○														
388	03325-0-3-1	江島跨道橋	一般県道	金沢江島停車場線	豊川市（一宮町）江島	1977	46	21.06	12	PC橋	2022		Ⅰ					○					○	△		○									R3.3	Ⅰ
389	03326-0-3-1	江島橋	一般県道	金沢江島停車場線	豊川市（一宮町）江島	1977	46	301.1	11.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
390	03327-0-3-1	六間川橋	一般県道	豊橋港線	豊橋市神野新田町	1970	53	5.65	22	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															
391	03328-0-3-1	中道橋	一般県道	豊橋港線	豊橋市神野新田町	1970	53	7.6	22	PC橋	2020		Ⅰ			○					○															
392	03329-0-3-1	花田橋	一般県道	豊橋港線	豊橋市花田一番町	1955	68	7.2	60	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ					○					○													
393	03331-0-3-1	藪下橋	一般県道	中条豊橋線	豊川市西島町	1960	63	3.8	9	RC橋	2022	B	Ⅱ					○					○													
394	03332-0-3-1	無名橋	一般県道	中条豊橋線	豊川市西島町	1960	63	2.8	8.15	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○															
395	03333-0-3-1	下条橋	一般県道	中条豊橋線	豊川市行明町	1978	45	370	12	鋼橋	2022	C2	Ⅲ					○					○		△		△	○	○					塗装塗替・剥落防止	10,000		
396	03334-0-3-1	無名橋	一般県道	中条豊橋線	豊橋市下条西町	1965	58	2.1	7.15	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○															
397	03335-0-3-1	佐脇大橋	一般県道	東三河臨海公園線	豊川市（御津町）佐脇浜	1983	40	107.7	14	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																	
398	03336-0-3-1	相川橋	一般県道	城下田原線	田原市谷熊町	1964	59	20.8	9.7	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○													
399	28028-0-3-1	中坪函渠	一般県道	城下田原線	田原市豊島町	1999	24	5.8	25	RC橋	2022	M	Ⅱ					○					○													

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：東三河建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果 対策区分 橋単位	点検結果 健全性区分 橋単位	点検計画 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	修繕計画（△：設計、○工事） 2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録 再判定実施年月	措置記録 再判定区分
400	28036-0-3-1	仁皇川橋	一般県道	城下田原線	田原市（田原町）田原市豊島町	2011	12	42.413	16	PC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
401	03337-0-3-1	岩ヶ下2号橋	一般県道	高松石神線	田原市高松町	1981	42	14.6	11.4	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
402	03338-0-3-1	岩ヶ下1号橋	一般県道	高松石神線	田原市（赤羽根町）高松	1983	40	19.76	11.4	PC橋	2017	C1	Ⅱ	○					○																		
403	03339-0-3-1	ｻｲﾎﾝ保護工	一般県道	高松石神線	田原市高松町	1992	31	11.1	7	RC橋	2022		Ⅰ					○					○														
404	03340-0-3-2	上野添橋	一般県道	高松石神線	田原市（赤羽根町）田原市赤羽町	2018	5	22.5	12	PC橋	2020		Ⅰ			○																					
405	03341-0-3-1	日の出橋	一般県道	高松石神線	田原市八王子町	1981	42	3.5	6.7	RC橋	2021		Ⅰ				○					○															
406	03342-0-3-1	八王子橋	一般県道	高松石神線	田原市（渥美町）	1971	52	4.8	10.2	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
407	03343-0-3-1	陣屋橋	一般県道	高松石神線	田原市八王子町	1971	52	7.3	12.3	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
408	03344-0-3-1	蔵流橋	一般県道	高松石神線	田原市（渥美町）村松	1967	56	19	6.5	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
409	03344-1-3-1	蔵流橋歩道橋	一般県道	高松石神線	田原市（渥美町）村松町	不明	不明	19	2.2	PC橋	2018		Ⅰ	○					○																		
410	03346-0-3-1	錦橋	一般県道	高松石神線	田原市（渥美町）	1968	55	4.6	8.2	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
411	03347-0-3-1	大石橋	一般県道	高松石神線	田原市石神町	1970	53	7.2	8	RC橋	2020	B	Ⅱ			○					○																
412	03348-0-3-1	大蚊里橋	一般県道	豊橋豊川線	豊橋市	1941	82	4	18.8	RC橋	2018	C2	Ⅲ	○					○								△		○					剥落対策	5,000		
413	03349-0-3-1	大蚊橋	一般県道	豊橋豊川線	豊橋市大村町	1941	82	3.05	22.28	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
414	03350-0-3-1	正岡橋	一般県道	豊橋豊川線	豊橋市大村町	1961	62	122.4	14	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○					△	○					補修設計	8,000	H27.6	Ⅱ
415	03350-1-3-1	正岡橋歩道橋	一般県道	豊橋豊川線	豊橋市大村町	1987	36	122.4	2.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ					○					○					△	○					剥落対策	27,000		
416	03353-0-3-1	柳橋	一般県道	豊橋豊川線	豊川市下長山町	1937	86	7	23.63		2019	M	Ⅱ		○					○																	
417	03354-0-3-1	代田橋	一般県道	豊橋豊川線	豊川市南大通	1960	63	31.05	17.1	RC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
418	03356-0-3-1	飛越橋	一般県道	中原東細谷線	豊橋市中原町	1986	37	27.8	9.45	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
419	03357-0-3-1	平山橋	一般県道	中原東細谷線	豊橋市中原町	1972	51	8.1	19.35	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	B	Ⅰ			○					○																
420	03358-0-3-1	上大附橋	一般県道	細谷二川線	豊橋市細谷町	1960	63	5.4	12.05	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
421	03359-0-3-1	細谷北橋	一般県道	細谷二川線	豊橋市細谷町	1973	50	25.6	12.1	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
422	03360-0-3-1	沢渡橋	一般県道	小松原二川停車場線	豊橋市大岩町	1962	61	40.9	5.6	RC橋	2022	C2	Ⅲ					○					○				△		○					剥落防止	17,000		
423	03361-0-3-1	於玉橋	一般県道	小松原二川停車場線	豊橋市大岩町	1971	52	6.8	9.05	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
424	03362-0-3-1	大岩橋	一般県道	小松原二川停車場線	豊橋市大岩町	1958	65	2.25	4.6	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
425	03363-0-3-1	浜田橋	一般県道	小松原小池線	豊橋市寺沢町	1971	52	15.3	8	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
426	03364-0-3-1	宝松道橋	一般県道	小松原小池線	豊橋市西七根町	1933	90	3.3	11.13	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
427	03365-0-3-1	御厩橋	一般県道	小松原小池線	豊橋市天伯町	1997	26	60.1	18	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
428	03366-0-3-1	北山橋	一般県道	小松原小池線	豊橋市曙町	1959	64	3.55	9.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	B	Ⅰ			○					○																
429	03367-0-3-1	一ノ沢橋	一般県道	東七根藤並線	豊橋市東七根町	1963	60	18.85	7	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
430	03371-0-3-1	野依橋	一般県道	伊古部南栄線	豊橋市野依町	1969	54	88.9	8	鋼橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
431	03372-0-3-1	船渡橋	一般県道	伊古部南栄線	豊橋市	1969	54	4.5	14	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
432	03373-0-3-1	曙橋	一般県道	伊古部南栄線	豊橋市曙町	1959	64	6.7	9.8	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2019	B	Ⅰ		○					○																	
433	03374-0-3-1	空池橋	一般県道	伊古部南栄線	豊橋市高師町	1950	73	2.7	9.4	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○				○													
434	28041-0-3-1	野依街道跨道橋	一般県道	伊古部南栄線	豊橋市野依町	2002	21	25.3	41.4	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
435	03379-0-3-1	無名橋2	一般県道	野依植田線	豊橋市植田町	1941	82	2.95	9.2	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
436	05223-0-3-1	五反田橋	一般県道	野依植田線	豊橋市野依町	1999	24	29.2	15	PC橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
437	28059-0-3-1	西ノ川右岸函渠（野依町）	一般県道	野依植田線	豊橋市野依町	不明	不明	7		ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2018	B	Ⅰ	○					○																		
438	28606-0-3-1	西ノ川左岸函渠（野依町）	一般県道	野依植田線	豊橋市植田町	不明	不明	5.5		ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2019	M	Ⅱ		○																					
439	28607-0-3-1	函渠（植田町野依町八〇号）	一般県道	野依植田線	豊橋市野依町	不明	不明	5.5		ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2019	B	Ⅰ		○																					
440	03380-0-3-1	東赤沢橋	一般県道	東赤沢植田線	豊橋市	1965	58	10.6	6.7	鋼橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
441	03381-0-3-1	原山橋	一般県道	城下老津線	豊橋市西赤沢町	1966	57	7.5	7.6	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○																
442	03382-0-3-1	根下橋	一般県道	城下老津線	豊橋市老津町	1965	58	3	13.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○															
443	03383-0-3-1	百々橋	一般県道	六連三河田原停車場線	田原市六連町	1961	62	7.6	7.2	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
444	03384-0-3-1	ふれあい橋	一般県道	六連三河田原停車場線	田原市（田原町）	1991	32	50.45	15.1	PC橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
445	28047-0-3-1	一本橋	一般県道	六連三河田原停車場線	田原市赤石	1990	33	21	20	PC橋	2021	M	Ⅰ				○					○															
446	03385-0-3-1	越水橋	一般県道	大草豊島線	田原市（田原町）	1978	45	4.9	17.1	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
447	03386-0-3-1	浜行橋	一般県道	大草豊島線	田原市（田原町）	1978	45	6.8	9.2	PC橋	2017	B	Ⅰ	○					○																		
448	03387-0-3-1	池下橋	一般県道	大草豊島線	田原市（田原町）神戸町	1938	85	6.04	11.03	RC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
449	03388-0-3-1	新田橋	一般県道	赤羽根野田線	田原市（赤羽根町）赤羽根町	1971	52	3.5	8	RC橋	2020		Ⅰ			○					○																
450	03389-0-3-1	無名橋	一般県道	赤羽根野田線	田原市赤羽根町	1979	44	5.7	8	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○															
451	03390-0-3-1	明和橋	一般県道	小中山伊良湖線	田原市西山町	1972	51	13.8	7.2	RC橋	2022	M	Ⅱ					○					○														
452	03391-0-3-1	松葉田橋	一般県道	小中山伊良湖線	田原市西山町	1962	61	5.7	7.05	RC橋	2020	C1	Ⅱ			○					○																
453	03392-0-3-1	茂川橋	一般県道	赤羽根泉港線	田原市（赤羽根町）赤羽根町	1964	59	8.2	6.7	RC橋	2020		Ⅰ			○					○																
454	03393-0-3-1	坂上橋	一般県道	赤羽根泉港線	田原市（赤羽根町）赤羽根町	不明	不明	2.46	19.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	B	Ⅰ			○					○																
455	03394-0-3-1	清水橋	一般県道	赤羽根泉港線	田原市（渥美町）八王子町	1930	93	8.4	4.25	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
456	03395-0-3-2	前橋	一般県道	赤羽根泉港線	田原市（田原町）赤羽根町	1998	25	21	7.5	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：東三河建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（H30）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（H30）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）				
457	03396-0-3-1	鐵砲橋	一般県道	和地福江港線	田原市（渥美町）	1931	92	11.1	5.5	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
458	03397-0-3-2	大阪橋	一般県道	和地福江港線	田原市和地町	2004	19	4.9	11	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ				○					○														
459	03398-0-3-2	水神橋	一般県道	和地福江港線	田原市（渥美町）福江町	1997	26	18	12	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																
460	03400-0-3-2	川中橋	一般県道	小中山保美線	田原市（渥美町）小中山町	1996	27	21.8	10.5	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																
461	03401-0-3-1	天白橋	一般県道	小中山保美線	田原市（渥美町）小中山町	2006	17	24.5	10.75	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																
462	03403-0-3-1	小太郎橋	一般県道	小中山保美線	田原市中山町	1979	44	7.4	14.5	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
463	03404-0-3-1	後田橋	一般県道	小中山保美線	田原市（渥美町）	1967	56	4.7	7.8	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																	
464	03405-0-3-1	新堀橋	一般県道	堀切中山線	田原市堀切町	1965	58	9	6	PC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
465	03406-0-3-1	稲荷橋	一般県道	堀切中山線	田原市（渥美町）中山	1971	52	18.3	4	PC橋	2018	C2	Ⅲ	○					○						△		○							剥落対策			
466	03407-0-3-1	西古瀬橋	一般県道	白鳥豊橋線	豊川市白鳥町	1964	59	32.4	6.05	RC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
467	03408-0-3-1	五六橋	一般県道	白鳥豊橋線	豊川市白鳥町	1963	60	18.23	6		2018	B	Ⅰ	○					○																		
468	03408-1-3-1	五六橋橋側歩道橋	一般県道	白鳥豊橋線	豊川市	1965	58	18.2	1.5	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
469	03411-0-3-1	佐奈橋	一般県道	白鳥豊橋線	豊川市伊奈町	1964	59	41.64	5.95	PC橋	2022	B	Ⅱ					○					○	○													
470	03412-0-3-1	走橋	一般県道	白鳥豊橋線	小坂井町	1953	70	5.4	20.1	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
471	03413-0-3-1	小田橋	一般県道	白鳥豊橋線	小坂井町	1953	70	4.3	7.4	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
472	03414-0-3-1	万石橋	一般県道	白鳥豊橋線	小坂井町小坂井	1965	58	17.46	6	鋼橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
473	03415-0-3-1	高橋	一般県道	白鳥豊橋線	小坂井町小坂井	1965	58	138.6	6	鋼橋	2022	C1	Ⅱ					○					○				△		○					高欄補修	32,000	H28.1	Ⅱ
474	03416-0-3-1	柳橋	一般県道	白鳥豊橋線	豊橋市	1964	59	4.3	8.3	RC橋	2018	C2	Ⅲ	○					○					△					○					剥離・鉄筋露出			
475	03417-0-3-1	鹿管橋	一般県道	白鳥豊橋線	豊橋市瓜郷町	1954	69	15.8	6.1	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
476	03417-1-3-1	鹿管橋歩道橋	一般県道	白鳥豊橋線	豊橋市瓜郷町	不明	不明	15.8	2.1	鋼橋	2018	S1	Ⅱ	○					○																		
477	03419-0-3-1	豊橋(下り線)	一般県道	白鳥豊橋線	豊橋市下地町	1986	37	186.5	9.9	鋼橋	2020	M	Ⅱ			○						○						○					塗装塗替・舗装補修	32,000		
478	03419-1-3-1	豊橋(上り線)	一般県道	白鳥豊橋線	豊橋市下地町	1983	40	186.086	9.75	鋼橋	2020	M	Ⅱ			○					○						△		○					塗装塗替	10,000		
479	03420-0-3-1	伊良湖橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市伊良湖	1976	47	146.2	3	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
480	03421-0-3-1	無名橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市（渥美町）伊良湖	1985	38	16.5	3.5	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
481	03422-0-3-1	無名橋（伊良湖）	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市伊良湖町	1979	44	10	1.55	PC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
482	03423-0-3-1	はまべ橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市（渥美町）堀切	1972	51	11.9	2.05	PC橋	2022	S2	Ⅱ					○					○														
483	03424-0-3-2	しろいし橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市堀切町	1972	51	14.8	2	PC橋	2022	C1	Ⅱ					○					○														
484	03426-0-3-1	小塩津橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市（渥美町）小塩津	1981	42	60	3	PC橋	2018	M	Ⅲ	○					○						△		○	○					断面修復・落橋防止補修			
485	03427-0-3-1	長尾川橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市越戸町	1983	40	4.3	3	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
486	03428-0-3-1	宮下橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市越戸町	1983	40	4.3	3	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
487	03429-0-3-1	大山川橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市越戸町	1983	40	5.3	3	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
488	03430-0-3-1	弘法川橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市越戸町	1983	40	5.4	3	RC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
489	03431-0-3-1	床五郎川橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市越戸町	1983	40	5.3	3	RC橋	2021	B	Ⅰ				○					○														
490	03432-0-3-1	港橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市（赤羽根町）若見	1983	40	16.75	3	PC橋	2017	C1	Ⅱ	○					○																		
491	03433-0-3-1	渡津海橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	豊橋市高塚町	1993	30	137.5	3	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○																	
492	03434-0-3-1	入日橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	豊橋市高塚町	1993	30	44	3	PC橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
493	04915-0-3-1	旗雲橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	豊橋市高塚町	1993	30	55	3	PC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
494	05224-0-3-1	万葉橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	豊橋市伊古部町	2000	23	46	3	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
495	05225-0-3-1	清明橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	豊橋市伊古部町	2000	23	61	3	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
496	05226-0-3-1	月夜橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	豊橋市伊古部町	2000	23	46	3	鋼橋	2019	C1	Ⅱ		○					○																	
497	08022-0-3-1	界橋	一般県道	田原豊橋自転車道線	田原市（渥美町）小塩津町	1980	43	15.2	3	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																	H28.6	Ⅱ
498	03436-0-3-1	大道橋	一般県道	三蔵子一宮線	豊川市佐土町	1993	30	26	16	PC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
499	03437-0-3-1	樽井橋	一般県道	三蔵子一宮線	豊川市樽井町	1995	28	16.46	17.1	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
500	03438-0-3-1	無名橋	一般県道	三蔵子一宮線	豊川市（一宮町）	1965	58	4.4	9.8	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																		
501	03439-0-3-1	甚左橋	一般県道	三蔵子一宮線	豊川市（一宮町）大木	1970	53	20.61	14.52	鋼橋	2018	M	Ⅱ	○					○																		
502	03440-0-3-1	吉祥橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊橋市石巻萩平町	1958	65	3.25	4.05	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
503	03441-0-3-1	向野橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊橋市石巻萩平町中原	不明	不明	3.3	3	ボックスカルバート	2020	M	Ⅱ			○					○																
504	03442-0-3-1	二の沢橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊橋市石巻平野町	1960	63	3.5	2.55	RC橋	2022	B	Ⅰ					○					○														
505	03443-0-3-1	一の沢橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊橋市	1960	63	5.2	3.6	RC橋	2018	B	Ⅰ	○					○																		
506	03444-0-3-1	落合橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊橋市西川町	1961	62	16	5.5	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
507	03445-0-3-1	西郷道橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊橋市賀茂町	1968	55	20	6.6	鋼橋	2022	C1	Ⅲ					○					○							△	○			断面修復		H28.3	Ⅱ
508	03446-0-3-1	玉の木橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊橋市賀茂町	1966	57	34.9	6	鋼橋	2022	B	Ⅱ					○					○			○			△	○				高欄補修	3,000		
509	03447-0-3-1	新明治橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊橋市賀茂町	1967	56	11.4	6.55	鋼橋	2020	M	Ⅱ			○					○														H28.3	Ⅱ
510	03448-0-3-1	賀茂橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊橋市賀茂町	1966	57	333.3	6	鋼橋	2022	C1	Ⅲ					○					○		△			△	○				支承モルタル補修	30,000		
511	03448-1-3-1	賀茂橋歩道橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊橋市賀茂町	不明	不明	329.55	2.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○								△	○				塗装塗替・照明灯修繕	5,000		
512	03449-0-3-1	ｵｵｸｽ	一般県道	石巻萩平豊川線	豊川市	1972	51	13.5	7.2	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																		
513	03450-0-3-1	谷川橋	一般県道	石巻萩平豊川線	豊川市谷川町	1960	63	9.4	12.05	RC橋	2020	B	Ⅰ			○					○														H28.11	Ⅰ

【橋梁年次計画（R5.04.01時点）】

管理事務所名：東三河建設事務所

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画 （△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2018 (H30)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)			再判定実施年月	再判定区分
514	03451-0-3-1	上立合橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市向山町	1983	40	27.75	25	PC橋	2018	S1	Ⅱ	○					○																		
515	03452-0-3-1	福岡高架橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市柱一番町	1978	45	166.9	15.85	PC橋	2018	C2	Ⅲ	○					○															剥落防止		H29.1	Ⅱ
516	03453-0-3-1	上富田橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市牟呂町	1973	50	45	22	鋼橋	2022	S1	Ⅱ					○					○														
517	03454-0-3-1	小松橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市花田町	1974	49	6	20.1	PC橋	2021	C1	Ⅱ				○					○														
518	05227-0-3-1	三ツ相高架橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市三ツ相町	2002	21	38	14.5	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																H29.7	Ⅰ
519	05228-0-3-1	川崎高架橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市川崎町	2002	21	125.5	14.5	PC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
520	05229-0-3-1	上渡津橋	一般県道	豊橋環状線	豊橋市三ツ相町	2002	21	305.8	14.5	鋼橋	2019	M	Ⅱ		○					○									△	○				補修設計	3,000		
521	03455-0-3-1	枯木川橋	一般県道	六連杉山線	田原市（田原町）	1970	53	4.6	8.2	RC橋	2018	C1	Ⅱ	○					○																		
522	03456-0-3-1	七股橋	一般県道	六連杉山線	豊橋市	1935	88	4.2	4.6	ボックスカルバート	2018	B	Ⅰ	○					○																		
523	03457-0-3-1	上殿橋	一般県道	六連杉山線	豊橋市杉山町	1923	100	2.2	4.2	RC橋	2019	B	Ⅰ		○					○																	
524	28042-0-3-2	無名橋	一般県道	蒲郡環状線	山綱町	不明	不明	10.6	7.7	PC橋	2021	C1	Ⅲ				○					○						○	○				剥落防止	3,000		
525	28043-0-3-2	無名橋	一般県道	蒲郡環状線	蒲郡市蒲郡市坂本町	不明	不明	12.2	9.2	PC橋	2021	B	Ⅱ				○					○														
526	28044-0-3-1	無名橋	一般県道	蒲郡環状線	幸田町大字大草	不明	不明	6.6	7.7	RC橋	2021	M	Ⅱ				○					○														
527	28056-0-3-1	函渠（清田町）	一般県道	蒲郡環状線	蒲郡市清田町	不明	不明	6	7.8	ボックスカルバート	2021	B	Ⅱ				○					○														
~~528~~	~~28034-0-4-1~~	~~3号函渠~~	~~主要地方道~~	~~長沢蒲郡線~~	~~豊川市（音羽町）長沢町~~	~~1986~~	~~37~~	~~4.4~~	~~11.4~~																												
529	29094-0-3-1	新拾石橋右岸函渠	一般国道	２４７号	蒲郡市拾石町	1976	47	4.15	10.85	ボックスカルバート	2022	B	Ⅱ																								
530	29092-0-3-1	無名橋	一般県道	平井牟呂大岩線	豊橋市牟呂町字外神	2019	4																														