【大型カルバート年次計画】（R2.4.1時点）

番号	カルバート名	道路種別	路線名	所在地	完成年次（西暦）	完成後経過年数	内空高（m）	内空幅（m）	延長（m）	構造形式	管理建設事務所	点検実施年度（西暦）（最新）	点検結果 対策区分 新点検要領（H27.3）	点検結果 健全性区分 新点検要領（H27.3）	点検計画 2017（H29）	2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	修繕計画 2017（H29）	2018（H30）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	措置記録※1 再判定実施年月日	措置記録※1 再判定区分	備考
1	上末郷中地下道	一般国道	155号	小牧市上末	1986	34	4	6	31.2	場所打ちボックスカルバート	尾張	2016	C1	Ⅱ				○											
2	上品野BOX	一般国道	363号	瀬戸市上品野町	2005	15	5.3	6.5	31.3	場所打ちボックスカルバート	尾張	2016	C1	Ⅱ				○											
3	廻間町BOX	主要地方道	春日井瀬戸線	春日井市廻間町	不明	不明	2.5	6.5	19.2	場所打ちボックスカルバート	尾張	2016	B	Ⅰ				○											
4	西枇杷島町BOX	一般県道	給父西枇杷島線	清須市西枇杷島町	不明	不明	5	10	26.3	場所打ちボックスカルバート	尾張	2016	C1	Ⅱ				○											
5	小木南BOX	主要地方道	小牧岩倉一宮線	小牧市下小木南2丁目	不明	不明	2.8	6.5	13.0	場所打ちボックスカルバート	尾張	2016	C1、M	Ⅱ				○											
6	大草BOX	一般県道	神屋味美線	小牧市大草	不明	不明	2	7	71.0	場所打ちボックスカルバート	尾張	2016	C1	Ⅱ				○											
7	白山町BOX	一般県道	高蔵寺小牧線	春日井市白山町	不明	不明	4.5	6	34.2	場所打ちボックスカルバート	尾張	2016	C1	Ⅱ				○											
8	外堀BOX	一般県道	名古屋外環状線	小牧市外堀二丁目	不明	不明	2.45	6	24.5	プレキャストボックスカルバート	尾張	2016	C1、M	Ⅱ				○											
9	横断1号函渠	主要地方道	春日井犬山線	春日井市 明知町	1985	35	5.3	6.75	18.0	場所打ちボックスカルバート	尾張	2015	C1	Ⅱ				○											
10	461－001	一般県道	犬山自然公園線	犬山市大字今井	不明	不明	3.8	8	10.2	場所打ちボックスカルバート	一宮	2016	C2	Ⅲ					○		○						工事2018.2	Ⅱ	
11	カルバート1	一般国道	366号	大府市大東町2丁目	2010	10	4.5	7	28.0	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	C1	Ⅱ			○												
12	カルバート2	主要地方道	名古屋半田線BP	知多郡東浦町大字緒川	2015	5	6	22	16.6	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	C1	Ⅱ			○												
13	カルバート3	主要地方道	西尾知多線	知多郡阿久比町大字板山	1977	43	4.7	7	25.7	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	C1	Ⅱ			○												
14	カルバート4	主要地方道	半田南知多線	南知多町大字内海	1980	40	3.5	6.5	26.6	場所打ちボックスカルバート	知多	2019	C1	Ⅱ			○												
15	岡崎市上里1丁目B	一般国道	248号	岡崎市上里1丁目	不明	不明	4.7	6	35.7	場所打ちボックスカルバート	西三河	2016	C1	Ⅱ				○						△	○				
16	岡崎市桜形町BOX	一般国道	473号	岡崎市桜形町	不明	不明	2.5	7	17.4	場所打ちボックスカルバート	西三河	2016	C1	Ⅱ				○							△				
17	岡崎市天白町BOX	主要地方道	岡崎刈谷線	岡崎市天白町	不明	不明	4.6	7.7	25.7	場所打ちボックスカルバート	西三河	2016	C1	Ⅱ				○						△	○				
18	岡崎市上青野町BO	主要地方道	安城幸田線	岡崎市上青野町	不明	不明	4.9	7.6	13.4	場所打ちボックスカルバート	西三河	2016	B	Ⅰ				○											
19	岡崎市岩津町BOX	一般県道	岡崎豊明線	岡崎市岩津町	不明	不明	7.1	8	16.0	場所打ちボックスカルバート	西三河	2016	S1	Ⅲ				○			△	○					未	未	
20	西尾市小焼野町南川	一般県道	蒲郡碧南線	西尾市小焼野町南川	不明	不明	4.4	6	23.5	場所打ちボックスカルバート	西三河	2016	C1	Ⅱ				○							△				
21	西尾市菱池町蜂ノ尻	一般県道	蒲郡碧南線	西尾市菱池町蜂ノ尻	不明	不明	2.6	8.6	94.0	場所打ちボックスカルバート	西三河	2016	C1	Ⅱ				○							△				
22	無名函渠（田戸町水路）大型2連ボックス	一般国道	247号	高浜市田戸町瀬ケ振	不明	不明	3	8	45.0	場所打ちボックスカルバート	知立	2018	C1	Ⅱ		○				○									
23	無名函渠（下がり松川右岸水路）大型農業排水ボックス(BOX2)	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市浜町	不明	不明	2	6	43.0	場所打ちボックスカルバート	知立	2018	C1	Ⅱ		○				○									
24	無名函渠（中川町市道）市道ボックス(BOX1)	主要地方道	名古屋碧南線	刈谷市中川町	不明	不明	3	6	22.2	場所打ちボックスカルバート	知立	2019	C1	Ⅱ			○			○									
25	無名函渠（平成大橋取付）市道ボックス(BOX2)	主要地方道	知立東浦線	刈谷市港町	不明	不明	3	8	25.8	場所打ちボックスカルバート	知立	2019	C1	Ⅱ			○			○									
26	無名函渠（小垣江町永田）市道ボックス(BOX3)	一般県道	小垣江安城線	刈谷市小垣江町永田	不明	不明	3.6	6	23.5	場所打ちボックスカルバート	知立	2019	C1	Ⅱ			○			○									
27	無名函渠（松栄町）本線ボックス(BOX4)	一般国道	419号	刈谷市松栄町	不明	不明	4.7	16	48.1	場所打ちボックスカルバート	知立	2016	C1	Ⅱ					○			△		○					U型擁壁隣接箇所
28	無名函渠（松栄町2）本線ボックス(BOX	一般国道	419号	刈谷市松栄町	不明	不明	4.81	16	33.0	場所打ちボックスカルバート	知立	2016	C1	Ⅱ					○			△		○					U型擁壁隣接箇所
29	新林添橋	一般国道	301号	豊田市林添町	1982	38	9.1	13.35	14.0	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	C1	Ⅱ					○										
30	419-10号橋	一般国道	419号	豊田市迫町	不明	不明	3.25	6.93	24.4	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	C1	Ⅱ					○										
31	58-1号橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市井上町	1990	30	2.5	7.92	10.7	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	C2	Ⅲ					○			○							
32	284-3号橋	一般県道	宮上知立線	みよし市打越町	不明	不明	2.5	11.4	15.4	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	C1	Ⅱ					○										
33	340-2号橋	一般県道	細川豊田線	豊田市水間町	不明	不明	3.48	6.54	40.8	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	C2	Ⅲ					○			○					工事H30.9	Ⅰ	
34	485-3号橋	一般県道	沢田御作線	豊田市喜佐平町	不明	不明	2.8	5.28	18.7	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	C2	Ⅲ					○			○							
35	新坂下橋	一般国道	420号	豊田市阿蔵町	1999	21	8.5	8	13.0	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	C1	Ⅱ					○										
36	101-2号橋	一般県道	月瀬上矢作線	豊田市大野瀬町	2009	11	4.1	6.4	6.5	場所打ちボックスカルバート	豊田加茂	2016	B	Ⅰ					○										
37	151－022	一般国道	151号	新城市片山	不明	不明	4	7	45.0	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2016	C1	Ⅱ				○											
38	021－065	主要地方道	豊川新城線	新城市須長字芋久保	不明	不明	2.4	6.9	11.8	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2016	B	Ⅰ				○											
39	439－137	一般県道	能登瀬新城線	新城市西新町	不明	不明	5	9.4	20.6	場所打ちボックスカルバート	新城設楽	2016	C1	Ⅱ				○											
40	502－002	一般県道	豊橋環状線	豊橋市山田一番町	不明	不明	4.8	7.8	16.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	2016	C1	Ⅱ					○							○			
41	031－025	一般県道	東三河環状線	豊川市為当町	不明	不明	3.25	6	30.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	2016	A	Ⅰ					○										
42	381－2	一般県道	豊津石巻荻平線	豊川市豊津町	不明	不明	4.5	6	15.8	場所打ちボックスカルバート	東三河	2016	C1	Ⅱ					○							○			
43	405－002	一般県道	小松原小池線	豊橋市小松町	不明	不明	2.9	6	22.0	場所打ちボックスカルバート	東三河	2016	C1、M	Ⅱ					○							○			
44	002－015	主要地方道	豊橋渥美線	田原市浦町	2013	7	4.5	8	44.8	場所打ちボックスカルバート	東三河								○										2020.3供用開始
45	002－016	主要地方道	豊橋渥美線	田原市浦町	2013	7	3.3	10.5	38.0	場所打ちボックスカルバート	東三河								○										2020.3供用開始

※1 修繕を実施した大型カルバートについては、その時点の点検要領にて再判定を行うものとし、その結果を「措置記録（再判定実施年月、再判定区分）」欄に示す。
点検の実施頻度は5年1回が基本であるが、2016に集中的に実施しているため、今後の予算平準化のため、2018以降で1～2年前倒し実施を計画している。
修繕計画の凡例：△設計、○工事