【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			再判定実施年月	再判定区分
1	02465-0-3-1	寿恵野橋	一般国道	２４８号	豊田市鴛鴨町半内	1973	52	11.44	39.85	PC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
2	04927-0-3-1	郷上高架橋（上り）	一般国道	２４８号	豊田市鴛鴨町	1994	31	152	7.5	鋼橋	2021	S2	Ⅲ			○					○			○												2022.3	Ⅱ
3	04927-1-3-1	郷上高架橋（下り）	一般国道	２４８号	豊田市鴛鴨町	1996	29	152	7.5	鋼橋	2021	B	Ⅱ			○					○			○												2022.3	Ⅱ
4	05453-0-3-1	渡刈川田橋（上り）	一般国道	２４８号	豊田市渡刈町川田	2003	22	15.078	8.5	PC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
5	05453-1-3-1	渡刈川田橋（下り）	一般国道	２４８号	豊田市渡刈町	2003	22	15.019	10.78	PC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
6	27021-0-3-1	無名函渠(国248-1号橋)	一般国道	２４８号	豊田市渡刈町寄田	1994	31	6.2	42.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
7	27022-0-3-1	無名函渠（国248-2号橋）	一般国道	２４８号	豊田市鴛鴨町郷上	1994	31	6	50	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	B	Ⅰ			○					○															2022.3	Ⅰ
8	27023-0-3-1	鴛鴨地下道	一般国道	２４８号	豊田市鴛鴨町	1994	31	9.3	43.8	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	M	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
9	27024-0-3-1	無名函渠（国248-3号橋）	一般国道	２４８号	豊田市鴛鴨町石根	1994	31	6.1	28.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
10	27026-0-3-1	無名函渠（国248-7号橋）	一般国道	２４８号	豊田市錦町2丁目	2005	20	3.1	24.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	C1	Ⅰ			○					○															2022.3	Ⅰ
11	27027-0-3-1	無名函渠（国248-8号橋）	一般国道	２４８号	豊田市渡刈町川田	2003	22	14	17	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
12	27151-0-3-1	無名橋国248-4号前田橋	一般国道	２４８号	豊田市前田町３	2002	23	6.3	27.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	B	Ⅰ		○					○																2021.3	Ⅰ
13	27152-0-3-1	枝下用水ボックス	一般国道	２４８号	豊田市前田町	2002	23	7.5	25	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
14	02468-0-3-1	蔵元橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）中当町蔵元	1967	58	6.3	6.65	RC橋	2022	M	Ⅱ				○					○														2023.3	Ⅱ
15	02469-0-3-2	中当橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）中当町ﾔﾌﾞﾉ沢	1997	28	11	12.5	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○														2023.3	Ⅰ
16	02470-0-3-1	横川渡橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）稲武町ﾜﾀﾞ	1963	62	12.5	7.5	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○														2023.3	Ⅰ
17	02471-0-3-1	下貝戸橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）夏焼町下田	1975	50	4.4	9.8	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																2021.3	Ⅱ
18	02473-0-3-1	大野沢橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）夏焼町ｸﾀﾞﾘﾔﾏ	1980	45	10.5	10.5	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														2019.3	Ⅱ
19	02476-0-3-1	経塚橋(257-7号橋)	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）川手町ﾉﾏｷ	1987	38	2.5	10.57	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	C1	Ⅱ		○					○																2021.3	Ⅱ
20	02477-0-3-1	滝見橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）川手町ｸﾈﾀ	1990	35	78	12	鋼橋	2023	M	Ⅱ					○					○														2019.3	Ⅱ
21	08089-0-3-1	新ウルシゼ橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）夏焼町ﾀﾃｲﾊ	2006	19	72.5	11	鋼橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
22	08094-0-3-1	ワデ橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）中当町	2004	21	7.4	10	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																2021.3	Ⅰ
23	27028-0-3-1	浜射場橋(国257-1号橋)	一般国道	２５７号	西納庫町半ノ木平	2006	19	2.36	7.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	A	Ⅰ		○					○																2021.3	Ⅰ
24	27029-0-3-1	無名橋（国257-2号橋）	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）夏焼町ﾀﾃｲﾊ	1971	54	3.8	11	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	C1	Ⅱ		○					○						△										2021.3	Ⅱ
25	27030-0-3-1	無名函渠(国257-3号橋)	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）川手町ｵｵﾊﾗ	2007	18	7.3	11.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	C1	Ⅱ		○					○																2021.3	Ⅱ
26	27031-0-3-1	無名橋(257-4号橋)	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）川手町ｵｵﾊﾗ	2007	18	6.4	11.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	C1	Ⅱ		○					○																2021.3	Ⅱ
27	27153-0-3-1	ボックスカルバート（257-5号橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）夏焼町下田	1988	37	3.8	10.25	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	B	Ⅰ		○					○																2021.3	Ⅰ
28	27193-0-3-1	国257-6号橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）中当町キンゴ入	1964	61	2	7.5	RC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																2021.3	Ⅰ
29	27231-0-3-1	国257-8号橋	一般国道	２５７号	豊田市（稲武町）川手町スナバ	1990	35	2.1	14.35	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	C1	Ⅱ		○					○																2021.3	Ⅱ
30	02478-0-3-2	郡界橋	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）黒坂町	1997	28	14.5	10	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○														2023.3	Ⅱ
31	02479-0-3-2	宮橋	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）黒坂町下平	1996	29	17.6	17.1	PC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○																2022.3	Ⅱ
32	02483-0-3-1	上屋敷橋	一般国道	３０１号	豊田市蘭町	1994	31	9.1	10.5	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														2019.3	Ⅱ
33	02484-0-3-1	大下橋	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）蘭町神田	1994	31	10.2	9.75	PC橋	2023	B	Ⅰ					○					○														2019.3	Ⅰ
34	02489-0-3-1	堀田橋	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）蘭町	1990	35	9.1	9.8	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														2019.3	Ⅱ
35	02490-0-3-1	安田橋	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）蘭町狭田	1990	35	10.96	10.8	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○														2019.3	Ⅱ
36	02491-0-3-1	代官橋	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）大沼町百々平	1985	40	13.56	9.85	PC橋	2023	B	Ⅰ					○					○														2019.3	Ⅰ
37	02492-0-3-1	根崎橋	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）大沼町根崎	1983	42	3.35	10.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	B	Ⅰ		○					○																2021.3	Ⅰ
38	02493-1-3-1	花澤橋	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）花沢町	2014	11	17.1	9.6	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○														2023.3	Ⅰ
39	02494-0-3-1	三五和橋	一般国道	３０１号	豊田市林添町	1983	42	16	9.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○														2023.3	Ⅱ
40	02495-0-3-1	林添橋	一般国道	３０１号	豊田市林添町向井田	1980	45	14.75	11.1	PC橋	2023	C1	Ⅱ	○				○					○														2020.3	Ⅱ
41	02496-0-3-1	宮下橋	一般国道	３０１号	豊田市林添町井ﾉ向	1968	57	10.5	12.8	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○			○										2019.3	Ⅱ
42	02497-0-3-1	大内橋	一般国道	３０１号	豊田市大内町ﾋﾉｷﾀﾞ	1979	46	20.5	10.25	鋼橋	2018	C1	Ⅱ								○																2019.3	Ⅱ
43	02498-0-3-1	新双竜橋	一般国道	３０１号	豊田市九久平町築場	1963	62	23	7.25	RC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○														2023.3	Ⅱ
44	02499-0-3-2	松平橋(下り)	一般国道	３０１号	豊田市鵜ヶ瀬町渡瀬	2005	20	70.1	13.75	鋼橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
45	02499-1-3-2	松平橋（上り）	一般国道	３０１号	豊田市鵜ｹ瀬町渡瀬	2020	5	70.18	13.75	鋼橋	2024		Ⅰ			○			○																	2025.3	Ⅰ
46	02500-0-3-1	小川橋	一般国道	３０１号	豊田市志賀町栃本	1931	94	7.7	15.8	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○														2023.3	Ⅱ
47	02501-0-3-1	加茂川橋	一般国道	３０１号	豊田市森町二丁目	1984	41	25.1	25	PC橋	2022	M	Ⅱ				○					○		△				○	○					橋面防水 伸縮装置取替	1,000	2023.3	Ⅱ
48	02502-0-3-1	久澄橋	一般国道	３０１号	豊田市森町一丁目	1993	32	274	25	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○					○			○		○	○	○							2022.3	Ⅱ

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）			再判定実施年月	再判定区分
49	02503-0-3-1	挙母橋（下り線）	一般国道	３０１号	豊田市挙母町4	1994	31	16.25	10.75	PC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
50	02503-1-3-1	挙母橋（上り線）	一般国道	３０１号	豊田市挙母町4	1994	31	16.25	10.75	PC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
51	04773-0-3-1	神田橋	一般国道	３０１号	豊田市蘭町神田	1994	31	9.3	10.1	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
52	04774-0-3-1	蘭橋	一般国道	３０１号	豊田市蘭町	1994	31	9.2	10	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
53	04777-0-3-1	皿田橋	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）蘭町皿田	1994	31	15.5	11	PC橋	2022	C1	II				○					○														2019.3	II
54	27033-0-3-1	松中橋(国301-1号橋)	一般国道	３０１号	豊田市松平町大西	1985	40	5.22	10.15	ボックスカルバート	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
55	27035-0-3-1	無名函渠(国301-2号橋)	一般国道	３０１号	豊田市松平志賀町	1980	45	3.2	29.1	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
56	27036-0-3-1	無名函渠(国301-4号橋)	一般国道	３０１号	豊田市御立町7丁目	2006	19	3.8	28	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
57	27038-0-3-1	無名函渠(国301-6号橋左岸アン	一般国道	３０１号	豊田市森町	1994	31	7	24.9	ボックスカルバート	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
58	27176-0-3-1	根引橋(国301-3号橋)	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）花沢町下根引	1987	38	2.3	11.5	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
59	27220-0-3-1	右岸アンダー(国301-7号橋)	一般国道	３０１号	豊田市白浜町	1994	31	7.5	25	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
60	27225-0-3-1	祈花山右折高架橋	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）花沢町	2015	10	174	5.5	鋼橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
61	27234-0-3-1	小市橋	一般国道	３０１号	豊田市松平町小市平	1969	56	7.95	7.9	RC橋	2020	B	I		○					○																2022.3	I
62	27257-0-3-1	無名函渠（国301-8号橋）	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）花沢町ヌマ	1976	49	2.3	10.35	ボックスカルバート	2022	B	I				○					○														2023.3	I
63	27258-0-3-1	無名函渠（国301-9号橋）	一般国道	３０１号	豊田市（下山村）花沢町行田	1976	49	2.1	10.35	ボックスカルバート	2022		I				○					○														2023.3	I
64	29054-0-3-1	無名函渠(国301-10号橋)	一般国道	３０１号	豊田市鍋田町	2021	4	11.59	10.26	ボックスカルバート	2022	B	I				○					○														2023.3	I
65	29068-0-3-1	葵高架橋	一般国道	３０１号	豊田市大内町井ノ木沢	2021	4	95.1	9.45	鋼橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
66	29070-0-3-1	令和大内２号橋	一般国道	３０１号	豊田市大内町	2021	4	24.6	10	PC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
67	29071-0-3-1	令和大内１号橋	一般国道	３０１号	豊田市大内町	2021	4	32.4	10	PC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
68	02505-0-3-1	瑞豊橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）大ケ蔵連町	1973	52	19.749	9.5	PC橋	2021	B	II			○					○															2022.3	II
69	02506-0-3-1	源橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）大ケ蔵連町	1975	50	17.662	10	PC橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
70	02507-0-3-1	川見橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）川見町	1972	53	15.58	7.1	PC橋	2023	M	II					○					○				△	△	○					断面修復	5,400	2024.3	II
71	02507-1-3-1	川見橋橋側歩道橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）川見町	2014	11	18	2.5	PC橋	2023	M	II	○				○																		2019.3	II
72	02508-0-3-1	上仁木橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）上仁木町	1974	51	19.45	10.8	PC橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
73	02509-0-3-1	新下仁木橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）下仁木町	1975	50	37.792	10	鋼橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
74	02511-0-3-1	保橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）北篠平町	1975	50	15.5	9	PC橋	2023	C1	II					○					○				△	△	○					橋面防水 伸縮装置取替	10,200	2024.3	II
75	02512-0-3-1	篠平橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）北篠平町	1974	51	10.6	7.2	PC橋	2023	C1	II					○					○						○					床版断面修復	17,000	2020.3	II
76	02512-1-3-1	篠平橋橋側歩道橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）北篠平町	1993	32	10.8	2	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
77	02514-0-3-1	小川橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）北篠平町	1973	52	19	7	PC橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
78	02514-1-3-1	小川橋橋側歩道橋	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）北篠平町	1995	30	19.7	2.5	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
79	02516-0-3-1	亀王橋	一般国道	４１９号	豊田市（藤岡町）木瀬町	1969	56	18.6	7.5	鋼橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
80	02517-0-3-1	韮川橋	一般国道	４１９号	豊田市（藤岡町）木瀬町蔵ノ前	1988	37	13.9	9.4	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
81	02518-0-3-1	飯野橋	一般国道	４１９号	豊田市（藤岡町）藤岡飯野町下貝戸	1982	43	18.9	12	PC橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
82	02519-0-3-1	大井橋	一般国道	４１９号	豊田市（藤岡町）深見町広表	1958	67	6.45	10.07	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
83	02520-0-3-1	西中山橋	一般国道	４１９号	豊田市（藤岡町）西中山町西貝	1968	57	28.6	7.6	鋼橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
84	02520-1-3-1	西中山橋橋側歩道橋	一般国道	４１９号	豊田市（藤岡町）西中山町下貝戸	1988	37	30.8	2.5	鋼橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
85	02522-0-3-1	森前橋	一般国道	４１９号	豊田市四郷町与茂田	1973	52	13.6	12	PC橋	2018	B	I					○					○											BOX化		2019.3	I
86	02524-0-3-1	上原橋（下り）	一般国道	４１９号	豊田市京町１丁目	2009	16	67.8	10.75	PC橋	2024		I	○					○																	2025.3	II
87	02524-1-3-1	上原橋（上り）	一般国道	４１９号	豊田市上原町下河原	2013	12	67.8	10.75	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
88	04770-0-3-1	国419-6号橋	一般国道	４１９号	豊田市（藤岡町）木瀬町徳万場	1972	53	3.2	9.1	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
89	04771-0-3-1	無名橋(５)（国419-7号橋）	一般国道	４１９号	豊田市（藤岡町）木瀬町徳万場	1967	58	3.7	8.4	ボックスカルバート	2024		II	○					○																	2025.3	II
90	04787-0-3-1	無名橋(２)（国419-3号橋）	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）小原町前田	1971	54	4.5	9.2	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
91	05033-0-3-1	無名函渠（国419-12号橋）	一般国道	４１９号	豊田市亀首町八ツ口洞	1985	40	2.2	13	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
92	05205-0-3-1	豊田知立高架橋　１５号	一般国道	４１９号	豊田市生駒町	2004	21	388	8.5	鋼橋	2024		I	○					○																	2025.3	II
93	05206-0-3-1	豊田知立高架橋　１６号	一般国道	４１９号	豊田市生駒町	2004	21	195	8.5	鋼橋	2024		I	○					○																	2025.3	II
94	05207-0-3-1	豊田知立高架橋　１７号	一般国道	４１９号	豊田市生駒町	2004	21	80.3	8.5	鋼橋	2024		I	○					○																	2025.3	II
95	27039-0-3-1	無名函渠(国419-1号橋)	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）大ケ蔵連町勘蔵連	2010	15	3.85	12.65	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
96	27040-0-3-1	無名函渠(国419-2号橋)	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）川見町大麦田	1974	51	3.25	16	ボックスカルバート	2021	C1	II			○					○															2022.3	II

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
97	27045-0-3-1	無名橋(国419-11号橋)	一般国道	４１９号	豊田市亀首町笠松	1971	54	2.2	8.6	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
98	27154-0-3-1	花園無名橋	一般国道	４１９号	豊田市花園町西大切	2005	20	6	8.5	ボックスカルバート	2024		II	○					○																	2025.3	II
99	27208-0-3-1	新橋	一般国道	４１９号	豊田市生駒町東山	1942	83	3.86	9.75	RC橋	2021	M	II			○					○															2022.3	II
100	27208-1-3-1	新橋橋側歩道橋	一般国道	４１９号	豊田市生駒町東山	1984	41	6	1.7	RC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
101	27209-0-3-1	若林西跨道橋	一般国道	４１９号	豊田市若林西町広崎	1986	39	38.59	11.5	PC橋	2021	B	II			○					○			○	○											2022.3	II
102	27210-0-3-1	小山橋	一般国道	４１９号	豊田市若林西町小山	1972	53	23.2	12	PC橋	2021	M	II			○					○			△	○											2022.3	II
103	27211-0-3-1	土橋跨道橋	一般国道	４１９号	豊田市清水町１丁目	1966	59	46.3	8.9	PC橋	2021	M	II			○					○															2022.3	II
104	27211-1-3-1	土橋跨道橋橋側歩道橋	一般国道	４１９号	豊田市清水町1丁目	1986	39	45	2	鋼橋	2021	B	II			○					○															2022.3	II
105	27212-0-3-1	鴻ノ巣橋	一般国道	４１９号	豊田市鴻ノ巣町2丁目	2000	25	22.64	30.06	鋼橋	2021	M	II			○					○															2022.3	II
106	27213-0-3-1	仲久手橋	一般国道	４１９号	豊田市新生町１丁目	1954	71	7.04	8.9	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
107	27213-1-3-1	仲久手橋橋側歩道橋	一般国道	４１９号	豊田市新生町1丁目	1984	41	8	2	RC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
108	27214-0-3-1	長田川橋	一般国道	４１９号	豊田市上挙母町４丁目	1982	43	6.66	14.8	PC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
109	27215-0-3-1	縄手橋	一般国道	４１９号	豊田市神田町１丁目	1975	50	4	10	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
110	27223-0-3-1	無名橋(国419-13号橋)	一般国道	４１９号	豊田市本町石根	1942	83	4.1	10.7	RC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
111	27229-0-3-1	無名橋（4）(国419-14号橋)	一般国道	４１９号	豊田市（藤岡町）木瀬町井ノ平	1985	40	2.2	10.5	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
112	27245-0-3-1	無名橋（1）(国419-0号橋)	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）大ヶ蔵連町	1966	59	2.8	11.9	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
113	27260-0-3-1	無名橋(国419-15号橋)	一般国道	４１９号	豊田市若林西町北長根	1955	70	4.75	11.6	RC橋	2022		I				○					○														2023.3	I
114	27267-0-3-1	大清水橋	一般国道	４１９号	豊田市若林西町	1955	70	3.1	15.7	ボックスカルバート	2024		I	○					○																	2025.3	I
115	27999-0-3-1	無名橋(3)(国419-5号橋)	一般国道	４１９号	豊田市（小原村）北篠平町七七山	1965	60	5.3	9.7	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
116	02525-0-3-1	神越橋	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）山谷町月布	1962	63	39.68	5.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
117	02526-0-3-1	葛沢橋	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）葛沢町	1971	54	7.5	7	鋼橋	2023	C1	II					○					○				△	△	○					塗装塗替 伸縮装置取替	18,600	2024.3	II
118	02527-0-3-2	大見橋	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）東大見町渡出	1996	29	68	10.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
119	02529-0-3-1	梨野新橋	一般国道	４２０号	豊田市（下山村）梨野町立畑	1988	37	13.8	8.65	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
120	04779-0-3-1	蛇石橋	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）安実京町	1966	59	4.6	5.8	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
121	05208-0-3-1	落合橋	一般国道	４２０号	豊田市（下山村）阿蔵町曾理	2001	24	19.5	10.5	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
122	27047-0-3-1	西貝戸橋(国420-2号)	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）東大見町西貝戸	1965	60	2.5	7	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
123	27048-0-3-1	無名函渠(国420-3号橋)	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）東大見町奥山	1980	45	2.4	10.4	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	II
124	27049-0-3-1	無名橋(国420-4号)	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）東大見町奥山	1976	49	2.5	10.7	RC橋	2021	M	II			○					○															2022.3	I
125	27050-0-3-1	大洞橋（国420-5号）	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）東大見町奥山	1988	37	3.6	7.5	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
126	27052-0-3-1	新小川橋(国420-7号橋)	一般国道	４２０号	豊田市（下山村）阿蔵町仏供田	1975	50	4.16	8.95	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
127	27172-0-3-1	阿蔵小橋	一般国道	４２０号	豊田市（下山村）阿蔵町猫田	2010	15	4.4	9	ボックスカルバート	2023		I					○					○													2019.3	I
128	27216-0-3-1	足助大橋	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）足助町狭石	1930	95	84.64	7.8	RC橋	2020	C2	III		○					○						○	○									2021.3	III
129	27216-1-3-1	足助大橋橋側歩道橋	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）足助町狭石	1972	53	87.1	2	鋼橋	2020	M	II		○					○						○	○									2021.3	II
130	27217-0-3-1	巴橋	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）足助町宮ノ後	1934	91	65.26	7.5	RC橋	2020	C2	III		○					○							○	○								2021.3	III
131	27217-1-3-1	巴橋橋側歩道橋	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）足助町宮ノ後	1972	53	68.53	2	鋼橋	2020	C1	III		○					○							○	○	○					支承取替	1,000	2021.3	III
132	27230-0-3-1	国420-8号橋	一般国道	４２０号	豊田市（足助町）足助町火打石	1935	90	2.2	6.55	その他の橋梁	2021		I			○					○															2022.3	I
133	02532-0-3-1	不動橋	一般国道	４７３号	豊田市（下山村）阿蔵町滝田	2007	18	6.9	12.8	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
134	02533-0-3-1	宮川橋	一般国道	４７３号	豊田市（下山村）野原町	2000	25	8.3	10.15	ボックスカルバート	2024		II	○					○																	2025.3	II
135	02534-0-3-1	大羽橋	一般国道	４７３号	豊田市（下山村）羽布町	1981	44	42.1	9	鋼橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
136	02535-0-3-1	朝日橋	一般国道	４７３号	豊田市（下山村）和合町日向	1952	73	10.5	3.8	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	I
137	02536-0-3-1	黒坂橋	一般国道	４７３号	豊田市（下山村）黒坂町下田	1960	65	11.7	9	RC橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
138	04525-0-3-1	神田橋	一般国道	４７３号	豊田市（下山村）野原町	1994	31	48.9	9.25	鋼橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
139	27262-0-3-1	国473-2号橋	一般国道	４７３号	豊田市（下山村）黒坂町沼	1996	29	2.8	36.1	ボックスカルバート	2023	C1	II					○					○													2019.3	I
140	02538-0-3-1	御船橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市御船町福田	1965	60	29.7	7	RC橋	2023	C1	II					○					○				△	△	○	○				橋脚巻き立て	90,000	2024.3	II
141	02538-1-3-1	御船橋橋側歩道橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市御船町福田	1980	45	29.7	2.5	鋼橋	2023	C1	II					○					○	△				△	○	○				断面修復	15,000	2024.3	II
142	02539-0-3-1	枝下橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市枝下町葭洞	1979	46	2.9	11.6	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
143	02540-0-3-1	広瀬橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市西広瀬町西前	1968	57	24.2	9.25	RC橋	2020	M	II		○					○				○	○											2021.3	II
144	02541-0-3-1	犬伏橋歩道橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市西広瀬町	1994	31	57.9	2.5	その他の橋梁	2022	B	I				○					○														2023.3	I

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）				
145	02541-1-3-1	犬伏橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市西広瀬町四日市	1966	59	57.9	6.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○					△	△	○	○				橋脚巻き立て	90,000	2023.3	II
146	02542-0-3-1	下日沢橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（藤岡町）下川口町市ヶ瀬	1973	52	20.5	9.5	鋼橋	2022	B	I				○					○													2023.3	I
147	02543-0-3-1	日沢橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（藤岡町）上川口町梨ノ木	1973	52	10.5	8.5	PC橋	2022	B	I				○					○													2023.3	I
148	02544-0-3-1	界橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（藤岡町）上川口町牛渕	1973	52	17.66	9.5	PC橋	2022	C1	II				○					○						△	○					伸縮装置補修	5,000	2023.3	II
149	02545-0-3-1	新百月橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（小原村）百月町神手	1975	50	24.7	8.95	鋼橋	2022	C1	II				○					○						△	○					沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	5,000	2023.3	II
150	02546-0-3-1	大平橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（小原村）川下町大平	1983	42	13.5	8	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
151	02547-0-3-1	川下橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（小原村）川下町大平	1973	52	21.76	8.5	PC橋	2022	C1	II				○					○						△	○					伸縮装置補修	5,000	2023.3	II
152	02548-0-3-1	笹戸橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（小原村）築平町坂	1965	60	135	6	鋼橋	2022	B	I				○					○			△	○	○	○								2023.3	I
153	02548-1-3-1	鮎見橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（小原村）築平町坂	1992	33	135	2.5	鋼橋	2022	B	I				○					○													2023.3	I
154	02549-0-3-1	宮前橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）笹戸町平畑	1936	89	11	8.2		2024		III	○					○						△			○		△				補修設計	30,000	2025.3	III
155	02549-1-3-1	宮前橋橋側歩道橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）笹戸町平畑	1988	37	14.9	2	PC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
156	02550-0-3-1	無名橋(11-5号橋)	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）有間町空山	1982	43	2.5	10.85	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2024		II	○					○																	2025.3	II
157	02551-0-3-1	兜橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市有間町川脇	1992	33	80.5	8.75	鋼橋	2023	M	II					○					○				△	△	○					断面修復	9,600	2024.3	II
158	02552-0-3-1	境沢橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）有間町川脇	1993	32	20	8.3	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	II
159	02555-0-3-1	小渡新橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）小渡町南貝津	1953	72	12.6	5.7	RC橋	2023	M	II					○					○				△	△	○					断面修復 橋面防水	9,000	2024.3	II
160	02555-1-3-1	小渡新橋橋側歩道橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）小渡町南貝津	1970	55	12.6	1.1	鋼橋	2023	M	II					○					○	△					○					断面修復 橋面防水	7,000	2024.3	II
161	02556-0-3-1	日の出橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）小渡町船戸	1981	44	159.9	9.75	鋼橋	2023	C1	II					○					○	△	○											2019.3	III
162	02557-0-3-1	孫女橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）下切町	1975	50	28	7	鋼橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
163	02557-1-3-1	孫女橋橋側歩道橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）下切町孫女	1981	44	28	2	鋼橋	2023	B	I					○					○													2019.3	II
164	02558-0-3-1	須渕橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）須渕町中切	1988	37	3.35	6.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2024		I		○				○																	2025.3	I
165	02559-0-3-1	荒戸橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）須渕町中ノ切	1981	44	4.2	6.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2024		I		○				○																	2025.3	I
166	08076-0-3-1	築上橋	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）小渡町間ヶ島	1995	30	11.8	9.5	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
167	27058-0-3-1	無名函渠(11-2号橋)	主要地方道	豊田明智線	豊田市（藤岡町）上川口町西前	1973	52	4.1	9.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
168	27063-0-3-1	無名函渠(11-8号橋)	主要地方道	豊田明智線	豊田市（旭町）下切町宮ノ洞	1989	36	4.8	21.05	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	B	I		○					○																2021.3	I
169	05158-0-3-1	大林高架橋	主要地方道	豊田一色線	豊田市永覚新町４	1998	27	143.6	16.5	PC橋	2021	M	II			○					○			△			○	○								2022.3	II
170	27065-0-3-1	無名函渠(12-1号橋)	主要地方道	豊田一色線	豊田市永覚新町	1995	30	2.9	19.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
171	27066-0-3-1	吉原橋(12-2号)	主要地方道	豊田一色線	豊田市吉原町	1990	35	5.6	19.4	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
172	02566-0-3-1	落合橋	主要地方道	豊田多治見線	豊田市木瀬町一ノ瀬	1977	48	16.67	9.1	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
173	02567-0-3-1	三箇橋	主要地方道	豊田多治見線	豊田市（藤岡町）三箇町	1988	37	16.08	10.6	PC橋	2021	C1	II			○					○			○	○		○									2022.3	II
174	05454-0-3-1	環状中山大橋	主要地方道	豊田多治見線	豊田市（藤岡町）西中山町	2004	21	41.9	15	PC橋	2024		I	○					○						△	○										2025.3	I
175	27067-0-3-1	無名橋(13-1号橋)	主要地方道	豊田多治見線	豊田市（藤岡町）西中山町榎前	2005	20	8.9	16.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	C2	III		○					○																2021.3	III
176	27251-0-3-1	無名函渠（13-2号橋）	主要地方道	豊田多治見線	豊田市（藤岡町）木瀬町隠ヶ沢	1977	48	2.4	6.85	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2022	B	I				○					○														2023.3	II
177	02568-0-3-1	無名橋(19-2号橋)	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）大平町松根	1977	48	3.8	5.57	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
178	02569-0-3-1	大洞橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）大洞町寺沢	1973	52	12	10.1	PC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
179	02570-0-3-1	沢田橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）沢田町四方田	2008	17	2.6	12.9	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2024		I	○					○																	2025.3	I
180	02571-0-3-1	諸屋橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）下仁木町	1976	49	29.28	9	鋼橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
181	02572-0-3-1	新上仁木橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）上仁木町	1976	49	19.96	9	PC橋	2021	M	II			○					○						○									2022.3	II
182	02573-0-3-1	無名橋(19-7号橋)	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）下切町	1977	48	3.3	5	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
183	02574-0-3-1	大栗橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）小渡町ｾﾞﾆｶﾞﾒ	1990	35	11.44	9.75	PC橋	2020	B	I		○					○					○											2021.3	I
184	02575-0-3-1	小杉橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）小渡町	1989	36	32.99	7	鋼橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
185	02576-0-3-1	小栗橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）杉本町	1987	38	8	7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	B	I			○					○															2022.3	I
186	02579-0-3-1	鞠田橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）榊野町	1982	43	14.6	8.7	PC橋	2021	B	I			○					○					△										2022.3	I
187	02580-0-3-1	弁天橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）榊野町井ノ口	1963	62	13.6	9.6	RC橋	2020	C2	III		○					○						○	○									2021.3	III
188	05181-0-3-1	坂下橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）乙ヶ林町	2001	24	9	13.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2024		I	○					○																	2025.3	I
189	05182-0-3-1	無名橋(19-12号)	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）平岩町	2001	24	10	4.8	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
190	08087-0-3-1	榊野大橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）榊野町	2005	20	155	10	鋼橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
191	08088-0-3-1	浅間新橋	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）榊野町桜県	2005	20	87	10	鋼橋	2024		III	○					○																	2025.3	III
192	27068-0-3-1	無名橋(19-1号橋)	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）大平町柿ノ道	1999	26	8	9.9	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	B	I			○					○															2022.3	I

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
		漢字										対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R1）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）				
193	27069-0-3-1	無名函渠(19-4号橋)	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）乙ケ林町	2001	24	6	10	ボックスカルバート	2024		I	○					○																	2025.3	I
194	27070-0-3-1	無名橋（19-6号橋）	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）下切町	1973	52	3	3.8	その他の橋梁	2021	B	I			○					○															2022.3	I
195	27071-0-3-1	無名橋(19-10号橋)	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）榊野町池田	2005	20	8.25	12.65	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
196	27157-0-3-1	小沢橋（19-9号橋）	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）榊野町青木	1988	37	15.2	12.95	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
197	27158-0-3-1	無名函渠（19-8号橋）	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）杉本町北垣内	1975	50	3.3	9.75	ボックスカルバート	2024		II	○					○																	2025.3	II
198	27159-0-3-1	無名橋(19-5号橋)	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）上仁木町	1976	49	3.3	8.9	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																	2021.3	II
199	27162-0-3-1	無名橋(19-3号橋)	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）荷掛町	1975	50	4.1	10	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
200	27228-0-3-1	無名函渠(19-13号橋)	主要地方道	土岐足助線	豊田市（小原村）上仁木町下田	1975	50	4.6	10.25	ボックスカルバート	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
201	27247-0-3-1	無名橋(19-14号橋)	主要地方道	土岐足助線	豊田市（旭町）下中町下中	1973	52	2.45	4.5	その他の橋梁	2022	B	I				○					○														2023.3	I
202	02582-0-3-1	無名橋（20-2号橋）	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（小原村）大ケ蔵連町	1977	48	3.5	4.5	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
203	02583-0-3-1	無名橋（20-3号橋）	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（小原村）大ケ蔵連町	1977	48	4.81	4.1	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
204	02584-0-3-1	矢落橋	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（小原村）大ケ蔵連町	1975	50	13.1	4	PC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
205	02585-0-3-1	大阿橋	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（小原村）大ケ蔵連町	1974	51	11.7	7	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
206	02587-0-3-1	一色橋	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（旭町）一色町井戸洞	1976	49	7.7	7.9	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
207	02588-0-3-1	一之瀬橋	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（旭町）浅谷町滝ノ上	2001	24	24.1	6.5	PC橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
208	02589-0-3-1	滝之下橋	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（稲武町）大野瀬町	1982	43	6.6	4	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
209	02590-0-3-1	大桑橋	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（稲武町）大野瀬町	1961	64	8	4	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
210	02591-0-3-1	無名橋(20-9号橋)	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（稲武町）大野瀬町	1961	64	6.9	3.65	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
211	02592-0-3-1	大野瀬橋	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（稲武町）大野瀬町	1967	58	45.01	5.5	鋼橋	2021	C1	II			○					○						△	○	○					床版補強 橋面防水	1,000	2022.3	II
212	04652-0-3-1	出合大橋取付橋	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（稲武町）押山町ｽｽﾍﾞ	1990	35	23.05	9.25	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
213	27074-0-3-1	無名函渠(20-4号橋)	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（旭町）浅谷町	1986	39	2.3	9.15	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
214	27077-0-3-1	無名函渠(20-7号橋)	主要地方道	瑞浪大野瀬線	豊田市（旭町）浅谷町宮ノ前	1993	32	8.3	12.84	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
215	02593-0-3-1	大釜橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）折平町西屋敷	1958	67	4.3	6.7	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
216	02594-0-3-1	折平橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）折平町西屋敷	1959	66	6.85	7.25	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
217	02595-0-3-1	上合橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）上渡合町問詰	1953	72	16.4	9.3	RC橋	2021	C1	II			○					○						△	△						断面修復	10,000	2022.3	II
218	02596-0-3-1	境橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）上渡合町	1988	37	11.9	9.2	RC橋	2022	M	II				○					○				△	○									2023.3	II
219	02597-0-3-1	喜多橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）石飛町板倉	1960	65	7.9	9.5	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
220	02597-1-3-1	喜多橋橋側歩道橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）石飛町板倉	1977	48	10.7	2.25	鋼橋	2023	C1	II					○					○				△	△	○					床版取替 塗装塗替	31,000	2024.3	II
221	02598-0-3-1	堀越橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）御作町西川	1974	51	32.5	9	鋼橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
222	02599-0-3-1	水勝橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）御作町渡合	1975	50	32.4	9	鋼橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
223	02600-0-3-1	ボックス（33-1号橋）	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）御作町浜井場	1976	49	3.6	10.5	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
224	02601-0-3-1	川口橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）下川口町奥山	1976	49	6.55	9.15	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
225	02602-0-3-1	井の平橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）下川口町井の平	1975	50	9	12.3	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	I
226	02603-0-3-1	加茂橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）下川口町	1962	63	97.5	6	鋼橋	2021	C2	III			○					○						△	○								2022.3	III
227	02604-0-3-1	松葉橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）御蔵町辻	1959	66	10.7	6.1	RC橋	2022	M	II				○					○														2023.3	II
228	02605-0-3-1	大蔵橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大蔵町下田	1996	29	13.4	9	PC橋	2023	M	I					○					○													2019.3	I
229	02606-0-3-1	足助新橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）足助町久井戸	1956	69	31.88	6	RC橋	2023	B	I					○					○	△	○											2019.3	III
230	02606-1-3-1	足助新橋側道橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）足助町久井戸	1981	44	31.98	2	PC橋	2023	B	I					○					○														
231	02607-0-3-1	菅野橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）菅生町青木	1979	46	65	9.25	鋼橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
232	02608-0-3-1	川面橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）川面町	1956	69	2.6	4	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	II
233	02609-0-3-1	山中橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）上八木町	1957	68	3.65	4.5	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
234	02610-0-3-1	上八木橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）上八木町	1957	68	2.1	7	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
235	02611-0-3-1	無名橋(33-8号橋)	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）上八木町	1959	66	3	5.2	RC橋	2020	C1	I		○					○																2021.3	I
236	02612-0-3-1	下平橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大多賀町八子	1960	65	5.5	12.65	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
237	02613-0-3-1	大橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大多賀町餅田	1960	65	25.3	5.55	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
238	02614-0-3-1	今塚橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大多賀町ｶﾝﾚﾔ	1986	39	3	6.85	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
239	02615-0-3-1	水産橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大多賀町ｶﾝﾚﾔ	1986	39	3.6	6.82	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
240	02616-0-3-1	枡止橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大多賀町ｶﾝﾚﾔ	1968	57	4.8	6.35	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
241	02617-0-3-1	ｱｾﾞﾀﾞﾁ橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大多賀町ｶﾊﾚ	1988	37	2.58	5.1	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
242	27080-0-3-1	無名函渠(33-4号橋)	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市月原町	1970	55	3.1	9.6	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
243	27082-0-3-1	無名函渠(33-6号橋)	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市御蔵町	2000	25	5	12.75	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
244	27083-0-3-1	無名橋(33-7号橋)	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）川面町臼木	不明	不明	7.24	6	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
245	27156-0-3-1	無名函渠（1）（33-2号橋）	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（藤岡町）御作町日沢洞	1973	52	3.6	10.15	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
246	27161-0-3-1	無名橋（33-9号橋）	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大多賀町	1964	61	2.2	6.15	RC橋	2020	C1	I		○					○																2021.3	I
247	27204-0-3-1	無名函渠（33-10号橋）	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）川面町押ノ山	1976	49	2.8	13.15	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
248	27218-0-3-1	今朝平橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）足助町八万	1990	35	37	9.5	鋼橋	2021	C1	II			○					○						○	○								2022.3	II
249	27218-1-3-1	今朝平橋橋側歩道橋	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）足助町八万	1951	74	29.7	5.8	鋼橋	2021	C2	III			○					○						△	○	○					塗装塗替 橋面防水	1,000	2022.3	III
250	27253-0-3-1	無名橋（33-11号橋）	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大蔵町森下	1969	56	5.3	9	その他の橋梁	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
251	27254-0-3-1	無名橋（33-12号橋）	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大蔵町森下	1969	56	6.2	7.4	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
252	27255-0-3-1	無名橋（33-13号橋）	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）大蔵町上ノ入	1969	56	3.3	7.5	その他の橋梁	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
253	27256-0-3-1	無名橋（33-14号橋）	主要地方道	瀬戸設楽線	豊田市（足助町）東中山町佐切田中	1969	56	2.95	7	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	II
254	02618-1-3-1	百世橋	主要地方道	岡崎足助線	豊田市九久平町百々	2018	7	13.467	10.47	ボックスカルバート	2024		I		○				○																	2025.3	I
255	02619-1-3-1	豊築橋	主要地方道	岡崎足助線	豊田市王滝町根畑	2015	10	23	9.75	PC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
256	02620-0-3-1	穂積橋	主要地方道	岡崎足助線	豊田市（足助町）則定町向	1987	38	80	9.75	PC橋	2022	C1	II				○					○					△			○				防護柵取替	55,000	2023.3	II
257	02621-0-3-1	大島橋	主要地方道	岡崎足助線	豊田市（足助町）東大島町川谷	1983	42	12.6	9.8	PC橋	2024		II	○					○						△											2025.3	II
258	02622-0-3-1	松井橋	主要地方道	豊田知立線	豊田市保見町	1969	56	3.8	7.75	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
259	02623-0-3-1	広久伝橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市福谷町広久伝	1969	56	10.5	7.1	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
260	02624-0-3-1	宮田橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市（三好町）福谷町細田	1952	73	6.6	6.5	RC橋	2020		I		○					○																2021.3	I
261	02625-0-3-1	落合橋	一般県道	米野木茨生線	みよし市（三好町）福谷町落合	1988	37	10.8	16	PC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
262	02692-0-3-1	砂後橋（下り）	主要地方道	豊田知立線	みよし市三好町上砂後	1989	36	19.8	9.25	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
263	02692-1-3-1	砂後橋（上り）	主要地方道	豊田知立線	みよし市三好町上砂後	1989	36	19.8	9.25	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
264	05455-0-3-1	根浦橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市（三好町）福谷町	2003	22	45	30	鋼橋	2022	M	II				○					○														2023.3	II
265	05458-0-3-1	小石川橋（上り）	主要地方道	豊田知立線	みよし市（三好町）福谷町蟹畑	2003	22	30.8	13	PC橋	2024		II	○					○						○											2025.3	I
266	05458-1-3-1	小石川橋（下り）	主要地方道	豊田知立線	みよし市（三好町）福谷町蟹畑	2003	22	30.8	13	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	I
267	08124-0-3-1	無名橋(54-2号橋)	主要地方道	豊田知立線	みよし市三好町下畷手	1969	56	2.7	20.2	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
269	27163-0-3-1	物田橋	主要地方道	豊田知立線	みよし市（三好町）三好町西荒田	1975	50	4.4	19.9	RC橋	2020	C1	II		○					○							△	△						断面修復	4,000	2021.3	II
270	27205-0-3-1	田籾川１号橋	主要地方道	豊田知立線	豊田市保見町井ノ向	2014	11	15.1	9.25	PC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
271	02630-0-3-1	塩田橋	主要地方道	名古屋岡崎線	みよし市（三好町）福田町福田	1985	40	2.5	7.3	ボックスカルバート	2024		II	○					○																	2025.3	II
272	02631-0-3-1	明知橋	主要地方道	名古屋岡崎線	みよし市明知町八幡前	1973	52	7.5	22.2	PC橋	2023	S1	II					○					○	△		○										2019.3	II
273	02631-1-3-1	明地橋橋側歩道橋（下り）	主要地方道	名古屋岡崎線	みよし市明知町八幡前	1993	32	7.65	3	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
274	02631-2-3-1	明地橋橋側歩道橋（上り）	主要地方道	名古屋岡崎線	みよし市（三好町）明知町山下	1988	37	7.65	3	PC橋	2023		I					○					○													2019.3	I
275	02632-0-3-1	大西橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市堤本町	1972	53	35.29	20	PC橋	2021	M	II			○					○							○	○				橋面防水 伸縮装置補修	1,000	2022.3	II
276	02634-0-3-1	山中橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市若林東町大根	1961	64	3	8.4	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
277	02635-0-3-1	川井田橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市和会町西八幡	1956	69	17.1	7	RC橋	2023	B	I					○					○	△	○											2019.3	III
278	02635-1-3-1	川井田橋橋側歩道橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市和会町西鷲蔵	1997	28	17.7	3	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
279	02636-0-3-1	無名橋(56-4号橋)	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市広美町	不明	不明	2.3	7.1	RC橋	2021		I			○					○															2022.3	I
280	02637-0-3-1	新高橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市福受町松下	1963	62	12	7.3	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
281	02638-0-3-1	無名橋(56-5号橋)	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市福受町松下	1964	61	3.5	7.1	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
282	02639-0-3-1	無名橋(56-6号橋)	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市福受町四ｱ星	1964	61	4.4	7.1	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
283	04653-0-3-1	若林高架橋(上り)	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市若林西町	1972	53	238.6	7.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○		○												2023.3	II
284	04653-1-3-1	若林高架橋(下り)	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市若林西町	1972	53	238.6	7.5	鋼橋	2022	B	II				○					○		○												2023.3	II
285	04654-0-3-1	西井筋橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市和会町西鷲蔵	1956	69	14.09	7	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	I
286	05211-0-3-1	豊田南IC　Aランプ橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町新田	2004	21	100.6	7	鋼橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
287	05211-1-3-1	豊田南IC　Bランプ橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町	2003	22	100	7	その他の橋梁	2024		I	○					○																	2025.3	I
288	05211-2-3-1	豊田南IC　Cランプ橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市生駒町立入	2003	22	68.2	7	その他の橋梁	2024		I	○					○																	2025.3	I
289	05211-3-3-1	豊田南IC　Dランプ橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市生駒町	2005	20	70.2	7	鋼橋	2024		I	○					○																	2025.3	I

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
		漢字										対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
290	05212-0-3-1	中田橋（下り）	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市中田町川畔	2001	24	59.9	13	鋼橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
291	05212-1-3-1	中田橋(上り)	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市中田町	2006	19	57.4	12.5	鋼橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
292	08125-0-3-1	無名橋２（56-9号橋）下り	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市中田町古屋敷	2002	23	9.1	14.9	ボックスカルバート	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
293	08125-1-3-1	無名橋２（56-10号橋）上り	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市中田町古屋敷	2006	19	9.1	14.9	ボックスカルバート	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
294	08127-0-3-1	無名橋３（56-13号）下り	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市高丘新町上平地	2007	18	5.7	14.6	ボックスカルバート	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
295	08128-0-3-1	無名橋(56-11号橋)下り	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市中田町川向	2007	18	4.8	14.4	ボックスカルバート	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
296	08128-1-3-1	無名橋（56-12号橋）上り	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市中田町川向	2007	18	4.8	14.55	ボックスカルバート	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
297	08130-0-3-1	福田橋(56-1号橋)	主要地方道	名古屋岡崎線	みよし市みよし市三好町物由	1984	41	4.4	16.5	ボックスカルバート	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
298	08132-0-3-1	無名橋１（56-7号）下り	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市中田町富士	2006	19	3.5	14.45	ボックスカルバート	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
299	08132-1-3-1	無名橋（56-8号）上り	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市中田町富士	2006	19	3.15	14.7	ボックスカルバート	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
300	08134-0-3-1	無名橋（１）56-24号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市福受町松下	1963	62	2.8	7	RC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
301	27089-0-3-1	無名函渠(56-3号橋)	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市若林西町門田	1972	53	2.5	21.25	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
302	27177-0-3-1	花園高架橋（下り）	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町新田	2010	15	121	7.75	鋼橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
303	27177-1-3-1	花園高架橋（上り）	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町新田	2010	15	127	7.75	鋼橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
304	27179-0-3-1	花園大橋(下り)	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町脇ノ田	2010	15	187.3	7.75	鋼橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
305	27179-1-3-1	花園大橋（上り）	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町脇ノ田	2010	15	187.3	7.75	鋼橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
306	27195-0-3-1	56-15号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市生駒町宝	2004	21	9.1	31.02	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
307	27195-1-3-1	56-16号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市生駒町宝	2004	21	9.1	21.9	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
308	27196-0-3-1	56-17号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町馬捨	2004	21	7.1	11.8	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
309	27196-1-3-1	56-18号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町馬捨	2004	21	7.1	11.8	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
310	27197-0-3-1	56-19号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町馬捨	2004	21	11.56	11.75	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
311	27197-1-3-1	56-20号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町馬捨	2004	21	11.56	11.8	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
312	27198-0-3-1	56-21号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町小平田	2010	15	11.9	34	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
313	27199-0-3-1	56-22号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市花園町観音山	2010	15	14.9	31.23	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
314	27200-0-3-1	56-23号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市吉原町里境	2010	15	11.9	26.5	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
315	27252-0-3-1	広福地下道	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市福受町松下	1970	不明	3.8	10.15	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ				○					○														2023.3	Ⅰ
316	29057-0-3-1	無名橋56-25号橋	主要地方道	名古屋岡崎線	豊田市福受町松下	2020	5	4.5	0.9	RC橋	2022	B	Ⅰ				○					○														2023.3	Ⅰ
317	02642-0-3-1	田籾橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市田籾町	1965	60	5	8.4	RC橋	2023	B	Ⅰ					○					○													2019.3	Ⅰ
318	02644-0-3-1	伊保堂橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市保見町六反田	1953	72	5.7	7	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																2021.3	Ⅱ
319	02645-0-3-1	殿貝津橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市貝津町鉄炮迫	1985	40	8.9	8.5	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ		○					○																2021.3	Ⅰ
320	02646-0-3-1	篭川橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市伊保町大鳥居	1961	64	58.67	7	RC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○													2019.3	Ⅱ
321	02646-1-3-1	篭川橋橋側歩道橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市伊保町大鳥居	1982	43	58.67	2.5	その他の橋梁	2023	C1	Ⅱ					○					○													2019.3	Ⅱ
322	02647-0-3-1	柳川橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市四郷町宮下河原	1927	98	4.34	9.26	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○				○	○											2021.3	Ⅱ
323	02648-0-3-1	東山橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市井上町５丁目	1920	105	4.15	10.84	RC橋	2020	M	Ⅲ		○					○						△	○	○								2021.3	Ⅲ
324	02649-0-3-1	波岩橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市平戸橋町	1977	48	6.6	21.03	ボックスカルバート	2020	B	Ⅰ		○					○																2021.3	Ⅰ
325	27201-0-3-1	田籾川２号橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市保見町井/向	2010	15	22.5	12.75	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																2021.3	Ⅰ
326	27202-0-3-1	大井橋	主要地方道	名古屋豊田線	豊田市保見町井/向	2014	11	32.6	15.75	PC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																2021.3	Ⅱ
327	05210-0-3-1	秋合橋（上り）	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町秋合	2002	23	21.3	8.5	PC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
328	05210-1-3-1	秋合橋（下り）	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町	2002	23	21.3	8.5	PC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
329	27056-0-3-1	無名函渠(6-3号橋)	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町秋合	2003	22	3.1	36.6	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ		○					○																2021.3	Ⅱ
330	27139-0-3-1	B41橋	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町	2005	20	200.2	9.6	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○				○																2022.3	Ⅱ
331	27140-0-3-1	B42橋	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町	2005	20	68	12.2	鋼橋	2021	B	Ⅰ			○				○																2022.3	Ⅰ
332	27141-0-3-1	B43橋	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町	2005	20	148.7	10	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○				○																2022.3	Ⅱ
333	27142-0-3-1	B44橋	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町	2005	20	120	7.5	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○				○																2022.3	Ⅱ
334	27143-0-3-1	B45橋	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町	2005	20	155	7.1	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○				○																2022.3	Ⅱ
335	27144-0-3-1	B46橋	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町	2005	20	170	7.2	鋼橋	2021	M	Ⅲ			○				○																2022.3	Ⅲ
336	27145-0-3-1	B47橋	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町	2005	20	145	7.9	鋼橋	2021	M	Ⅲ			○				○																2022.3	Ⅲ
337	27146-0-3-1	B48橋(下り)	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町秋合	2005	20	133.3	3.9	鋼橋	2021	B	Ⅰ			○				○																2022.3	Ⅰ

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
		漢字										対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2019（R1）	2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）			再判定実施年月	再判定区分
338	27146-1-3-1	B48橋(上り)	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町秋合	2005	20	133.3	3.9	鋼橋	2021	B	I			○				○																2022.3	I
339	27147-0-3-1	R6橋	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町	2005	20	36.4	12.2	RC橋	2021	B	I			○				○																2022.3	I
340	27148-0-3-1	B49橋(下り)	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町石坂	2005	20	30.3	3.33	鋼橋	2021	B	I			○				○																2022.3	I
341	27148-1-3-1	B49橋(上り)	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町石坂	2005	20	30.3	3.33	鋼橋	2021	B	I			○				○																2022.3	I
342	27149-0-3-1	B50橋	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町	2005	20	88	14.4	PC橋	2021	C1	II			○				○																2022.3	II
343	27150-0-3-1	B51橋(下り)	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町松崎	2005	20	70	4.3	RC橋	2021	B	I			○				○																2022.3	I
344	27150-1-3-1	B51橋(上り)	主要地方道	力石名古屋線	豊田市八草町松崎	2005	20	70	4.3	RC橋	2021	B	I			○				○																2022.3	I
345	02650-0-3-1	土橋高架橋(下り)	主要地方道	豊田安城線	豊田市土橋町２丁目	1973	52	342.5	10.5	鋼橋	2022	B	II				○					○						△	○	○				支承補修 ひび割れ補修	20,000	2023.3	II
346	02650-2-3-1	土橋高架橋（上り）	主要地方道	豊田安城線	豊田市土橋町2丁目	1973	52	327.9	10.5	鋼橋	2022	M	II				○					○						△	○	○				支承補修 塗装塗替	295,000	2023.3	II
347	02650-3-3-1	土橋高架橋取付階段（下り）	主要地方道	豊田安城線	豊田市土橋町２丁目	2010	15	17.6	2.3	鋼橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	I
348	02650-4-3-1	土橋高架橋取付階段（上り）	主要地方道	豊田安城線	豊田市土橋町３丁目	2010	15	18	2.17	鋼橋	2023		I					○					○													2019.3	I
349	02651-0-3-1	竜神橋(76-5号橋)	主要地方道	豊田安城線	豊田市大林町6	1979	46	7.45	21.2	ボックスカルバート	2020		I		○					○																2021.3	II
350	02652-0-3-1	上野橋	主要地方道	豊田安城線	豊田市上郷町２丁目	1975	50	14.14	19.2	ボックスカルバート	2024		I	○					○																	2025.3	I
351	08121-0-3-1	無名橋（76-4号橋）	主要地方道	豊田安城線	豊田市竜神町寺池	1971	54	5.9	20.24	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
352	08122-0-3-1	無名橋（76-6号橋）	主要地方道	豊田安城線	豊田市大林町8丁目	1964	61	2.85	20.2	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
353	08123-0-3-1	無名橋（76-7号橋）	主要地方道	豊田安城線	豊田市福受町道下	1965	60	2.6	8.6	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
354	27135-0-3-1	土橋高架側道橋下り(76-2号)	主要地方道	豊田安城線	豊田市鴻ノ巣町５丁目	1971	54	16	5.95	鋼橋	2020	M	II		○					○																2021.3	II
355	27136-0-3-1	土橋高架側道橋上り(76-3号)	主要地方道	豊田安城線	豊田市鴻ノ巣町５丁目	1971	54	16	6	鋼橋	2020	M	II		○					○																2021.3	II
356	27224-0-3-1	無名橋（76-8号橋）	主要地方道	豊田安城線	豊田市大林町4丁目	1964	61	4.1	20	ボックスカルバート	2024		I	○					○																	2025.3	I
357	02653-0-3-1	足助新橋	主要地方道	足助下山線	豊田市（足助町）近岡町藤ノ木	1974	51	61.88	11.5	PC橋	2022	M	I				○					○														2023.3	I
358	02654-0-3-1	野林橋	主要地方道	足助下山線	豊田市（足助町）篭林町	1958	67	12.6	4	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
359	02655-0-3-1	無名橋(77-1号橋)	主要地方道	足助下山線	豊田市（足助町）野林町辻	1959	66	3.3	12.85	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
360	02658-0-3-1	大伏橋	主要地方道	足助下山線	豊田市（下山村）大沼町大伏下	1968	57	3.65	4.03	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
361	02659-0-3-1	切山橋	主要地方道	足助下山線	豊田市（下山村）大沼町藤飛下	1965	60	3.7	10.75	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
362	02661-0-3-1	無名橋(77-4号橋)	主要地方道	足助下山線	豊田市（下山村）大沼町瀧坂	1960	65	4	6	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
363	02662-0-3-1	瀧坂橋	主要地方道	足助下山線	豊田市（下山村）大沼町瀧坂	1990	35	4.6	5.6	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
364	02664-0-3-1	原生橋	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町井山	1965	60	14.55	6.1	鋼橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
365	02665-0-3-1	無名橋(80-1号橋)	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町井山	1973	52	4	6.2	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
366	02666-0-3-1	無名橋(80-2号橋)	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町井山	1965	60	2.5	7.4	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
367	02667-0-3-1	無名橋(80-3号橋)	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町井山	1959	66	3.4	5.3	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
368	02668-0-3-1	山の神橋	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町井山	1966	59	9.7	6.5	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
369	02668-1-3-1	山の神橋橋側歩道橋	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町井山	1970	55	12.8	1.5	PC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
370	02669-0-3-1	松永橋	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町井山	1964	61	3.3	6.15	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
371	02671-0-3-1	野田橋	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町横川入	1980	45	7	5	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
372	02672-0-3-1	井山橋	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町横川入	1962	63	9.4	5	PC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
373	02673-0-3-1	無名橋(80-6号橋)	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町ｵｿﾉ	1987	38	4.2	5	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
374	27091-0-3-1	無名函渠(80-4号橋)	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町井山	1981	44	3.7	9.4	ボックスカルバート	2020	C1	I		○					○																2021.3	I
375	27259-0-3-1	無名函渠(80-8号橋)	主要地方道	東栄稲武線	豊田市（稲武町）稲武町横川入	1962	63	2.2	7.55	ボックスカルバート	2022	B	I				○					○														2023.3	II
376	27092-0-3-1	無名函渠(101-1号橋)	一般県道	月瀬上矢作線	豊田市大野瀬町	1998	27	4.1	9.9	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
377	02674-0-3-1	千足橋	一般県道	和合豊田線	豊田市千足町	1957	68	24.3	6	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
378	02674-1-3-1	千足橋橋側歩道橋	一般県道	和合豊田線	豊田市千足町	1978	47	26.2	2.3	鋼橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
379	08137-0-3-1	上橋・218-1号橋	一般県道	和合豊田線	みよし市打越町池下	1957	68	4.66	15.5	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
380	29067-0-3-1	一色橋	一般県道	和合豊田線	みよし市三好町	1970	不明	2.4	10.2	RC橋	2020		I		○					○																2021.3	I
381	02676-0-3-1	鴛鴨橋	一般県道	鴛鴨安城線	豊田市鴛鴨町小畔屋敷	1973	52	12.9	6	PC橋	2023	C1	II					○					○						△	○				橋面防水工	15,000	2019.3	II
382	02676-1-3-1	鴛鴨橋橋側歩道橋（上り）	一般県道	鴛鴨安城線	豊田市鴛鴨町小畔屋敷	1973	52	13.6	2	鋼橋	2023	C2	III					○					○						△	○				伸縮装置補修工	60,000	2019.3	I
383	02676-2-3-1	鴛鴨橋橋側歩道橋（下り）	一般県道	鴛鴨安城線	豊田市鴛鴨町小畔屋敷	1973	52	15.2	2	鋼橋	2023	C2	III					○					○						△	○				伸縮装置補修工	35,000	2024.3	I
384	02677-0-3-1	五月橋	一般県道	鴛鴨安城線	豊田市桝塚東町松下	1980	45	12.1	7	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
385	02678-0-3-1	栗寺橋	一般県道	鴛鴨安城線	豊田市桝塚東町松下	1980	45	25.5	7	PC橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
386	02679-0-3-2	清水橋	一般県道	米野木茚生線	みよし市（三好町）黒笹町前田	2000	25	11.5	16.1	PC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
387	02680-0-3-1	乙部橋	一般県道	米野木茚生線	みよし市（三好町）黒笹町乙部	1966	59	3.9	9.2	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○															2022.3	Ⅰ
388	02681-0-3-1	境川橋	一般県道	米野木茚生線	みよし市茚生町川原	1985	40	32.5	9.7	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○													2019.3	Ⅱ
389	27002-0-3-1	茚生橋(231-1号橋)	一般県道	米野木茚生線	みよし市茚生町後田	1959	66	2.7	9.9	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○															2022.3	Ⅰ
390	27003-0-3-1	宮前橋	一般県道	米野木茚生線	みよし市茚生町前田	2005	20	12	10	RC橋	2021	B	Ⅰ			○					○															2022.3	Ⅰ
391	02683-0-3-1	高台橋	一般県道	鴛鴨みよし線	豊田市永覚町中長根	1967	58	4.55	3.45	RC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
392	02684-0-3-1	互橋	一般県道	鴛鴨みよし線	豊田市西田町下家下	1974	51	12.5	7.6	PC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅱ
394	02688-0-3-1	豊越橋	一般県道	鴛鴨みよし線	みよし市打越町下鵠ノ巣	1987	38	42.3	16	鋼橋	2023	B	Ⅰ					○					○													2019.3	Ⅱ
395	04907-0-3-1	向山橋	一般県道	鴛鴨みよし線	豊田市鴛鴨町石川	1994	31	16.6	15.2	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○													2019.3	Ⅱ
396	08107-0-3-1	無名函渠(232-1号橋)	一般県道	鴛鴨みよし線	みよし市（三好町）打越町西池田	1976	49	3.8	21.5	ボックスカルバート	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
397	27093-0-3-1	コンクリート橋	一般県道	鴛鴨みよし線	豊田市本町石根	1971	54	2.1	19.27	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ			○					○															2022.3	Ⅰ
398	27094-0-3-1	無名函渠(234-2号橋)	一般県道	みよし沓掛線	みよし市（三好町）明知町兎林	1973	52	2.5	16.4	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ		○					○																	2021.3	Ⅱ
399	27171-0-3-1	無名函渠(234-1号橋)	一般県道	みよし沓掛線	みよし市明知町	1973	52	2.32	16.9	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ		○					○																	2021.3	Ⅱ
400	02693-0-3-1	家下橋	一般県道	岡崎豊明線	豊田市上郷町藪間	1972	53	18.7	16	PC橋	2023	S1	Ⅱ					○					○						△							2019.3	Ⅱ
401	02694-0-3-1	明治橋	一般県道	岡崎豊明線	豊田市上郷町１丁目	1966	59	9.05	16	PC橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
402	02695-0-3-1	鎌戸橋	一般県道	岡崎豊明線	豊田市和会町安古	1966	59	11.8	16.2	RC橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
403	02696-0-3-1	和会橋	一般県道	岡崎豊明線	豊田市和会町木ノ前	1966	59	12.6	16.1	PC橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
404	02697-0-3-1	御乗替橋	一般県道	岡崎豊明線	豊田市前林町西	1992	33	54.1	16	PC橋	2023	C1	Ⅱ					○					○													2019.3	Ⅱ
405	04655-0-3-1	畝部高架橋	一般県道	岡崎豊明線	豊田市畝部東町川端	1988	37	92.85	13.5	鋼橋	2021	B	Ⅱ			○					○						○	○								2022.3	Ⅱ
406	27004-0-3-1	志だれ橋(239-1号)	一般県道	岡崎豊明線	豊田市和会町荒子	1965	60	3.5	16.05	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
407	27005-0-3-1	無名函渠(239-2号)	一般県道	岡崎豊明線	豊田市若林東町雁股	1975	50	2.6	15.55	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
408	27006-0-3-1	西岡橋　239-3号橋	一般県道	岡崎豊明線	豊田市前林町西	1965	60	2.95	9.05	RC橋	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
409	27240-0-3-1	畝部西橋(239-4号)	一般県道	岡崎豊明線	豊田市畝部西町柳原	1985	40	2.4	16	ボックスカルバート	2022		Ⅰ				○					○														2023.3	Ⅰ
410	27241-0-3-1	阿三弥陀堂橋(239-5号橋)	一般県道	岡崎豊明線	豊田市畝部西町鳥居	1974	51	2.4	16	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ				○					○														2023.3	Ⅰ
411	27242-0-3-1	無名函渠(239-6号橋)	一般県道	岡崎豊明線	豊田市畝部西町北屋敷	1974	51	2.44	16	ボックスカルバート	2022	B	Ⅰ				○					○														2023.3	Ⅰ
412	27263-0-3-1	代官橋(239-7号橋)	一般県道	岡崎豊明線	豊田市本田町本田	1965	60	4.5	16.7	RC橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
413	02698-0-3-1	東橋	一般県道	加納東保見線	豊田市加納町上向イ田	1973	52	27	8.75	鋼橋	2021	B	Ⅰ			○					○			○	○											2022.3	Ⅰ
414	02699-0-3-1	西橋	一般県道	加納東保見線	豊田市加納町末石	1990	35	15.65	9.25	PC橋	2022	C1	Ⅱ				○					○														2023.3	Ⅱ
415	02700-0-3-1	加納橋	一般県道	加納東保見線	豊田市加納町藤山	1958	67	2.7	4.1	RC橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																2021.3	Ⅱ
416	02701-0-3-1	本徳橋	一般県道	加納東保見線	豊田市本徳町向山	1967	58	5.3	4.6	RC橋	2022	B	Ⅰ				○					○														2023.3	Ⅱ
417	02702-0-3-1	乙部橋	一般県道	加納東保見線	豊田市乙部町大沢	1985	40	6.46	5	PC橋	2020	B	Ⅰ		○					○																2021.3	Ⅰ
418	02704-0-3-1	無名橋(284-1号橋)	一般県道	宮上知立線	豊田市本新町5	1970	55	3.45	13.3	ボックスカルバート	2020	C1	Ⅱ		○					○																2021.3	Ⅱ
419	02705-0-3-1	前田橋	一般県道	宮上知立線	豊田市本地町１０	2006	19	10.9	15	PC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
420	02706-0-3-1	乙尾橋	一般県道	宮上知立線	豊田市上丘町大坪	1978	47	12.6	9.75	PC橋	2022	B	Ⅰ				○					○														2023.3	Ⅰ
423	02708-0-3-1	堤川橋	一般県道	宮上知立線	豊田市大島町旭	1977	48	6.5	9.1	PC橋	2022	M	Ⅱ				○					○														2023.3	Ⅱ
424	02710-0-3-1	駒新橋	一般県道	宮上知立線	豊田市駒新町金山	1974	51	66.8	11.12	鋼橋	2021	M	Ⅱ			○					○						△									2022.3	Ⅱ
425	02711-0-3-1	丘越橋	一般県道	宮上知立線	みよし市（三好町）打越町	1980	45	40.3	16	鋼橋	2022	C1	Ⅱ				○					○														2023.3	Ⅱ
426	27096-0-3-1	無名函渠(284-4号橋)	一般県道	宮上知立線	みよし市打越町山/越	1979	46	3.8	13.15	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ			○					○															2022.3	Ⅱ
427	27165-0-3-1	無名橋(284-2号橋)	一般県道	宮上知立線	豊田市大島町旭	不明	不明	2.5	8.5	RC橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
428	27265-0-3-1	284-6号	一般県道	宮上知立線	豊田市本新町８丁目	1965	60	3.55	7.9	RC橋	2024		Ⅰ	○					○						△	○										2025.3	Ⅰ
429	27266-0-3-1	284-7号	一般県道	宮上知立線	豊田市堤町上町	1965	60	2.1	11.2	RC橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
430	02713-0-3-1	花枕橋(288-1号)	一般県道	豊田安城自転車道線	豊田市花本町横枕	1992	33	18.4	3.2	PC橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
431	04656-0-3-1	無名橋(288-2号)	一般県道	豊田安城自転車道線	豊田市水源町	1983	42	18.2	3	PC橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅰ
432	04657-0-3-1	無名橋(288-3号)	一般県道	豊田安城自転車道線	豊田市渡刈町	1982	43	17.8	3	PC橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
433	04659-0-3-1	舛岩下橋	一般県道	豊田安城自転車道線	豊田市平和町	1988	37	23	3	鋼橋	2024		Ⅰ	○					○																	2025.3	Ⅱ
434	04660-0-3-1	舛岩上橋	一般県道	豊田安城自転車道線	豊田市平和町	1988	37	45	3	鋼橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
435	04661-0-3-1	阿相橋	一般県道	豊田安城自転車道線	豊田市平和町	1987	38	22	3	鋼橋	2024		Ⅱ	○					○																	2025.3	Ⅱ
436	27097-0-3-1	無名橋(288-4号橋)	一般県道	豊田安城自転車道線	豊田市永覚町	1975	50	3.2	3.27	鋼橋	2020	C1	Ⅱ		○					○																	2021.3	Ⅱ

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
437	27137-0-3-1	無名橋(288-5号橋)	一般県道	豊田安城自転車道線	豊田市広美町高根	1979	46	15.06	3	鋼橋	2020	M	II		○					○																2021.3	II
438	08085-0-3-1	蘭橋	一般県道	蘭鍛埜線	豊田市（下山村）蘭町神田	1997	28	8.7	7	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
439	02714-0-3-1	落合橋（337-1号橋）	一般県道	作手菅沼平瀬線	豊田市（下山村）宇連野町	1964	61	5.6	3.9	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
440	02715-0-3-1	宮柳橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	豊田市（下山村）宇連野町	1963	62	11.6	5.5	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
441	02716-0-3-1	宮前橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	豊田市（下山村）宇連野町	1966	59	4.6	3.2	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
442	02717-0-3-1	滝見橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	豊田市（下山村）野原町	1982	43	19.06	7	PC橋	2022	C1	II				○					○					△	△					塗装塗替 伸縮装置取替	10,000	2023.3	II
443	02875-0-3-1	社道橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	豊田市（下山村）野原町五良田	1967	58	9.1	3.5	鋼橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
444	08038-0-3-1	大林橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	豊田市（下山村）野原町五良田	1956	69	19.7	5	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
445	08112-0-3-1	栃立橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	豊田市（下山村）栃立町笹原	1966	59	2.4	3	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
446	27166-0-3-1	上成瀬橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	豊田市（下山村）栃立町	1968	57	2.5	4	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
447	27167-0-3-1	立岩橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	豊田市（下山村）立岩町ﾋﾗｸﾘ	1971	54	2.5	3.1	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
448	27249-0-3-1	笹釜橋(337-2号)	一般県道	作手菅沼平瀬線	豊田市（下山村）栃立町笹原	1996	29	2.9	3.2	ボックスカルバート	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
449	02720-0-3-1	上平橋(338-1号橋)	一般県道	花沢桑原線	豊田市長沢町上前田	1967	58	2.7	8.68	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
451	02722-0-3-1	無名橋(338-4号橋)	一般県道	花沢桑原線	豊田市長沢町イレウ	1988	37	3.8	4.3	ボックスカルバート	2024		I	○					○																	2025.3	I
452	02723-0-3-1	無名橋(338-5号橋)	一般県道	花沢桑原線	豊田市長沢町障子ヶ入	1963	62	3.3	4.5	RC橋	2020		I		○					○																2021.3	I
453	02724-0-3-1	滝脇橋	一般県道	花沢桑原線	豊田市滝脇町大石	1987	38	5.5	6.4	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
454	02725-0-3-1	川向橋	一般県道	花沢桑原線	豊田市加茂川町	1957	68	27.1	4.5	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
455	27164-0-3-1	無名橋(338-3号橋)	一般県道	花沢桑原線	豊田市（下山村）長沢町中ノ平	1964	61	5.6	8.74	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
456	27206-0-3-1	新花沢橋	一般県道	花沢桑原線	豊田市（下山村）花沢町	2014	11	24	10	PC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
457	27207-0-3-1	新長沢橋	一般県道	花沢桑原線	豊田市長沢町	2014	11	29.2	10.4	PC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
458	02726-0-3-1	長沢橋	一般県道	長沢東蔵前線	豊田市長沢町冷畑	1959	66	23	5.5	RC橋	2021	C1	II			○					○																2022.3	II
459	02727-0-3-1	渡合小橋	一般県道	細川豊田線	豊田市渡合町3丁目	1947	78	3.7	5.6	RC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
460	02728-0-3-1	下野見橋	一般県道	細川豊田線	豊田市室町6	1960	65	7.8	8.2	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
461	02729-0-3-1	野見沢橋	一般県道	細川豊田線	豊田市野見山町４丁目	1933	92	13.6	10.8	RC橋	2023	S1	II					○					○													2019.3	II
462	02730-0-3-1	広川橋	一般県道	細川豊田線	豊田市広川町５丁目	1974	51	12	11	PC橋	2023	B	I					○					○				△	○								2019.3	I
463	02731-0-3-1	半崎橋	一般県道	細川豊田線	豊田市広川町5丁目	1974	51	17.9	10.5	PC橋	2023	M	II					○					○				△	○								2019.3	II
464	02732-0-3-1	水間橋	一般県道	細川豊田線	豊田市水間町6丁目	1976	49	19.04	14.3	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
465	02733-0-3-1	岩本橋	一般県道	細川豊田線	豊田市百々町１丁目	1954	71	8	6	RC橋	2023	C1	II					○					○					○	○	○				床版断面修復	5,000	2024.3	II
466	02734-0-3-1	天王橋	一般県道	細川豊田線	豊田市扶桑町4丁目	1962	63	5	6.2	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
467	29061-0-3-1	平戸橋	一般県道	細川豊田線	豊田市平戸橋町馬場瀬	1936	89	133.75	7.5	鋼橋	2024		II						○						△	○	○									2025.3	II
468	29062-0-3-1	平戸橋橋側歩道橋	一般県道	細川豊田線	豊田市平戸橋町馬場瀬	1973	52	156	2	鋼橋	2024		II			○			○																	2025.3	II
469	02735-0-3-1	巴新橋	一般県道	加茂川志賀線	豊田市中垣内町元屋敷	1988	37	74.8	9.75	鋼橋	2023	B	I					○					○													2019.3	II
470	02737-0-3-1	広沢橋	一般県道	則定豊田線	豊田市矢並町香沢	1981	44	11	8	PC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
471	02738-0-3-1	無名橋(343-2号橋)	一般県道	則定豊田線	豊田市矢並町法沢	1968	57	3.3	8.8	RC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
472	02739-0-3-1	市木橋	一般県道	則定豊田線	豊田市市木町西山	1975	50	20.6	7	鋼橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
473	02739-1-3-1	市木橋橋側歩道橋（下り）	一般県道	則定豊田線	豊田市市木町西山	1994	31	20.6	2.45	鋼橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
474	02739-2-3-1	市木橋橋側歩道橋（上り）	一般県道	則定豊田線	豊田市市木町1丁目	1981	44	20.6	2	鋼橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	I
475	02740-0-3-2	高橋(下り)	一般県道	則定豊田線	豊田市寺部町５丁目	2016	9	223.6	10.75	鋼橋	2024		I			○			○																	2025.3	I
476	02740-1-3-2	高橋(上り)	一般県道	則定豊田線	豊田市寺部町５丁目	2019	6	223.6	10.75	鋼橋	2024		I			○			○																	2025.3	I
477	08080-0-3-1	無名橋（343-1号橋）	一般県道	則定豊田線	豊田市矢並町香沢	1988	37	8.9	7	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
478	27007-0-3-2	安永川橋（下り）	一般県道	則定豊田線	豊田市日ノ出町１丁目	2016	9	25	11.6	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	II
479	27007-1-3-1	安永川橋（上り）	一般県道	則定豊田線	豊田市日之出町１丁目	2019	6	25	11.35	PC橋	2023	C1	II			○		○					○													2022.3	I
480	27261-0-3-1	343-4号橋	一般県道	則定豊田線	豊田市寺部５丁目	2016	9	7.9	24.3	RC橋	2023	C1	II			○		○					○													2022.3	II
481	29065-0-3-1	無名函渠（343-5号橋）	一般県道	則定豊田線	豊田市則定町小畑	2008	17	3.14	14.15	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
482	29066-0-3-1	無名函渠（343-6号橋）	一般県道	則定豊田線	豊田市則定町前田	1980	不明	3.35	10.45	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
483	02741-0-3-1	西樫尾橋	一般県道	久木中金線	豊田市（足助町）西樫尾町広見	1986	39	14.1	9	PC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
484	02742-0-3-1	中立橋	一般県道	久木中金線	豊田市（足助町）中立町森前	1984	41	6.9	7.1	ボックスカルバート	2024		II	○					○																	2025.3	II
485	02744-0-3-1	御料林橋	一般県道	久木中金線	豊田市（足助町）井ノ口町三ヶ足	1992	33	6.7	8.7	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
486	02745-0-3-1	官林橋	一般県道	久木中金線	豊田市（足助町）葛町追平	1994	31	8.2	7.1	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
487	02746-0-3-1	小白見橋	一般県道	久木中金線	豊田市（足助町）中金町日影	1989	36	4.08	9.25	ボックスカルバート	2024		I	○					○																	2025.3	I
488	02747-0-3-1	三足橋	一般県道	久木中金線	豊田市（足助町）中立町磆羅	1995	30	21.25	19.49	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
489	04909-0-3-1	城見橋	一般県道	久木中金線	豊田市中金町日影	1994	31	3.44	14.1	ボックスカルバート	2024		I	○					○																	2025.3	I
490	27101-0-3-1	無名函渠(344-1号橋)	一般県道	久木中金線	豊田市西樫尾町	1984	41	4.8	9	ボックスカルバート	2024		II	○					○																	2025.3	II
491	02748-0-3-1	新岩倉橋	一般県道	中金百々線	豊田市中金町山之神	1987	38	8.2	8.2	PC橋	2023	M	II					○					○													2019.3	I
492	02749-0-3-1	成合橋（345-1号）	一般県道	中金百々線	豊田市成合町ｸﾅｼ	1981	44	7.1	12.65	RC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
493	02751-0-3-1	樫山橋	一般県道	中金百々線	豊田市上高町峯	1988	37	10.2	9.9	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
494	02752-0-3-1	定井橋	一般県道	中金百々線	豊田市小呂町定井	1986	39	11.3	8.65	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	II
495	02753-0-3-1	寺下橋	一般県道	中金百々線	豊田市寺下町冷田	1984	41	13.3	7	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
496	27264-0-3-1	沢尻橋	一般県道	中金百々線	豊田市滝見町沢尻	1977	48	4.4	9.2	ボックスカルバート	2023	B	I					○					○													2019.3	I
497	02756-0-3-1	青木橋	一般県道	西中山越戸停車場線	豊田市青木町４丁目	1993	32	16.1	7	PC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
498	02756-1-3-1	青木橋橋側歩道橋	一般県道	西中山越戸停車場線	豊田市青木町4丁目	1987	38	28.7	2	鋼橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
499	02757-0-3-1	宇津木橋	一般県道	西中山越戸停車場線	豊田市花本町宇津木	1940	85	7	3.15	RC橋	2022	C1	II				○					○													断面修復 塗替塗装	4,000	2023.3	II
500	02757-1-3-1	宇津木橋橋側歩道橋	一般県道	西中山越戸停車場線	豊田市花本町宇津木	1987	38	7.7	2	鋼橋	2022		I				○					○		○	○											2023.3	I
501	08090-0-3-1	猿藤橋	一般県道	西中山越戸停車場線	豊田市豊田市御船町待井	2008	17	17.6	9.75	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
502	02758-0-3-1	瀬戸田橋	一般県道	深見亀首線	豊田市猿投町瀬戸田	1977	48	19.34	11.88	PC橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
503	02759-0-3-1	大橋	一般県道	深見亀首線	豊田市猿投町瀬戸田	1966	59	10.6	15.1	RC橋	2024		II	○					○						△	○										2025.3	II
504	02760-0-3-1	無名橋（349-1号橋）	一般県道	深見亀首線	豊田市猿投町樋泉	1965	60	2.1	6.7	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
505	02761-0-3-1	谷川橋	一般県道	深見亀首線	豊田市舞木町東浦	1966	59	3.5	5.9	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
506	02762-0-3-1	境橋	一般県道	深見亀首線	豊田市亀首町横枕	1967	58	3.05	9.2	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
507	02763-0-3-1	北一色橋	一般県道	北一色東広瀬線	豊田市（藤岡町）北一色町山洞	1985	40	6.1	9.8	PC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
508	02764-0-3-1	大河原橋	一般県道	北一色東広瀬線	豊田市（藤岡）藤岡飯野町五釜	1973	52	24.6	8.5	鋼橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
509	02765-0-3-1	興亜橋	一般県道	北一色東広瀬線	豊田市（藤岡町）田茂平町川端	1975	50	31.15	8.5	鋼橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
510	02766-0-3-1	安良田橋	一般県道	北一色東広瀬線	豊田市西広瀬町安良田	1974	51	29.5	7	鋼橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
511	05107-0-3-1	広梅橋	一般県道	北一色東広瀬線	豊田市西広瀬町市場	1999	26	76.669	12	鋼橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
512	27008-0-3-1	無名函渠(350-1号橋)	一般県道	北一色東広瀬線	豊田市（藤岡町）藤岡飯野町平畑	1985	40	3.55	4	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
513	27233-0-3-1	無名函渠(350-2号橋)	一般県道	北一色東広瀬線	豊田市（藤岡町）北一色町洞口	1981	44	3.15	9.3	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																2021.3	I
514	27235-0-3-1	無名函渠(350-3号橋)	一般県道	北一色東広瀬線	豊田市（藤岡町）田茂平町南畑	1983	42	7	6.5	ボックスカルバート	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
515	02769-0-3-1	上郷橋	一般県道	上仁木明智線	豊田市（小原村）東郷町	1974	51	5.9	8.5	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
516	02770-0-3-1	無名橋１（351-2号橋）	一般県道	上仁木明智線	豊田市（小原村）東郷町	1974	51	5	7	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	I
517	02771-0-3-1	無名橋２（351-3号橋）	一般県道	上仁木明智線	豊田市（小原村）東郷町樋口	1977	48	4.25	7.45	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
518	02772-0-3-1	中郷橋	一般県道	上仁木明智線	豊田市（小原村）東郷町	1974	51	18.55	8	鋼橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
519	02773-0-3-1	無名橋３（351-4号橋）	一般県道	上仁木明智線	豊田市（小原村）東郷町樋口	1974	51	4	8.1	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
520	02774-0-3-1	無名橋４（351-5号橋）	一般県道	上仁木明智線	豊田市（小原村）東郷町仲平上	1974	51	4.7	5.3	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
521	02776-0-3-1	五六橋	一般県道	上仁木明智線	豊田市（小原村）東郷町野田ヶ平	1973	52	12.64	9.8	PC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
522	08117-0-3-1	無名橋５（351-6号）	一般県道	上仁木明智線	豊田市（小原村）東郷町仲平下	1974	51	4.55	4.55	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
523	02777-0-3-2	太田橋	一般県道	上渡合土岐線	豊田市（藤岡町）上渡合町大畑	1999	26	20.4	10	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
524	02781-0-3-1	白川橋	一般県道	上渡合土岐線	豊田市（藤岡町）白川町引地	1959	66	8.05	10.33	PC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
525	02782-0-3-1	共栄橋	一般県道	上渡合土岐線	豊田市（藤岡町）白川町神田	1973	52	9.8	8.8	PC橋	2024		I	○					○							△	○									2025.3	I
526	02783-0-3-1	向橋	一般県道	上渡合土岐線	豊田市（藤岡町）西市野々町中島	1979	46	5.1	8.6	ボックスカルバート	2024		I	○					○																	2025.3	I
527	02784-0-3-1	西市野々橋	一般県道	上渡合土岐線	豊田市（藤岡町）西市野々町	1974	51	38.8	8.75	鋼橋	2021	M	II			○					○															2022.3	II
528	08075-0-3-1	白川中橋	一般県道	上渡合土岐線	豊田市（藤岡町）白川町藪下	2002	23	14	9.75	PC橋	2023	B	I					○					○				○									2019.3	I
529	08078-0-3-1	西平橋	一般県道	上渡合土岐線	豊田市（藤岡町）上渡合町	1997	28	11	10	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
530	08083-0-3-1	堂橋	一般県道	上渡合土岐線	豊田市（藤岡町）上渡合町前田	1999	26	9.45	10	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
531	08084-0-3-1	睦坂橋	一般県道	上渡合土岐線	豊田市（藤岡町）白川町神田	2007	18	8.84	12.6	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
532	02785-0-3-1	大平橋	一般県道	大平折平線	豊田市（小原村）大平町更田前	1995	30	7.75	9.25	PC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
533	02786-0-3-1	陣出橋	一般県道	大平折平線	豊田市（藤岡町）三箇町	1959	66	5.27	3.65	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			再判定実施年月	再判定区分
534	02787-0-3-1	大橋	一般県道	大平折平線	豊田市（藤岡町）白川町	1990	35	18.8	5.4	PC橋	2023	M	II					○					○														2019.3	II
535	27009-0-3-1	白山橋	一般県道	大平折平線	豊田市大平町	1989	36	8.2	4.5	PC橋	2021		I			○					○																2022.3	I
536	02788-0-3-1	無名橋(354-1号橋)	一般県道	平畑土岐線	豊田市（小原村）樗俣町	1973	52	12.7	4	PC橋	2022	B	I				○					○															2023.3	I
537	02789-0-3-1	丹波橋（西丹波橋）	一般県道	平畑土岐線	豊田市（小原村）西丹波町	1960	65	4.5	4	RC橋	2021	B	I			○					○																2022.3	I
538	02790-0-3-1	水音橋	一般県道	平畑土岐線	豊田市（小原村）西丹波町	1974	51	9.46	6.25	PC橋	2021	B	I			○					○																2022.3	I
539	02791-0-3-1	鱸城橋	一般県道	平畑土岐線	豊田市（小原村）市場町	1986	39	26.5	8.75	PC橋	2023	C1	II					○					○														2019.3	II
540	02792-0-3-1	田代橋	一般県道	平畑土岐線	豊田市（小原村）小原田代町釜ケ洞	1960	65	2.7	3.4	RC橋	2021	B	I			○					○																2022.3	I
541	27010-0-3-1	無名函渠(354-2号橋)	一般県道	平畑土岐線	豊田市（小原村）西丹波町カジャ前	1960	65	2.4	4.4	ボックスカルバート	2021	C1	II			○					○																2022.3	II
542	02793-0-3-1	国境橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市（旭町）上中町	1961	64	5	5	RC橋	2024		II	○					○																		2025.3	II
543	02794-0-3-1	無名橋(355-1号橋)	一般県道	島崎豊田線	豊田市（小原村）樗俣町	1961	64	3.1	4.1	RC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
544	02795-0-3-1	無名橋(355-2号橋)	一般県道	島崎豊田線	豊田市（小原村）樗俣町	1961	64	3	4	RC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
545	02796-0-3-1	無名橋(355-3号橋)	一般県道	島崎豊田線	豊田市（小原村）樗俣町	1961	64	2.1	4.05	RC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
546	02797-0-3-1	有平橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市（旭町）有間町	1990	35	193	9.75	鋼橋	2022	C1	II				○					○															2023.3	II
547	02798-0-3-1	笹戸小橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市（旭町）笹戸町寺田	1998	27	17	5	PC橋	2022	B	I				○					○		○	○												2023.3	I
548	02799-0-3-1	市平橋（１）	一般県道	島崎豊田線	豊田市（旭町）市平町中根	1988	37	4	4.2	RC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
549	02800-0-3-1	丸山橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市（足助町）月原町丸山	1966	59	5.45	4.5	RC橋	2022	B	I				○					○															2023.3	I
550	02801-0-3-1	月原橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市（足助町）月原町	1973	52	7.34	3.5	PC橋	2022	B	I				○					○															2023.3	I
551	02802-0-3-1	川上橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市（足助町）月原町安ノ平	1966	59	4.1	4	RC橋	2024		I	○					○																		2025.3	I
552	02803-0-3-1	落合橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市（足助町）月原町	1934	91	23.1	4.7	RC橋	2022	B	I				○					○		○	○												2023.3	I
553	02804-0-3-1	羽根ヶ瀬橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市（足助町）月原町	1973	52	10	4.5	鋼橋	2024		II	○					○																		2025.3	II
554	02805-0-3-1	摺小橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市（足助町）月原町	1930	95	40.2	4.2	鋼橋	2022	C1	II				○					○		○	○												2023.3	II
555	02806-0-3-1	発電所水路橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市（足助町）月原町丸竹	1931	94	11.5	5.55	RC橋	2024		II	○					○																		2025.3	II
556	02807-0-3-1	国附橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市国附町上高瀬	1960	65	2	7.6	ボックスカルバート	2024		I	○					○																		2025.3	I
557	02808-0-3-1	宮下橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市国附町椀子	1960	65	5.2	4.1	RC橋	2022	C1	II				○					○															2023.3	II
558	02809-0-3-1	土橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市石野町下谷下	1966	59	6	6.5	RC橋	2022	B	I				○					○															2023.3	I
559	02810-0-3-1	鎮平橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市勘八町長根	1977	48	26	7.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○		○	○												2023.3	II
560	02810-1-3-1	鎮平橋歩道橋	一般県道	島崎豊田線	豊田市勘八町長根	1929	96	19	3.9	鋼橋	2022	C1	II				○					○															2023.3	II
561	04905-0-3-1	沢中川管渠(355-7号橋)	一般県道	島崎豊田線	豊田市（旭町）池島町雛座	1992	33	3.12	10.1	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
562	08120-0-3-1	無名橋(355-6号橋)	一般県道	島崎豊田線	豊田市（旭町）笹戸町南山	1972	53	2.8	4.35	RC橋	2020	C1	II		○					○							△										2021.3	II
563	27109-0-3-1	無名橋(355-10号橋)	一般県道	島崎豊田線	豊田市東広瀬町	1966	59	2	8.35	RC橋	2020	C1	II		○					○																	2021.3	II
564	27110-0-3-1	無名函渠(355-11号橋)	一般県道	島崎豊田線	豊田市東広瀬町城下	1976	49	2.5	21	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																	2021.3	II
565	27138-0-3-1	市平橋（２）	一般県道	島崎豊田線	豊田市（旭町）市平町長洞	1993	32	20	6	PC橋	2020	C2	III		○					○							△	○	○								2021.3	III
566	02812-0-3-1	無名橋(356-2号橋)	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（稲武町）押山町	1977	48	5.1	4.4	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
567	02814-0-3-1	無名橋(356-4号橋)	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（稲武町）押山町	1977	48	3.1	2.95	RC橋	2020	C1	II		○					○																	2021.3	II
568	02815-0-3-1	宮古橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（稲武町）押山町社瀬	1960	65	57.53	6	RC橋	2022	C1	II				○					○		○	○												2023.3	II
569	02816-0-3-1	真弓橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（稲武町）川手町ｼﾀｼﾛ	1958	67	20.7	7.35	RC橋	2022	B	I				○					○		○	○												2023.3	I
570	02817-0-3-1	城ノ上橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（稲武町）川手町シロノ上	1971	54	28.6	6	鋼橋	2022	C1	II				○					○						△		○				支承補修 塗装塗替	20,000	2023.3	II
571	02818-0-3-1	郡界橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（稲武町）川手町ｳﾄｳ	1973	52	26.5	8.5	鋼橋	2022	M	II				○					○															2023.3	II
572	02819-0-3-1	吉原２号橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町吉原	1978	47	10.42	9.4	PC橋	2024		II	○					○																		2025.3	II
573	02820-0-3-1	小吹沢橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町鳩吹	1963	62	7.3	6.5	PC橋	2022	B	I				○					○			○												2023.3	I
574	02821-0-3-1	駒山橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町	1968	57	13.5	8	PC橋	2022	C1	II				○					○															2023.3	II
575	02822-0-3-1	2号溝橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町押出	1971	54	5.3	7.6	PC橋	2024		II	○					○																		2025.3	II
576	02823-0-3-1	１号溝橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町大道	1971	54	10.4	6.5	PC橋	2022	C1	II				○					○															2023.3	II
577	02824-0-3-1	中切橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町大道	1970	55	50	6	鋼橋	2023	M	II					○				○															2019.3	II
578	02825-0-3-1	堤澤橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町下ﾀ手裏	1970	55	45.6	6	鋼橋	2022	M	II				○					○			△	○											2023.3	II
579	02826-0-3-1	第二和戸橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町下ﾀ手裏	1969	56	32.6	6	鋼橋	2022	C1	II				○					○							△								2023.3	II
580	02827-0-3-1	第一和戸橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町前林	1969	56	46.4	6.5	鋼橋	2023	C1	II					○					○														2019.3	II
581	02828-0-3-1	黒谷橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町前林	1969	56	74	6	鋼橋	2022	C2	III				○					○						△		○				断面修復 塗装塗替	75,000	2023.3	III

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)			再判定実施年月	再判定区分
582	02829-0-3-1	旭大橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町西久保	1969	56	202.4	6	鋼橋	2020	C1	III		○					○					△	○	○	○								2021.3	III
583	02830-0-3-1	樫平橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）閑羅瀬町ｶﾝﾋﾗ	1970	55	28.6	6	鋼橋	2022	C1	II				○					○						△		○				塗替塗装	30,000	2023.3	II
584	02831-0-3-1	槙平橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）閑羅瀬町槙平	1991	34	51	6	鋼橋	2023	M	II					○					○													2019.3	II
585	02832-0-3-1	松根橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）閑羅瀬町松根	1962	63	7.4	7.1	RC橋	2024		II	○					○						△	○										2025.3	II
586	02833-0-3-1	城山橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）時瀬町城山	1958	67	7.5	7	RC橋	2022	C1	II				○					○													2023.3	II
587	02834-0-3-1	発電所橋	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）時瀬町小豆蔵連	1977	48	9.5	6.8	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
588	04663-0-3-1	無名橋（桟橋）	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）牛地町鳩吹	1985	40	15	3.6	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
589	08077-0-3-1	無名橋（356-9号橋）	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）閑羅瀬町槙平	1966	59	11.5	7	PC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
590	08118-0-3-1	無名橋(356-10号橋)	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（旭町）時瀬町須川原	1977	48	4.2	6.25	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
591	27111-0-3-1	無名函渠(356-5号橋)	一般県道	大野瀬小渡線	豊田市（稲武町）川手町	1980	45	2.4	7.9	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	B	I		○					○																2021.3	I
592	02835-0-3-1	無名橋(357-2橋)	一般県道	平沢御蔵線	豊田市（足助町）御蔵町末永	1984	41	4.83	8.95	RC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
593	02836-0-3-1	畑中橋(357-3号橋)	一般県道	平沢御蔵線	豊田市（足助町）御蔵町神出	1968	57	3.6	8.95	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
594	02837-0-3-1	釜ノ口橋（357-1号橋）	一般県道	平沢御蔵線	豊田市（足助町）万根町油ノ木	1968	57	5.25	5.9	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	B	I		○					○																2021.3	I
595	04931-0-3-1	御蔵沢橋	一般県道	平沢御蔵線	豊田市（足助町）御蔵町寺ノ下	1995	30	7	9.25	PC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
596	27011-0-3-1	五倫沢橋	一般県道	平沢御蔵線	豊田市（足助町）小町五倫	1997	28	6.86	10.15	PC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
597	27232-0-3-1	大河原二ノ沢橋(357-4号橋)	一般県道	平沢御蔵線	豊田市（足助町）御蔵町寺ノ下	1995	30	3.75	9.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021		I			○					○															2022.3	I
598	27248-0-3-1	無名函渠（357-5号橋）	一般県道	平沢御蔵線	豊田市（足助町）小町木用	1991	34	2.05	17.3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2022	B	I				○					○														2023.3	II
599	02838-0-3-1	摺橋	一般県道	月原近岡線	豊田市（足助町）摺町姫子	1957	68	3	2.6	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
600	02839-0-3-1	落橋	一般県道	月原近岡線	豊田市（足助町）摺町神皿田	1969	56	3.16	6.79	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
601	02840-0-3-1	落合橋	一般県道	月原近岡線	豊田市（足助町）中立町浜居場	1966	59	4.44	4	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
602	02841-0-3-1	中野橋	一般県道	月原近岡線	豊田市（足助町）中立町仏供田	1966	59	6.4	4.5	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
603	02843-0-3-1	摺小橋	一般県道	月原近岡線	豊田市（足助町）中立町神ノ木	1996	29	8.19	7.3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	B	I		○					○																2021.3	I
604	02845-0-3-1	長洞橋	一般県道	月原近岡線	豊田市（足助町）井ノ口町青木	1971	54	4.4	4.95	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
605	08037-0-3-1	鹿田橋	一般県道	月原近岡線	豊田市（足助町）中立町鹿田	1963	62	8.3	5	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
606	02847-0-3-1	雲晴橋	一般県道	坂上田振線	豊田市田振町長走	1995	30	59	9.25	鋼橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
607	05183-0-3-1	記念橋	一般県道	坂上田振線	豊田市（足助町）栃本町神奥	2001	24	37.5	9.25	鋼橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
608	27001-0-3-1	平成矢元橋	一般県道	坂上田振線	豊田市（足助町）栃本町矢元	2011	14	47.8	9.25	鋼橋	2024		I	○					○																	2025.3	II
609	05214-0-3-1	下河内橋	一般県道	坂上大内線	豊田市大内町	1999	26	20	9.9	PC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
610	05215-0-3-1	宮口橋	一般県道	坂上大内線	豊田市坂上町	1998	27	15.2	11.4	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	II
611	27117-0-3-1	大津橋(360-1号橋)	一般県道	坂上大内線	豊田市豊松町	1999	26	11.7	9.3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2020	M	II		○					○																2021.3	II
612	27221-0-3-1	小玉石橋	一般県道	坂上大内線	豊田市豊松町家下	2001	24	7	11.55	PC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
613	02850-0-3-1	豊栄橋	一般県道	坂上花沢線	豊田市坂上町田面	1962	63	23	5.5	RC橋	2022	C1	II				○					○						△						断面修復 伸縮装置補修	5,000	2023.3	II
614	02851-0-3-1	天下峯橋	一般県道	坂上花沢線	豊田市坂上町若林	1986	39	5.25	3.5	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
615	02852-0-3-1	日明橋	一般県道	坂上花沢線	豊田市坂上町日向	1965	60	7.1	6.6	RC橋	2022		I				○					○														2023.3	I
616	02853-0-3-1	無名橋（361-1号橋）	一般県道	坂上花沢線	豊田市坂上町井ノ沢	1960	65	3	4.1	RC橋	2024		I	○					○						△	○										2025.3	I
617	02854-0-3-1	宝見橋	一般県道	坂上花沢線	豊田市（下山村）花沢町葦原	1963	62	6.4	5.4	RC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
618	02855-0-3-1	松本橋	一般県道	坂上花沢線	豊田市（下山村）花沢町東松本	1965	60	2.6	5.19	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
619	27239-0-3-1	新宝見橋	一般県道	坂上花沢線	豊田市（下山村）花沢町　ウツキフ	1985	40	11.7	6.5	PC橋	2024		I	○					○																	2025.3	I
620	02856-0-3-1	坂口橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（下山村）大沼町猫洞	1959	66	3.65	7.1	RC橋	2020	B	II		○					○																2021.3	II
621	02858-0-3-1	簗瀬橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（下山村）平瀬町簗瀬	1959	66	6	4.1	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
622	02859-0-3-1	三又沢橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（下山村）平瀬町下辺当	1959	66	3.3	4	RC橋	2020		I		○					○																2021.3	I
623	02860-0-3-1	平瀬橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（下山村）平瀬町下辺当	1959	66	5.2	4.7	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
624	02861-0-3-1	油草橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（下山村）平瀬町油草	1967	58	9.5	4.5	鋼橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
625	02862-0-3-1	熊倉橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（下山村）平瀬町油草	1967	58	9	4	鋼橋	2023	M	II					○					○						△								2019.3	II
626	02863-0-3-1	村界橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（下山村）大沼町奥山	1966	59	9.8	4.5	鋼橋	2022	M	II				○					○														2023.3	II
627	02866-0-3-1	無名橋（362-3号橋）	一般県道	大沼足助線	豊田市（足助町）四ツ松町	1961	64	2.8	2.8	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
628	02867-0-3-1	日栄橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（足助町）四ツ松町十明山	1966	59	4.7	4.2	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
629	02868-0-3-1	字界橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（足助町）四ツ松町	1966	59	4.5	7.2	RC橋	2020	C2	III		○					○							○	○								2021.3	III

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）			再判定実施年月	再判定区分
630	02869-0-3-1	記念橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（足助町）戸中町オヤケ道上	1959	66	6.3	5	PC橋	2020		I		○					○																2021.3	I
631	02870-0-3-1	川端橋	一般県道	大沼足助線	豊田市（足助町）安実京町蛇石	1967	58	57.1	6	鋼橋	2023	C1	II					○					○			○										2019.3	II
632	08140-0-3-1	無名橋(362-1号橋)	一般県道	大沼足助線	豊田市（下山村）大沼町下田	1960	65	4.95	4.75	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
633	08141-0-3-1	梶橋（362-2号）	一般県道	大沼足助線	豊田市（足助町）四ツ松町十明山	1961	64	3.05	2.6	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
634	27222-0-3-1	無名橋（362-5号橋）	一般県道	大沼足助線	豊田市（足助町）戸中町下切	1959	66	2.2	5.3	RC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
635	02877-0-3-1	郡界橋	一般県道	作手善夫大沼線	作手善夫字ｶｹ	1959	66	5.3	4.2	RC橋	2022	B	I				○					○		○												2023.3	I
636	05456-0-3-1	梶橋	一般県道	作手善夫大沼線	豊田市（下山村）大沼町大畑	1970	55	16.7	7	PC橋	2023	M	II					○					○	△	○											2019.3	III
637	27168-0-3-1	無名橋（363-2号橋）	一般県道	作手善夫大沼線	豊田市（下山村）羽布町腰掛	1959	66	6.7	4.1	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
638	27169-0-3-1	中橋	一般県道	作手善夫大沼線	豊田市（下山村）大沼町越田和	1971	54	3.16	7.86	RC橋	2020	B	I		○					○				○	○											2021.3	I
639	02878-0-3-1	無名橋（364-1号橋）	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）御内町大奥山	1965	60	4	4.4	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
640	02879-0-3-1	無名橋（364-2号橋）	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）御内町大奥山	1965	60	6.5	3.6	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
641	02880-0-3-1	無名橋（364-3号橋）	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）御内町	1965	60	4.65	4.75	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
642	02881-0-3-1	大奥山橋（364-4号橋）	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）御内蔵連町大奥山	1965	60	6.75	3.6	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
643	02882-0-3-1	新橋	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）御内町後川	1967	58	18.9	4	鋼橋	2023	C2	III					○					○						△	○				橋面補修上 主桁補修工	35,000	2019.3	II
644	02883-0-3-1	滝澤橋	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）御内町滝沢	1959	66	2.4	3.5	RC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
645	02884-0-3-1	電橋	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）御内町西口論部	1966	59	28.92	6.2	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
646	02885-0-3-1	拾貳釜橋	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）山之中立町天ﾊﾟｸ	1988	37	9.7	5.15	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
647	02886-0-3-1	大沢橋	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）山之中立ﾄﾋﾞｽﾉ	1959	66	4.3	5.6	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
648	02887-0-3-1	大見小橋	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）東大見町市平	1963	62	4.5	3.2	RC橋	2020	C1	II		○					○																2021.3	II
649	27012-0-3-1	無名函渠（364-5号橋）	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）山ノ中立町大沢	1992	33	3.7	5.7	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021		I			○					○															2022.3	I
650	27243-0-3-1	無名橋（364-7号橋）	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）御内町東田	1986	39	2.2	6	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
651	27244-0-3-1	無名橋（364-8号橋）	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）東大見町市平	1964	61	2	4.6	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
652	27250-0-3-1	無名橋（364-9号橋）	一般県道	田峯東大見線	豊田市（足助町）山ノ中立町天ﾊﾟｸ	1959	66	2.6	3	RC橋	2022		I				○					○														2023.3	I
653	02888-0-3-1	介木橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（旭町）小渡町渡瀬	1971	54	25.4	7	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
654	02889-0-3-1	庚申橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（旭町）旭八幡町沢畑	1991	34	3.6	12	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	B	I			○					○															2022.3	I
655	02890-0-3-1	落合橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（旭町）槙本町番城垣域	1991	34	13.5	8.1	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
656	02891-0-3-1	槙本橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（旭町）槙本町向田	1969	56	9.4	7	PC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	II
657	02892-0-3-1	二夕宮橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（足助町）二夕宮町上ﾉ平	1953	72	10.7	4.35	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
658	04792-0-3-1	川口川暗渠橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（旭町）万町町初野開	1991	34	5.2	8.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
659	04793-0-3-1	本郷橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（旭町）余平町梶呂畑	1991	34	12.85	9.6	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	I
660	04904-0-3-1	龍岡橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（足助町）竜岡町丸根	1992	33	7.28	11.1	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
661	05217-0-3-1	柿平橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（旭町）万町町初野開	2000	25	9.2	7.6	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
662	05457-0-3-1	弘法橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（旭町）万町町	2003	22	8.7	8	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
663	08082-0-3-1	余平橋	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（旭町）余平町本郷	2003	22	9.7	7	PC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
664	27236-0-3-1	無名函渠(366-1号橋)	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（足助町）千田町馬尺	1985	40	2.7	4.3	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2022	B	I				○					○														2023.3	I
665	27237-0-3-1	無名函渠(366-2号橋)	一般県道	小渡明川足助線	豊田市（足助町）二夕宮町溝畑	1999	26	3.55	10.8	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2022	B	I				○					○														2023.3	I
666	02893-0-3-1	梨野橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（下山村）梨野町向田	1988	37	8.9	5	PC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
667	02894-0-3-1	込山橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（下山村）梨野町コミ山	1988	37	5.9	5.2	その他の橋梁	2021	B	I			○					○															2022.3	I
668	02895-0-3-1	流石橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（下山村）梨野町ｺﾐ山	1987	38	7.5	5.25	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
669	02896-0-3-1	坂下橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）梨野町ｱﾗｲﾀﾞｼ	1967	58	7.4	5	RC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
670	02897-0-3-1	登沢橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）御内町登沢	1966	59	13	4.7	PC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
671	02898-0-3-1	日之出橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（下山村）梨野町田ノ尻	1967	58	10.3	6.2	RC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
672	02899-0-3-1	田之士里橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）御内町天狗山	1991	34	24	9.25	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
673	02900-0-3-1	後川橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）御内町萩ケ根	1969	56	3.8	4	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
674	02901-0-3-1	菅の口橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）御内町萩ケ根	1970	55	8.6	4	RC橋	2023	B	I					○					○													2019.3	I
675	02902-0-3-1	御内蔵連橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）御内町萩ｹ根	1970	55	6.55	4	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
676	02903-0-3-1	前橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町奥山	1967	58	2.75	4	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
677	02904-0-3-1	学林橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町奥山	1988	37	3.25	4.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	B	I			○					○															2022.3	I

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)	(R1)	(R2)	(R3)	(R4)	(R5)	(R6)	(R7)	(R8)	(R9)	(R10)				
678	02905-0-3-1	金塚橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町奥山	1969	56	3.27	4	RC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
679	02906-0-3-1	渡瀬橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町奥山	1967	58	4.25	4.55	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
680	02907-0-3-1	梨の平橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町奥山	1961	64	7.3	4	PC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
681	02908-0-3-1	桜橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町奥山	1965	60	6.7	5.1	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
682	02909-0-3-1	日向橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町小木山	1961	64	10	3.5	RC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	I
683	02910-0-3-1	おひめ橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町向イ山	1961	64	8	5	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
684	02911-0-3-1	上切橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町屋毛	1968	57	9.5	5.7	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
685	02912-0-3-1	西橋（流石橋）	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町向イ山	1968	57	10	4	鋼橋	2022	B	I				○					○		○												2023.3	III
686	02913-0-3-1	中切橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町向イ田	1967	58	9	4	鋼橋	2022	C2	III				○					○					△	△	○	○				支承補修 塗装塗替	5,000	2023.3	III
687	02914-0-3-1	下切橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）怒田沢町小沼洞	1965	60	11.6	3.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
688	02915-0-3-1	怒田沢橋	一般県道	梨野川面線	豊田市（足助町）川面町尺地貝戸	1953	72	19	4.5	RC橋	2022	B	I				○					○		○												2023.3	I
689	27013-0-3-1	筋違橋(367-1号橋)	一般県道	梨野川面線	豊田市（下山村）梨野町コミ山	1989	36	3.05	6.6	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
690	02916-0-3-1	滝尻橋	一般県道	東大見岡崎線	豊田市（下山村）東大林町半ノ木	1984	41	20.7	7	PC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
691	02917-0-3-1	無名橋477-1号橋	一般県道	東大見岡崎線	豊田市（下山村）東大林町半ノ木	1984	41	4.15	7.05	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
692	02918-0-3-1	十王橋	一般県道	東大見岡崎線	豊田市（下山村）東大林町大林庵	1963	62	8.6	4.9	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	II
693	02919-0-3-1	千歳橋	一般県道	東大見岡崎線	豊田市（下山村）平瀬町薬師前	1965	60	40	6	鋼橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
694	02921-0-3-1	蕪木橋	一般県道	東大見岡崎線	豊田市（下山村）蕪木町桜田	2015	10	2.5	8.9	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
695	27226-0-3-1	新花山橋	一般県道	東大見岡崎線	豊田市（下山村）下山田代町	2015	10	16.8	10.23	PC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
696	27226-1-3-1	新花山歩道橋	一般県道	東大見岡崎線	豊田市（下山村）下山田代町南川	2015	10	16.8	2	PC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	I
697	27227-0-3-1	花山ボックス橋	一般県道	東大見岡崎線	豊田市（下山村）下山田代町広見	2015	10	5.2	17.1	ボックスカルバート	2022	B	I				○					○														2023.3	I
698	02922-0-3-1	無名橋(484-1号橋)	一般県道	牛地大多賀線	豊田市（旭町）牛地町明ケ沢	1986	39	2.7	4.35	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
699	02923-0-3-1	坪崎橋	一般県道	牛地大多賀線	豊田市（旭町）田津原町静滝	1962	63	20.6	4.5	鋼橋	2021	C1	II			○					○				○											2022.3	II
700	02924-0-3-1	桂橋	一般県道	牛地大多賀線	豊田市（旭町）坪崎町下渡瀬	1962	63	5.93	3	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
701	02926-0-3-1	森腰橋(484-4号橋)	一般県道	牛地大多賀線	豊田市（足助町）連谷町森腰	1963	62	2.4	3.9	RC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
702	02927-0-3-1	無名橋(484-5号橋)	一般県道	牛地大多賀線	豊田市（足助町）連谷町栃平	1962	63	5	7.95	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
703	02928-0-3-1	無名橋(484-6号橋)	一般県道	牛地大多賀線	豊田市（足助町）大多賀町	不明	不明	3.6	3.6	RC橋	2021	B	I			○					○															2022.3	I
704	02929-0-3-1	大谷橋(484-7号橋)	一般県道	牛地大多賀線	豊田市（足助町）大多賀町下平	1965	60	3.1	6.9	RC橋	2020	B	I		○					○																2021.3	I
705	02930-0-3-1	滝沢橋	一般県道	牛地大多賀線	豊田市（足助町）大多賀町下平	1966	59	10.4	4	鋼橋	2022	M	II				○					○					△	△	○	○				断面修復 伸縮装置取替	5,000	2023.3	II
706	27014-0-3-1	無名函渠(484-2号橋)	一般県道	牛地大多賀線	豊田市（旭町）田津原町静滝	2008	17	2.86	5.05	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I
707	02931-0-3-1	上犬伏橋	一般県道	沢田御作線	豊田市（小原村）喜佐平町大凹	1975	50	17.7	12.6	PC橋	2022	S1	III				○					○					△	△	○	○				横軸PC鋼材補修	5,000	2023.3	III
708	02932-0-3-1	北篠平橋(485-4号)	一般県道	沢田御作線	豊田市（小原村）北篠平町中須田	1973	52	7.05	5.45	RC橋	2022	B	I				○					○														2023.3	II
709	02933-0-3-1	小原橋	一般県道	沢田御作線	豊田市（小原村）北篠平町広畑	1965	60	6.68	4.2	RC橋	2022	C1	II				○					○		○	○											2023.3	II
710	02934-0-3-1	境橋	一般県道	沢田御作線	豊田市（小原村）北篠平町大須田	1975	50	35	8.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○					△	○								2023.3	II
711	02935-0-3-1	御作橋	一般県道	沢田御作線	豊田市（藤岡町）御作町井ノ向	1975	50	33	8.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
712	02936-0-3-1	記念橋	一般県道	沢田御作線	豊田市（藤岡町）御作町沼	1974	51	33.72	8.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
713	08119-0-3-1	無名函渠(485-2号橋)	一般県道	沢田御作線	豊田市（小原村）西萩平町丸田	1988	37	8	11.7	ボックスカルバート	2024		I	○					○																	2025.3	I
714	27246-0-3-1	無名函渠(485-5号橋)	一般県道	沢田御作線	豊田市（藤岡町）御作町辻畑	1974	51	2.1	8.85	ボックスカルバート	2022	B	I				○					○														2023.3	I
715	02937-0-3-1	蔵戸橋	一般県道	木瀬富田線	豊田市（藤岡町）木瀬町上ヶ平	1974	51	34	8.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
716	02938-0-3-1	大澤橋	一般県道	木瀬富田線	豊田市（藤岡町）御作町此平	1974	51	6.63	5.5	PC橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
717	02939-0-3-1	落合橋	一般県道	木瀬富田線	豊田市（藤岡町）御作町中切	1973	52	44.795	11.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○		△				○	○					塗替塗装	1,000	2023.3	II
718	02940-0-3-1	天徳橋	一般県道	木瀬富田線	豊田市（藤岡町）御作町紙屋下	1973	52	41.1	8.5	鋼橋	2022	C1	II				○					○														2023.3	II
719	08135-0-3-1	無名橋（486-2号橋）	一般県道	木瀬富田線	豊田市（藤岡町）御作町振ケ洞	1977	48	4.1	8.5	ボックスカルバート	2024		I	○					○																	2025.3	I
720	08136-0-3-1	無名橋(486-4号橋)	一般県道	木瀬富田線	豊田市押沢町椎之根	1974	51	5	8.1	RC橋	2024		II	○					○																	2025.3	II
721	02942-0-3-1	無名橋(487-1号橋)	一般県道	松平志賀中金線	豊田市古瀬間町小田	1979	46	4.9	8.15	RC橋	2021	C1	II			○					○															2022.3	II
722	02943-0-3-1	落合橋	一般県道	松平志賀中金線	豊田市穂積町七つ田	1990	35	16.57	8	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
723	02944-0-3-1	矢並橋	一般県道	松平志賀中金線	豊田市矢並町香沢	1980	45	15.5	21	PC橋	2023	C1	II					○					○													2019.3	II
724	02945-0-3-1	無名橋(487-2号橋)	一般県道	松平志賀中金線	豊田市矢並町大坪	1977	48	5.1	12.55	RC橋	2021	B	I			○					○			○	○											2022.3	II
725	27015-0-3-1	無名橋(487-8号橋)	一般県道	松平志賀中金線	豊田市山中町戸屋下	1991	34	2.2	7.75	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○															2022.3	I

【橋梁年次計画（R7.04.01時点）】

管理事務所：豊田加茂

番号	橋梁ＩＤ	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画　（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2019 （R1）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）			再判定実施年月	再判定区分
726	27016-0-3-1	無名橋(487-7号)	一般県道	松平志賀中金線	豊田市山中町塔ヶ上	1964	61	5.9	8	RC橋	2021	B	I			○					○																2022.3	I
727	27017-0-3-1	無名橋（３）(487-3号橋)	一般県道	松平志賀中金線	豊田市山中町井ノ上	1964	61	7	11.1	RC橋	2021	B	I			○					○																2022.3	I
728	27018-0-3-1	無名橋（５）(487-4号橋)	一般県道	松平志賀中金線	豊田市山中町東須田	1991	34	2.8	4	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○																2022.3	I
729	27173-0-3-1	487-9号橋	一般県道	松平志賀中金線	豊田市矢並町広畑	2000	25	8.77	11.7	PC橋	2023	C1	II					○					○														2019.3	II
730	02949-0-3-1	無名橋(489-1号橋)	一般県道	本地鴛鴨線	豊田市本地町5丁目	1966	59	7.45	12.9	RC橋	2022	S1	II				○					○															2023.3	II
731	02950-0-3-1	無名橋(489-2号橋)	一般県道	本地鴛鴨線	豊田市本地町10丁目	1966	59	4.4	12.4	RC橋	2021	B	I			○					○																2022.3	I
732	02951-0-3-1	深田山橋	一般県道	本地鴛鴨線	豊田市田中町３丁目	1967	58	44.1	6.8	PC橋	2021	B	II			○					○																2022.3	II
733	02951-1-3-1	深田山橋歩道橋	一般県道	本地鴛鴨線	豊田市田中町3丁目	1995	30	44.1	2.5	鋼橋	2021	B	II			○					○																2022.3	II
734	02952-0-3-1	無名橋(489-3号橋)	一般県道	本地鴛鴨線	豊田市竜神町寺池	1962	63	6.3	5	RC橋	2021	B	I			○					○																2022.3	I
735	02954-0-3-1	無名橋（５）(489-5号橋)	一般県道	本地鴛鴨線	豊田市大林町3丁目	1962	63	2.6	6.25	RC橋	2021	B	I			○					○																2022.3	I
736	27219-0-3-1	無名橋（489-6号橋）	一般県道	本地鴛鴨線	豊田市大林町12丁目	1962	63	2.4	5	RC橋	2021	C1	II			○					○																2023.3	II
737	02956-0-3-1	天中橋	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（旭町）笹戸町天狗岩	1987	38	13.95	5	PC橋	2024		II	○					○																		2025.3	II
738	02957-0-3-1	大坪橋	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（旭町）大坪町黒田	1988	37	6	10.8	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
739	02959-0-3-1	八幡大橋	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（旭町）旭八幡町森上	1958	67	7.5	4	RC橋	2022	B	I				○					○															2023.3	II
740	02960-0-3-1	仲橋	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（旭町）坪崎町親貝戸	1966	59	6.4	5.65	RC橋	2020	C1	II		○					○																	2021.3	II
741	02961-0-3-1	日面橋	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（旭町）田津原町日向	1966	59	5	4.8	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																	2021.3	II
742	02962-0-3-1	大沢橋	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（旭町）田津原町日向	1966	59	4.6	3.6	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																	2021.3	II
743	02963-0-3-2	中橋	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（稲武町）田津原町松ケ下	2008	17	11.3	5	PC橋	2024		I	○					○																		2025.3	I
744	02964-0-3-1	河合橋	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（旭町）田津原町河合	1959	66	19	4	鋼橋	2022	C1	II				○					○															2023.3	II
745	02965-0-3-1	小田木橋	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（稲武町）小田木町エ畑	1961	64	21	4	RC橋	2022	C1	II				○					○		○													2023.3	II
746	02966-0-3-1	無名橋(490-6号橋)	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（稲武町）小田木町川下	1970	55	4.54	4.4	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○																	2021.3	II
747	04929-0-3-1	押井橋	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（旭町）押井町毘沙門坂	1994	31	7.1	5	RC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
748	27127-0-3-1	富永橋（490-5号）	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（稲武町）小田木町馬留	1959	66	2	4.05	RC橋	2021		I			○					○			○													2022.3	I
749	27129-0-3-1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(490-8号橋)	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（稲武町）小田木町	1975	50	2.3	6.25	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○																2022.3	I
750	27170-0-3-1	無名橋２（490-4号橋）	一般県道	笹戸小田木線	豊田市（旭町）田津原町日向	1970	55	3.15	6.1	ボックスカルバート	2020	C1	II		○					○						△	○	○									2021.3	II
751	02967-0-3-1	用水橋	一般県道	豊田環状線	豊田市寿町2丁目	1955	70	3.6	30.2	RC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
752	02968-0-3-1	山室橋(上り線)	一般県道	豊田環状線	豊田市平和町	1988	37	192.1	10.75	PC橋	2022	M	II				○					○		△											断面修復	1,000	2023.3	II
753	02968-1-3-1	山室橋(下り線)	一般県道	豊田環状線	豊田市平和町	1972	53	187.8	8	PC橋	2022	M	II				○					○		△		△	○	○	○						剥落防止 桁連結	1,000	2023.3	II
754	04665-0-3-1	安永橋	一般県道	豊田環状線	豊田市平和町８丁目	1988	37	21.6	10.75	PC橋	2022	C1	II				○					○															2023.3	II
755	02675-0-3-1	新川橋	一般県道	豊田東郷線	豊田市小坂本町３丁目	1937	88	9.5	6.05	RC橋	2020	C1	II		○					○																	2021.3	II
756	02675-1-3-1	新川橋橋側歩道橋(下り)	一般県道	豊田東郷線	豊田市小坂本町３	1968	57	9.88	1.82	鋼橋	2020		I		○					○																	2021.3	I
757	02675-2-3-1	新川橋橋側歩道橋（上り）	一般県道	豊田東郷線	豊田市豊田市小坂本町２丁目	1968	57	9.94	1.5	鋼橋	2020		I		○					○																	2021.3	I
758	05353-0-3-1	湖見橋	一般県道	豊田東郷線	みよし市（三好町）打越町新池浦	1966	59	53.71	9.5	その他の橋梁	2022	B	I				○					○															2023.3	I
759	08008-0-3-1	男橋	一般県道	豊田東郷線	豊田市宮上町6	1933	92	25.4	6.5	RC橋	2022	C1	II				○					○		○	○												2023.3	II
760	08008-1-3-1	男橋側道橋	一般県道	豊田東郷線	豊田市宮上町	1977	48	24.56	2	鋼橋	2022	C1	II				○					○															2023.3	II
761	08086-0-3-1	乗近橋	一般県道	豊田東郷線	豊田市汐見町	1951	74	4.75	13.1	RC橋	2023	M	II					○					○														2019.3	II
762	08086-1-3-1	乗近橋橋側歩道橋	一般県道	豊田東郷線	豊田市汐見町	1970	55	11	2	鋼橋	2023	B	II					○					○														2019.3	I
763	27019-0-3-2	一色橋(520-1号橋)	一般県道	豊田東郷線	豊田市宮口町5丁目	1933	92	2.8	10.45	RC橋	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
764	27020-0-3-1	御陰橋	一般県道	豊田東郷線	みよし市三好町下夕田	1988	37	6.5	10.75	ボックスカルバート	2021	C1	II			○					○																	2022.3	II
765	27187-0-3-1	小平田橋（520-2号橋）	一般県道	豊田東郷線	豊田市西町五丁目	1964	61	3.6	12.2	ボックスカルバート	2020	B	I		○					○																	2021.3	I
766	27132-0-3-1	無名函渠(523-2号橋)	一般県道	広久手八草線	豊田市八草町立田	2005	20	4.7	18	ボックスカルバート	2021	B	I			○					○																	2022.3	I
772	02685-0-3-3	交角橋	一般県道	鴛鴨みよし線	豊田市広田町山崎	2024	1																															