【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
1	03460-0-3-2	薊橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場字横平	2003	23	14.5	10.5	PC橋	2024		Ⅰ					○					○													
2	03461-0-3-1	常盤橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1995	31	30	10.5	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
3	03462-0-3-1	中村橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1959	67	13.7	6.7	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
4	03462-1-3-1	中村橋側道橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1979	47	19.6	1.6	鋼橋	2023	B	Ⅱ				○					○													
5	03464-0-3-1	下中村側道橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1966	60	5.9	4.7	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
6	03465-0-3-1	落合橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1982	44	7.6	9.75	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
7	03466-0-3-1	高曽良橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場高橋	1976	50	29	9.75	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
8	03467-0-3-1	二継橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場芋久保	1977	49	39.5	9.75	鋼橋	2021	M	Ⅱ		○					○															
9	03468-0-3-1	倭橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場猪古里洞	1971	55	10.64	9	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
10	03469-0-3-1	境橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	1983	43	13.5	9.7	PC橋	2024		Ⅰ					○					○													
11	03470-0-3-1	西宇連橋	一般国道	151号	豊根村上黒川	不明	不明	2.6	10.65	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○																	
12	03471-0-3-1	塩瀬橋	一般国道	151号	豊根村上黒川　字　塩瀬	1930	96	3	8.25	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
13	03472-0-3-1	津川橋	一般国道	151号	豊根村上黒川柿ノタモ	1960	66	28.5	6	鋼橋	2021	M	Ⅱ		○					○					△		○			△	○	○		塗替塗装	25,000		
14	03473-0-3-1	小渕橋	一般国道	151号	豊根村上黒川シットハ	1962	64	20.6	6	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
15	03474-0-3-1	太和金桟道橋	一般国道	151号	東栄町振草古戸簾畑	1963	63	36	6	PC橋	2021	M	Ⅱ		○					○															
16	03475-0-3-1	青栃橋	一般国道	151号	東栄町大字振草古戸滾土	1974	52	19.76	8.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
17	03478-0-3-1	唐沢橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1976	50	26.6	9.75	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
18	03479-0-3-1	桧島橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1977	49	31	9.75	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
19	03480-0-3-1	おしどり橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1978	48	30.4	9.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○			○	○											
20	03481-0-3-1	中奈根橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1979	47	35.3	9.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
21	03482-0-3-1	奈根橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1980	46	23.7	9.75	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○				△				○	○			塗替塗装	25,000		
22	03483-0-3-1	河内橋	一般国道	151号	東栄町大字三輪	1980	46	13.54	9.8	PC橋	2023	M	Ⅰ				○					○													
23	03484-0-3-1	東栄橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1963	63	65.2	6	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○								△	○	○		高欄取替	5,000		
24	03484-1-3-1	東栄側道橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1978	48	65.2	2.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
25	03485-0-3-1	戸根橋	一般国道	151号	東栄町三輪字山ノ上田	1967	59	7.9	10.2	RC橋	2022	C2	Ⅲ			○					○							○							2025.11	Ⅱ
26	03486-0-3-1	戸頭露橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1965	61	8.5	7.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
27	03487-0-3-1	西沢橋	一般国道	151号	東栄町三輪	1961	65	3.5	7.55	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
28	03488-0-3-1	阿幸橋	一般国道	151号	新城市池場渡津呂	1965	61	8.75	8	RC橋	2021	M	Ⅱ		○					○															
29	03489-0-3-1	滝見橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）池場	1972	54	43.4	8.5	鋼橋	2021	M	Ⅱ		○					○										△	○	○		塗替塗装	15,000		
30	03490-0-3-1	亀渕桟道橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）池場	1973	53	10.7	3.85	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
31	03491-0-3-1	千歳橋	一般国道	151号	新城市川合一ツツ	1972	54	47	8.5	鋼橋	2021	C2	Ⅲ		○					○					△		○	○	○	○	○		塗替塗装	60,000		
32	03492-0-3-1	川合橋	一般国道	151号	新城市川合中貝津	1971	55	25.6	9.25	鋼橋	2021	B	Ⅰ		○					○															
33	03493-0-3-1	新大橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）川合中貝津	1972	54	54	9.25	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
34	03494-0-3-1	鳳来橋	一般国道	151号	新城市名号	1965	61	47.2	9.3	RC橋	2021	C2	Ⅲ		○					○				○	○	○	○	○	○	○			橋脚補強	30,000		
35	03495-0-3-1	月見橋	一般国道	151号	新城市豊岡西貝津	1969	57	23.5	8.2	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○										△	○	○		塗替塗装	35,000		
36	03496-0-3-1	大中橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）能登瀬	1959	67	6.4	10.95	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
37	03497-0-3-1	白岩橋	一般国道	151号	新城市能登瀬字白岩	1972	54	2.8	10.25	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
38	03498-0-3-1	愛宕桟道橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）井代星越	1972	54	20.65	4.6	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
39	03499-0-3-1	愛宕桟道上橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）井代星越	1972	54	25.4	3.9	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○				○	○										
40	03500-0-3-1	愛宕桟道下橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）井代	1972	54	18.7	4.55	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○				○	○										
41	03501-0-3-1	大野橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）大野上野	1957	69	80.2	6.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ			○					○							△	△	○	○		断面修復	100,000		
42	03502-0-3-1	施所橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）長篠施所橋	1968	58	37.6	10	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
43	03503-0-3-1	碁石川橋	一般国道	151号	新城市長篠字矢貝津	1979	47	4.4	12	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
44	03504-0-3-1	長篠大橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）長篠古渡42－4	1988	38	110	12	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
45	03512-0-3-1	健長寺BOX橋	一般国道	151号	新城市杉山	1983	43	4.15	14.55	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
46	03513-0-3-1	池下橋	一般国道	151号	新城市杉山字大東	1981	45	2.6	10.4	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
47	03514-0-3-1	千郷橋	一般国道	151号	新城市杉山フロコシ135	1989	37	19.2	9.8	PC橋	2022	B	Ⅰ			○					○															
48	03515-0-3-1	諏訪新橋	一般国道	151号	新城市豊栄13－4	1989	37	21.3	11	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
49	03516-0-3-1	川田跨線橋	一般国道	151号	新城市川田	1962	64	23.5	8	鋼橋	2025		Ⅱ	○					○											△						
50	03517-0-3-1	郡界橋	一般国道	151号	新城市川田	1963	63	6.7	8.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
51	04923-0-3-1	布川大橋	一般国道	151号	東栄町大字中設楽	1992	34	72.5	10	鋼橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
52	04924-0-3-1	中設楽大橋	一般国道	151号	東栄町中設楽	1994	32	130	9.75	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○						△					△○		修繕設計	30,000		
53	04925-0-3-1	甫木端橋	一般国道	151号	東栄町中設楽	1995	31	17	10	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
54	05176-0-3-1	横平大橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	2000	26	138.5	8	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
55	05177-0-3-1	明治橋	一般国道	151号	東栄町先林	1998	28	52	10.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）				
56	05178-0-3-1	鶴鴫橋	一般国道	151号	東栄町中奈根	1996	30	53.3	10	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
57	05180-0-3-1	新富栄橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）富栄	1999	27	39	10.15	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
58	05273-0-3-1	川田高架橋	一般国道	151号	新城市川田	1998	28	193	10.6	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
59	05275-0-3-1	富栄跨線橋	一般国道	151号	新城市（鳳来町）大野	1999	27	270	9.75	鋼橋	2021	M	Ⅱ		○					○																
60	05277-0-3-1	大宮橋	一般国道	151号	新城市富永亀淵	2002	24	20.7	17.3	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
61	08030-0-3-1	紅葉橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	2008	18	89	9	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○							△	△	○			修繕設計	35,000		
62	08031-0-3-1	貝石橋	一般国道	151号	豊根村坂宇場	2008	18	92	9	鋼橋	2024		Ⅲ					○					○	△		○	○		△	△	○			修繕設計	35,000		
63	08032-0-3-1	海老嶋大橋	一般国道	151号	東栄町三輪	2009	17	218.9	10.5	PC橋	2025		Ⅰ	○					○					○												
64	08095-0-3-1	八束穂跨線橋	一般国道	151号	新城市八束穂	2010	16	70.5	11.5	鋼橋	2025		Ⅱ	○					○									△								
65	08096-0-3-1	連吾橋	一般国道	151号	新城市竹広	2007	19	24.8	25	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
66	08097-0-3-1	BOX橋	一般国道	151号	新城市竹広	2010	16	7.01	25.13	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																
67	29007-0-3-1	竹田橋	一般国道	151号	新城市長篠字竹田	不明	不明	2.45	9.05	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○															
68	29022-0-3-1	訣歪橋	一般国道	151号	新城市八束穂	2012	14	18.5	14.5	PC橋	2024		Ⅰ					○					○													
69	29025-0-3-1	大沢橋	一般国道	151号	豊根村上黒川字登長口	2014	12	32.1	11	PC橋	2021	B	Ⅰ		○					○															
70	03518-0-3-2	成倉橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2005	21	7.34	11	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
71	03519-0-3-2	観音橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2004	22	12.9	11	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
72	03520-0-3-2	新戸橋	一般国道	257号	新城市下吉田字南山王	2005	21	3.48	11.25	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
73	03521-0-3-2	山王橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2004	22	14.6	11	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
74	03522-0-3-2	国金橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2003	23	17.1	11	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
75	03523-0-3-1	神田橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2001	25	23.2	11	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
76	03527-0-3-1	赤峰橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	1961	65	7.3	10.97	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
77	03530-0-3-1	鳳来大橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）乗本	1970	56	80	10	鋼橋	2022	M	Ⅲ			○					○			○	○	○	○								2024.02	Ⅱ
78	03534-0-3-1	長楽橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）瑕老勢	1988	38	32.3	13	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○			△					○	○			高欄塗替	35,000		
79	03535-0-3-1	小立橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）玖老勢	1930	96	6.8	5.35	その他の橋梁	2024		Ⅱ					○					○													
80	03536-0-3-1	大立橋	一般国道	257号	新城市玖老勢大立	1928	98	6.7	5.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
81	03537-0-3-1	小松橋	一般国道	257号	新城市只持大立	1930	96	74.72	4.6	鋼橋	2021	M	Ⅱ		○					○															
82	03538-0-3-1	只持橋	一般国道	257号	新城市布里小松	1930	96	80.68	5	RC橋	2021	C2	Ⅲ		○					○							△				△	○	○		修繕設計	82,000		
83	03539-0-3-1	源氏向橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）只持　字　作角	1930	96	4.6	4.6	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ				○					○													
84	03540-0-3-1	源氏橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）只持源氏向	1930	96	43.5	4.65	RC橋	2022	C2	Ⅲ			○					○				△	△	○	○	○	○	○				断面修復	10,000	2026.02	Ⅱ
85	03541-0-3-1	坪之口橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）愛郷	1932	94	9	4.5	RC橋	2023	M	Ⅱ				○					○													
86	03542-0-3-1	日影橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）愛郷	1932	94	5.8	4.55	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
87	03543-0-3-1	愛郷橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）愛郷	1932	94	11.4	4.5	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
88	03544-0-3-1	大輪橋	一般国道	257号	設楽町田峯	1968	58	32.6	5.65	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
89	03545-0-3-1	新駄坂橋	一般国道	257号	設楽町田峯	1986	40	3.1	10.3	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																
90	03546-0-3-1	新清嶺橋	一般国道	257号	設楽町町田峯長原	1984	42	89	9.75	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○													
91	03548-0-3-1	前中橋	一般国道	257号	設楽町清崎字前田	1986	40	2.9	11.3	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																
92	03549-0-3-1	新大橋	一般国道	257号	設楽町清崎岩井	1974	52	45.3	11	鋼橋	2022	B	Ⅰ			○					○			○	○	○									
93	03550-0-3-1	五道橋	一般国道	257号	設楽町清崎池ノ島	1970	56	36.8	8	鋼橋	2022	B	Ⅰ			○					○														
94	03551-0-3-1	田口橋	一般国道	257号	設楽町田口	1999	27	7	8.95	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
95	03552-0-3-1	井戸入橋	一般国道	257号	設楽町田口字井戸入	不明	不明	2	8.8	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																
96	03553-0-3-1	添沢橋	一般国道	257号	設楽町田口添沢	1974	52	20	8	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
97	03554-0-3-1	設楽大橋	一般国道	257号	設楽町田口	1973	53	99.9	8.5	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
98	03555-0-3-1	三軒屋橋	一般国道	257号	設楽町川向	1972	54	5.5	9.5	ボックスカルバート	2024		Ⅰ					○					○													
99	03556-0-3-1	新滝上橋	一般国道	257号	設楽町川向	1979	47	10.7	10.1	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
100	03557-0-3-1	中島橋	一般国道	257号	設楽町川向	1963	63	3.8	7.3	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
101	03558-0-3-1	裸橋	一般国道	257号	設楽町川向字藤藪	1958	68	4.2	7.9	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
102	03559-0-3-1	山ノ神橋	一般国道	257号	設楽町東納庫字大桑	2012	14	2.4	8.85	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																
103	03560-0-3-1	泙の本橋	一般国道	257号	設楽町東納庫字大桑	1968	58	3.4	8.55	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
104	03561-0-3-1	出郷橋	一般国道	257号	設楽町東納庫字出郷	1966	60	2.4	8.8	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
105	03562-0-3-1	栃田橋	一般国道	257号	設楽町東納庫	1980	46	7.1	11.7	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
106	03563-0-3-1	久原橋	一般国道	257号	設楽町東納庫	1988	38	9.44	9.3	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
107	03564-0-3-1	大平橋	一般国道	257号	設楽町東納庫字若林	1965	61	6.5	8.8	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○														
108	03565-0-3-1	下林橋	一般国道	257号	設楽町東納庫下林	1964	62	2.3	9	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
109	03566-0-3-1	丸根橋	一般国道	257号	設楽町東納庫字ヲトシ山	1964	62	5.3	9	RC橋	2022	C2	Ⅲ			○					○										○				2025.08	Ⅱ
110	03567-0-3-1	船渡橋	一般国道	257号	設楽町西納庫和倉	1972	54	44.2	9.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ			○					○									△	△	○			修繕設計	60,000		

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画								修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）				
111	03568-0-3-1	広見橋	一般国道	257号	設楽町西納庫	1977	49	23.4	8.7	鋼橋	2022	M	Ⅲ			○					○					△		○	○	○				防護柵補修	10,000	2025.07	Ⅱ
112	03569-0-3-1	森田橋	一般国道	257号	設楽町西納庫字森田	1963	63	5.5	8.35	RC橋	2022		Ⅰ			○					○			○		△	○								
113	03570-0-3-1	貝津橋	一般国道	257号	設楽町西納庫戸ノ貝津	1965	61	2.15	11.9	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
114	03571-0-3-2	浜井場橋	一般国道	257号	設楽町西納庫字半ノ木平	2007	19	2.33	7.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021		Ⅰ		○					○															
115	05138-0-3-1	横山橋	一般国道	257号	新城市横川原	1997	29	135	9.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
116	05139-0-3-1	寒狭峡大橋	一般国道	257号	新城市出沢前畑23	1996	30	188	9.75	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○													
117	05140-0-3-1	蔵平橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）乗本	1994	32	11.165	10.6	PC橋	2024		Ⅰ					○					○											
118	05179-0-3-1	戸合橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	1999	27	15	11	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○											
119	05280-0-3-1	五反田橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2000	26	51	10	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○											
120	05341-0-3-1	木嵐橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2005	21	25.3	11	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○											
121	08045-0-3-1	柿本橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2007	19	29.3	11	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○											
122	08048-0-3-1	三石橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2007	19	21.9	16	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○											
123	08049-0-3-1	城山橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2007	19	24.7	11	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○											
124	08060-0-3-1	大久保橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	2002	24	24.9	11.2	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○											
125	08061-0-3-1	樋橋	一般国道	257号	新城市（鳳来町）下吉田	不明	不明	32.3	11	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○											
126	29008-0-3-1	南新戸BOX橋	一般国道	257号	新城市下吉田	2005	21	7.62	11	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	B	Ⅰ		○					○													
127	29045-0-3-1	合戸橋BOX	一般国道	257号	設楽町西納庫	2015	11	2	18.6	RC橋	2023	M	Ⅱ				○					○											
128	29050-0-3-1	田ノ入BOX	一般国道	257号	設楽町川向字田ノ入	1983	43	6.9	9.65	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2023	C1	Ⅱ				○					○											
130	03573-0-3-1	八名橋	一般国道	301号	新城市富岡西門沢	1962	64	31.92	6	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○													
131	03573-1-3-1	八名橋側道橋	一般国道	301号	新城市富岡西門沢	1992	34	31.92	2.5	鋼橋	2021	B	Ⅰ		○					○													
132	03575-0-3-1	新城橋	一般国道	301号	新城市庭野	1979	47	170	12.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○					○	○	○							
133	03576-0-3-1	石田橋	一般国道	301号	新城市石田	1963	63	3.2	8.2	RC橋	2025		Ⅰ	○					○														
134	03577-0-3-1	睦橋	一般国道	301号	新城市杉山四ツ谷	1955	71	12	9.6	RC橋	2025		Ⅲ	○					○					△		△	○	△	○	△		○		落橋防止設計	5,000		
135	03578-0-3-1	西川橋	一般国道	301号	新城市杉山　字　中屋	1968	58	5	12	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○											
136	03579-0-3-1	保永橋	一般国道	301号	新城市（作手村）保永	1979	47	21	10.1	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○		○	○								2024.3	Ⅱ
137	03580-0-3-1	戸津呂橋	一般国道	301号	新城市作手保永	1977	49	48.2	10.8	鋼橋	2021	C2	Ⅲ		○					○									△	△	○	○			床版打替	86,000		
138	03581-0-3-1	川合橋	一般国道	301号	新城市作手白鳥	1975	51	28.3	12	鋼橋	2021	C2	Ⅲ		○					○							△	△			○	○			塗替塗装	55,000		
139	03582-0-3-1	寺前橋	一般国道	301号	新城市（作手村）清岳	1988	38	11.65	12.1	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○											
140	03583-0-3-1	大橋	一般国道	301号	新城市作手高里	1990	36	4.663	11.95	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2025		Ⅱ	○					○														
141	03584-0-3-1	界橋	一般国道	301号	新城市（作手村）高里	1970	56	17.4	9.4	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○											
142	03585-0-3-1	原竹橋	一般国道	301号	新城市（作手村）田原字朴橋	1927	99	5.4	8.95	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
143	03586-0-3-1	田原橋	一般国道	301号	新城市作手田原	1972	54	38.8	9.5	鋼橋	2021	C2	Ⅲ		○					○							△	△			○	○			塗装塗替	35,000		
144	03588-0-3-1	但嶋橋	一般国道	301号	新城市（作手村）中河内	1974	52	17.87	11	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○											
145	03589-0-3-1	中河内橋	一般国道	301号	新城市（作手村）中河内	1976	50	18	12	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○											
146	29009-0-3-1	桑原BOX橋	一般国道	301号	新城市（作手村）作手保永ｱｻﾞ桑原	1983	43	5.76	11.75	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	B	Ⅰ		○					○													
147	29044-0-3-1	新城橋南BOX	一般国道	301号	新城市庭野字萩野	1978	48	7.7	14.6	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	B	Ⅱ		○					○													
148	29073-0-3-1	堀切川BOX	一般国道	301号	新城市富岡字大屋敷	2021	5	2.4	14.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	B	Ⅰ		○					○													
149	29074-0-3-1	堀切川支川BOX	一般国道	301号	新城市富岡字半ノ木	不明	不明	3.1	14.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2021	B	Ⅰ		○					○													
150	03591-0-3-1	滝の口橋	一般国道	420号	設楽町豊邦	1974	52	15.2	9	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○											
152	03593-0-3-1	上若宮橋	一般国道	420号	設楽町豊邦字沢戸	2018	8	3.48	7.5	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2024		Ⅰ					○					○											
153	03594-0-3-1	中若宮橋	一般国道	420号	設楽町豊邦字沢戸	1961	65	4.3	4.75	RC橋	2024		Ⅱ					○					○											
154	03595-0-3-1	下若宮橋	一般国道	420号	設楽町豊邦	1961	65	5.35	4.2	RC橋	2024		Ⅰ					○					○											
155	03596-0-3-1	守豊橋	一般国道	420号	新城市（作手村）守義	1958	68	4.5	5.45	RC橋	2024		Ⅱ					○					○											
156	03597-0-3-1	通り沢橋	一般国道	420号	新城市作手守義字沢戸日向	1962	64	3.25	4.8	RC橋	2024		Ⅰ					○					○	○										
158	03599-0-3-1	高桟橋	一般国道	420号	新城市（作手村）守義	1961	65	5.4	5.5	RC橋	2024		Ⅱ					○					○											
159	03601-0-3-1	沢戸日向BOX橋	一般国道	420号	新城市（作手村）守義字沢戸日向	1985	41	2.4	10.75	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2025		Ⅱ	○					○														
160	03602-0-3-1	鳴沢BOX橋	一般国道	420号	新城市作手守義	1984	42	4.3	7.1	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2025		Ⅰ	○					○														
162	03604-0-3-1	三都橋勧野路橋	一般国道	420号	設楽町三都橋字観野路	1972	54	2.5	7.95	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2025		Ⅰ	○					○														
163	03606-0-3-1	浮沢BOX橋	一般国道	420号	設楽町三都橋	1979	47	4.705	7.05	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2025		Ⅱ	○					○														
164	03607-0-3-1	内貝津橋	一般国道	420号	設楽町三都橋向田	1953	73	33.1	4.2	RC橋	2022	M	Ⅲ			○					○													
165	03609-0-3-1	竹島橋	一般国道	420号	設楽町田峯字東貝津	1990	36	2.5	8.25	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2025		Ⅰ	○					○														
166	05281-0-3-1	豊邦大橋	一般国道	420号	設楽町豊邦	1997	29	180	10.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○						△	△	○			修繕設計	35,000		
167	03477-0-3-1	戦橋	一般国道	473号	東栄町中設楽	1955	71	43.5	5.3	鋼橋	2022	B	Ⅰ			○					○			○										
168	03610-0-3-1	三之橋	一般国道	473号	設楽町田口字下杉平	1980	46	5.5	9.2	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2024		Ⅱ					○					○											
169	03614-0-3-1	神田橋	一般国道	473号	設楽町神田	1991	35	12	10	PC橋	2024		Ⅰ					○					○											

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画										修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
170	03615-0-3-1	宮平橋	一般国道	473号	設楽町神田	1992	34	16	10	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
171	03616-0-3-1	戸口橋	一般国道	473号	設楽町神田	1937	89	7.3	4.9	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
172	03617-0-3-1	中村橋	一般国道	473号	東栄町月字東半場	1991	35	2.2	10.85	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																		
173	03618-0-3-1	三井橋	一般国道	473号	東栄町月字鍛冶屋平	1991	35	2.2	9.75	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																		
174	03619-0-3-1	照明橋	一般国道	473号	東栄町月字沢谷ケ	1995	31	3.4	11.55	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																		
175	03620-0-3-1	御殿橋	一般国道	473号	東栄町大字中設楽	1999	27	83	10	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
176	03621-0-3-1	別所橋	一般国道	473号	東栄町本郷	1965	61	2.35	7.15	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
177	03622-0-3-1	森下橋	一般国道	473号	東栄町大字本郷	1959	67	18.22	5.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○			△	○	○	○								
178	03623-0-3-1	橋川橋	一般国道	473号	東栄町大字下田	1936	90	10	4.6	RC橋	2023	M	Ⅲ				○					○						○							2026.2	Ⅱ
179	03624-0-3-1	椿橋	一般国道	473号	東栄町下田	1936	90	3.9	4.3	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
180	03625-0-3-1	神明橋	一般国道	473号	東栄町大字下田	1931	95	7	4.7	RC橋	2023	C2	Ⅲ				○					○						○							2025.12	Ⅱ
181	03627-0-3-1	報徳橋	一般国道	473号	東栄町川角字竹下	1930	96	5.4	10.6	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
182	03628-0-3-1	川角橋	一般国道	473号	東栄町大字川角	1984	42	89.8	9.3	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
183	03629-0-3-1	岩下橋	一般国道	473号	東栄町西薗目字大深沢	1930	96	2.5	5.9	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
184	03630-0-3-1	白糸橋	一般国道	473号	東栄町西薗目字渡瀬	1930	96	4.5	5.35	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
185	03631-0-3-1	常盤橋	一般国道	473号	東栄町大字西薗目	1989	37	76	9.3	鋼橋	2023	B	Ⅱ				○					○														
186	04921-0-3-1	下川橋	一般国道	473号	東栄町下田	1993	33	80.5	9.8	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
187	05282-0-3-1	千代姫橋	一般国道	473号	東栄町中設楽	1997	29	56	10	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○																
188	08108-0-3-1	黒倉中橋	一般国道	473号	設楽町平山	2009	17	84	11	PC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
189	08109-0-3-1	黒倉上橋	一般国道	473号	設楽町平山	2009	17	40	11	鋼橋	2025		Ⅱ	○					○																		
190	08110-0-3-1	黒倉下橋	一般国道	473号	設楽町神田大石	2006	20	57.5	11	鋼橋	2025		Ⅱ	○					○																		
191	08111-0-3-1	和市橋	一般国道	473号	設楽町和市	2009	17	21	14	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
192	29051-0-3-1	下貝津橋	一般国道	473号	東栄町川角字的場	不明	不明	6.1	12.35	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
193	03633-0-3-1	清水橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山字水ノ久保	1960	66	3	5.7	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
194	03634-0-3-1	筏場橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字水ノ久保	1960	66	3	6	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
195	03635-0-3-1	中島橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山字水ノ久保	1959	67	3.6	5.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
196	03636-0-3-1	大平橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）大平	1961	65	3.7	6.15	RC橋	2025		Ⅰ	○					○						○											2021.9	Ⅱ
197	03637-0-3-1	苦水橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字細畑	1961	65	6.5	6.1	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
198	03638-0-3-1	細畑橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山細畑	1958	68	22.7	5.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○																
199	03639-0-3-1	芦沢橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1957	69	13.7	7.1	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
200	03640-0-3-1	大沢橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山大谷	1955	71	28.5	4.5	RC橋	2022	M	Ⅲ			○					○							△			○	○			断面修復	30,000		
201	03641-0-3-1	井戸川橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山河内	1956	70	74	3.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
202	03642-0-3-1	湯島橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1956	70	3.6	4.35	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
203	03643-0-3-1	熊打橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山久原	1961	65	60	5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
204	03644-0-3-1	諏訪橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）字池後	1962	64	13.9	5.65	RC橋	2022	C2	Ⅲ			○					○								○							2025.3	Ⅱ
205	03645-0-3-1	仙間橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1962	64	9.2	6	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
206	03646-0-3-1	鳶岩橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山池後	1963	63	13	5.6	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
207	03647-0-3-1	八間橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山字池後	1962	64	2.4	5.05	ボックスカルバート	2024		Ⅰ					○					○														
208	03648-0-3-1	上池後橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山池後	1972	54	14.8	5.8	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
209	03649-0-3-1	池後橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字池後	1963	63	5.5	5.5	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
210	03650-0-3-1	下池後橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1964	62	9	6	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
211	03651-0-3-1	境沢橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山池後	1964	62	10.6	5.6	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○															
212	03652-0-3-1	共有橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1964	62	12.7	6	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
213	03653-0-3-1	深山橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1965	61	6.4	6.2	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
214	03654-0-3-1	滝見橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山池後	1968	58	11.1	6.6	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○															
215	03655-0-3-1	大瀬橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1965	61	6.4	5.9	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
216	03656-0-3-1	丸山橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山池後	1965	61	19.6	6	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
217	03657-0-3-1	下山中橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村富山字下山中	1966	60	4.8	5.5	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
218	03658-0-3-1	山中橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字上山中	1967	59	20.5	6	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○																
219	03659-0-3-1	猿渡橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字上山中	1966	60	7.5	6.6	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○																
220	03660-0-3-1	とね井橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）卜子井	1966	60	14.6	6	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
221	03661-0-3-1	不動橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字中道	1965	61	12.5	5	RC橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
222	03662-0-3-1	大尾橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）	1964	62	6.5	7	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
223	03663-0-3-1	豊富橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字大尾	1963	63	25.6	5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○																
224	03664-0-3-1	滝原橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村古真立	1961	65	13.9	6	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
225	03665-0-3-1	一の代橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村古真立字滝原	1957	69	3.3	5.4	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
226	03666-0-3-1	分地橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村古真立	1958	68	72.3	5	RC橋	2021	S2	Ⅱ		○					○																
227	03667-0-3-1	松ノ平橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村古真立字宮ヶ嶽	1966	60	6.5	11.6	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
228	03668-0-3-1	松島橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村	1946	80	10.6	8.9	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
229	03669-0-3-1	松島下橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村古真立字松島下	1956	70	2.2	4.3	ボックスカルバート	2024		Ⅱ					○					○														
230	04531-0-3-1	水の久保橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）水ノ久保	1960	66	3	6.2	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
231	05350-0-3-1	新池後橋	主要地方道	飯田富山佐久間線	豊根村（富山村）富山字池後	2003	23	54.2	5	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
232	03671-0-3-1	政之橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町小松字マサノサワ	1951	75	2.4	6.45	RC橋	2023	C2	Ⅲ				○					○														
233	03672-0-3-1	滝坂橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町小松字マサノサワ	1964	62	2.7	5	RC橋	2024		Ⅰ	○				○					○														
234	03673-0-3-1	滝瀬橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町小松	1954	72	19	5.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○		○	○											
235	03674-0-3-1	西路橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋字西路	1966	60	3.3	6.55	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
236	03675-0-3-1	道上BOX橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋字道上	1956	70	2.4	9.2	ボックスカルバート	2024		Ⅱ	○				○					○														
237	03676-0-3-1	八幡橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋字中島	1956	70	2.4	7.6	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○																	
238	03677-0-3-1	大野BOX橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋字大野	1956	70	2.6	8.1	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○																	
239	03678-0-3-1	大野橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋	1981	45	12.5	8	PC橋	2024		Ⅰ					○					○														
240	03679-0-3-1	中橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋	1982	44	19.9	8	鋼橋	2022	C1	Ⅱ				○					○														
241	03680-0-3-1	境橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具向洞	1984	42	17.7	7.5	PC橋	2022	B	Ⅰ			○					○															
242	03681-0-3-1	簀ノ子橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）簀ノ子	1988	38	3.55	10.2	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
243	03682-0-3-1	向洞橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具南老平	1985	41	33	8	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
244	03683-0-3-1	小中橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）	1962	64	2.55	6.35	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
245	03684-0-3-1	中橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）中川原	1963	63	16.5	6	RC橋	2023	C1	Ⅱ			○					○				△											
246	03685-0-3-1	信玄橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具	1961	65	12.7	6	PC橋	2022	B	Ⅰ			○					○															
247	03686-0-3-1	松山橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）松山口	1956	70	4.7	7.9	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
248	03687-0-3-1	切畑橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）椿沢	1960	66	4.3	10.9	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
249	03689-0-3-1	東山橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）	1967	59	4.4	7.2	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
250	03690-0-3-1	飯篠島橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具字東山	1967	59	4.7	6.75	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
251	03691-0-3-1	遊園橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具字桧原山	1990	36	11.2	10.45	ボックスカルバート	2024		Ⅰ					○					○														
252	03692-0-3-1	丸山橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町（津具村）津具村字丸山	1967	59	5	7.5	RC橋	2023		Ⅰ				○					○														
253	03693-0-3-1	三枚橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具字丸山	不明	不明	2.6	7.15	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○																
254	03694-0-3-1	国界橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町津具字丸山	1978	48	3.3	7.65	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○																
255	03695-0-3-1	牛の滝橋	主要地方道	豊川新城線	新城市川田	1987	39	20.7	12	PC橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
256	03702-0-3-1	徳定橋	主要地方道	豊川新城線	新城市徳定	1968	58	9.2	5	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
257	03703-0-3-1	矢部橋	主要地方道	豊川新城線	新城市矢部字新高畔	1972	54	7.5	10.4	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
258	05284-0-3-1	真向橋	主要地方道	豊川新城線	新城市豊栄	1995	31	16.36	9.25	PC橋	2023	M	Ⅰ				○					○														
259	05348-0-3-1	八幡橋	主要地方道	豊川新城線	新城市稲木	2003	23	17.4	10.25	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
260	08102-0-3-1	石座橋	主要地方道	豊川新城線	新城市牛倉	不明	不明	6.8	11.34	ボックスカルバート	2015	M	Ⅱ																								
261	29001-0-3-1	稲木BOX橋	主要地方道	豊川新城線	新城市稲木	2009	17	6	12.25	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○																	
262	29010-0-3-1	前畑BOX橋	主要地方道	豊川新城線	新城市出沢	不明	不明	8.83	9.15	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○																
263	03707-0-3-1	下畑橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）富保字下畑	1968	58	5.2	7.1	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
264	03708-0-3-1	宮前橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1968	58	5.25	7	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
265	03709-0-3-1	笠川BOX橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）門谷字笠川	1978	48	2.8	9.5	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
266	03710-0-3-1	門谷橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）門谷	1983	43	13.8	9.8	PC橋	2024		Ⅱ					○					○														
267	03711-0-3-1	貝津橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1967	59	9.5	6.75	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
268	03712-0-3-1	栃下橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1968	58	6	7	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
269	03713-0-3-1	大石橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1968	58	6	7	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
270	03714-0-3-1	清水橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）副川字清水	1932	94	5	9.8	ボックスカルバート	2023	B	Ⅰ				○					○														
271	03716-0-3-1	海老新橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）海老	1965	61	18	7	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
272	03717-0-3-1	海老中橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）海老	1966	60	16	6.25	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
273	03718-0-3-1	新滝上橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）海老	1967	59	17.56	6	鋼橋	2021	B	Ⅰ		○					○																
274	03719-0-3-1	大代橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）	1964	62	6.5	4.6	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
275	03720-0-3-1	大平橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1958	68	4.4	4.2	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
276	03721-0-3-1	紅岩橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1954	72	4.1	5.2	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
277	03722-0-3-1	中川橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1966	60	3.3	4.2	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
278	03723-0-3-1	穴滝橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1945	81	4	4.7	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
279	03724-0-3-1	松戸橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1967	59	23.4	6	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○												△	○	○		修繕設計	30,000		

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
280	03725-0-3-1	田の上橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1951	75	3.9	4.3	RC橋	2024		Ⅱ					○				○														
281	03728-0-3-1	松葉橋(人道橋)	主要地方道	長篠東栄線	新城市（鳳来町）四谷	1973	53	14	3	鋼橋	2024		Ⅱ					○				○														
282	05136-0-3-1	中央橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田向島	1997	29	22.6	9.3	鋼橋	2022	B	Ⅰ			○					○														
283	05137-0-3-1	西橋	主要地方道	長篠東栄線	設楽町神田	1997	29	16.7	9.3	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
284	29003-0-3-1	南貝津橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市玖老勢字下貝津	不明	不明	2.3	7.5	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
285	29018-0-3-1	副川大橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市副川	2011	15	62.5	14	鋼橋	2025		Ⅱ	○					○																
286	29020-0-3-1	四谷橋	主要地方道	長篠東栄線	新城市四谷	不明	不明	6.4	5.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
287	03729-0-3-1	谷川橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1967	59	5.5	5.45	RC橋	2024		Ⅱ					○				○														
288	03730-0-3-1	幸橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字裏谷	1967	59	6.7	5.05	RC橋	2024		Ⅰ					○				○														
289	03731-0-3-1	開拓橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯裏谷	1984	42	4.6	6.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
290	03732-0-3-1	つりがね橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1985	41	6.4	5.7	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
291	03733-0-3-1	高原橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字裏谷	1965	61	6.4	5.05	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
292	03734-0-3-1	高嶺橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字段戸	1962	64	5.3	5.1	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
294	03737-0-3-1	本谷橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1966	60	12.6	3.6	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
295	03738-0-3-1	本谷大橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1975	51	30	4.7	鋼橋	2022	B	Ⅰ			○					○			○	○											
296	03739-0-3-1	紅葉橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1975	51	41	4.75	その他の橋梁	2021	C1	Ⅱ		○					○															
297	03740-0-3-1	石楠花橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1973	53	42	4	鋼橋	2022	S1	Ⅱ			○					○														
298	03741-0-3-1	どうだん橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1969	57	8.5	5.25	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
299	03742-0-2-2	山吹橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	2020	6	7.36	6.55	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
300	03743-0-3-2	愛林橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	2017	9	7.6	5.9	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
301	03744-0-3-1	笹ゆり橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字段戸	1963	63	5	5.25	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
302	03745-0-3-1	水源橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字段戸	1962	64	5	5	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
303	03746-0-3-1	段戸橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1962	64	2.8	4.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
304	03747-0-3-1	わらび橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1995	31	7.8	5.5	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
305	03748-0-3-1	寒狭山橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1995	31	9.2	5.5	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
306	03749-0-3-1	集材橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	1993	33	9.04	5	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
307	03750-0-3-1	営林橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納庫	1987	39	2.4	5.8	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○																
308	03751-0-3-1	田ノ口橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納倉	1956	70	2.6	6.2	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○																
309	03752-0-3-1	澄川橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納庫	1961	65	17	6.8	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
310	03753-0-3-1	岩茸橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納庫字岩タケ	1956	70	2	4.75	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○																
311	03754-0-3-1	長根BOX橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納庫	2022	4	2.66	7	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																
312	03755-0-3-1	長尾橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町東納倉	1961	65	5.4	5.5	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
319	05349-0-3-1	育林橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	2000	26	29	5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
321	29039-0-3-1	森林橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯字段戸	1995	31	4.75	5	ボックスカルバート	2022		Ⅰ			○					○															
322	29048-0-2-1	本谷橋（新橋）	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	2018	8	35	5	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
323	29080-0-3-1	ブナの木橋	主要地方道	瀬戸設楽線	設楽町田峯	2020	6	8.08	6.1	PC橋	2021	B	Ⅰ		○																					
324	03762-0-3-1	黒瀬橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）黒瀬	1967	59	21.9	6.8	鋼橋	2022	S2	Ⅱ			○					○								△							
325	03762-1-3-1	黒瀬側道橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）作手田原スナタ	1987	39	21.9	2	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
326	03763-0-3-1	谷林橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）黒瀬向山25	1991	35	17.2	10.1	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
327	03764-0-3-1	栄橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）黒瀬下山1－15	1986	40	36.2	8.75	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
328	03765-0-3-1	善夫橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）善夫バンバ平43	1985	41	34	8.75	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
329	03766-0-3-1	菅沼橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）菅沼	1960	66	14.6	4.5	RC橋	2022	C1	Ⅲ			○					○								○					2025.3	Ⅱ
330	03767-0-3-1	万瀬橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）菅沼	1990	36	44.7	9.6	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
331	03768-0-3-1	見返橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）菅沼	1982	44	8.45	8.6	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
332	03769-0-3-1	蔵前橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）菅沼	1980	46	17.26	8.75	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
333	03770-0-3-1	守義橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）守義	1995	31	8.2	8.74	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
334	03771-0-3-1	佛前橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）作手守義字本郷	1983	43	6.5	5	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
335	03772-0-3-1	儀光橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市作手守義字儀光向	1964	62	4.2	4.85	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
336	03773-0-3-1	高橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）作手守義字儀光向	1957	69	5	4.5	RC橋	2023	C1	Ⅰ				○					○														
337	03774-0-3-1	鳴沢橋	主要地方道	岡崎設楽線	新城市（作手村）守義	1981	45	34	9.25	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
338	03775-0-3-1	須山橋	主要地方道	岡崎作手清岳線	新城市（作手村）清岳	1973	53	24.9	7	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
339	03775-1-3-1	須山側道橋	主要地方道	岡崎作手清岳線	新城市（作手村）清岳イノカケ11－3	1988	38	30	2	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
340	03777-0-3-1	神田橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市八名井字神田	2000	26	6.1	15.5	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																
341	03779-0-3-1	原川橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市庭野	1983	43	12.5	11.96	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
342	03780-0-3-1	小袋橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市日吉	1983	43	36.5	7.5	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
343	03780-1-3-1	小袋側道橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市日吉	1983	43	36.46	2	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
344	03781-0-3-1	樋田橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市日吉樋田56	1965	61	5.8	8	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○														
345	03783-0-3-1	柿平橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市日吉字柿ノ平	1977	49	2.6	7.4	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○														
346	03784-0-3-1	柿平桟道橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市日吉	1974	52	15.8	1.7	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
347	03785-0-3-1	西野谷橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市	1936	90	12	5.5	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
348	03786-0-3-1	ナベ山桟道橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市市川	1974	52	7	1.83	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
349	03787-0-3-1	深沢橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市市川	1967	59	26.17	6.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○										△	○	○		修繕設計	30,000		
350	03788-0-3-1	保木橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市（鳳来町）	1930	96	6.8	6.65	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
351	03791-0-3-1	黄柳橋側道橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市乗本	不明	108	51.2	3.54	RC橋	2021	M	Ⅲ		○					○									△			△	△	○	○		修繕設計	60,000		
352	03791-1-3-1	黄柳橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市（鳳来町）乗本	1994	32	60	12.75	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
353	05285-0-3-1	本久橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市（鳳来町）乗本	1999	27	52	10	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
354	29029-0-3-1	今水橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市八名井	2013	13	74	10	鋼橋	2021	B	Ⅰ		○					○														
355	03792-0-3-1	矢立橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢	1979	47	4.3	6.2	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
356	03793-0-3-1	共有山橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢字矢立山	1967	59	6.5	5.25	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○			○	○										
357	03794-0-3-1	森下沢橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢	1974	52	5.5	5	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
358	03795-0-3-1	森下橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢森下	1974	52	21.5	7	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
359	03796-0-3-1	川口橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢八木沢	1973	53	8.6	7	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○														
360	03797-0-3-1	粟世橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢宮下	1968	58	17.5	6.5	鋼橋	2022	B	Ⅰ			○					○														
361	03798-0-3-1	浅金橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢字上平	1965	61	2	4.7	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
362	03799-0-3-1	馬ノ渕橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢上手	1965	61	2	5.7	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
363	03800-0-3-1	常盤橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢字上手	1963	63	2.2	8.1	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
364	03801-0-3-1	浅草橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村三沢	1962	64	3	16.35	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
365	03802-0-3-1	小田橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	1994	32	16.1	8.8	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
366	03803-0-3-1	小田峠桟道橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	1969	57	11.5	3.6	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
367	03806-0-3-1	寺下橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	1983	43	9.2	8.8	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
368	03807-0-3-1	渕見橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	1983	43	7.45	8.9	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
369	03808-0-3-1	黒川橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	1981	45	43.9	8.8	鋼橋	2023	B	Ⅱ				○					○													
370	03809-0-3-1	柳瀬橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村上黒川字上向	1957	69	3.6	5.8	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																
371	03810-0-3-1	坪沢橋	主要地方道	阿南東栄線	東栄町足込	1931	95	4.2	5.7	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
372	03811-0-3-1	足込橋	主要地方道	阿南東栄線	東栄町大字足込	1967	59	17.7	6	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
373	03812-0-3-1	栃畑橋	主要地方道	阿南東栄線	東栄町足込字栃畑	1982	44	2.9	9.3	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																
374	03814-0-3-1	峯山橋	主要地方道	阿南東栄線	東栄町下田	1964	62	24	6	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
375	03815-0-3-1	新橋	主要地方道	阿南東栄線	東栄町下田	1954	72	50.4	6.8	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○														
376	08106-0-3-1	壽橋	主要地方道	阿南東栄線	豊根村下黒川	2010	16	42.4	8	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
377	03818-0-3-1	磨谷橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町大字振草	1961	65	6	5.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
378	03819-0-3-1	日向橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草古戸日向	1963	63	20	6	鋼橋	2022	C2	Ⅲ			○					○							△			○	○		断面修復	40,000		
379	03820-0-3-1	度度橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草	1965	61	2.7	5.8	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
380	03821-0-3-1	川合橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草	1967	59	16.44	5.3	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
381	03822-0-3-1	夏谷橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草	1966	60	6.7	5.7	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
382	03823-0-3-1	押腕橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町振草字古戸押腕	1966	60	6.4	5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
383	03824-0-3-1	段戸橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）津具字瀬沢	1965	61	7.4	7.6	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
384	03827-0-3-1	見出橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町津具字見出原	1975	51	2.4	9.15	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
385	03828-0-3-1	寺前橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）中林	1970	56	15.52	7.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
386	03829-0-3-1	井戸下橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）津具字井口坂	1958	68	6	7.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
387	03830-0-3-1	井口橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）津具字文四切山	1968	58	12.7	7.29	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
388	03831-0-3-1	井口小橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）津具字勢切原	1969	57	7.5	6.95	RC橋	2023		Ⅰ				○					○													
389	03832-0-3-1	柳沢橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）津具字木戸ヶ洞	1968	58	6.2	4.85	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
390	03833-0-3-1	新橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）木戸ヶ洞	1964	62	4.1	4.7	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
391	03834-0-3-1	森BOX橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）	1964	62	3	5.3	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○															
392	03835-0-3-1	弥生橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）津具字木戸ケ洞	1953	73	10.1	5.4	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
393	03836-0-3-1	木戸橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）津具字木戸ヶ洞	1989	37	5.1	5.2	ボックスカルバート	2023	B	Ⅰ				○					○													
394	03837-0-3-1	小天狗橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）津具字木戸ヶ洞	1954	72	5.3	5.4	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
395	03838-0-3-1	木戸洞橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）本沢	1956	70	4.7	5.6	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
396	03839-0-3-1	山びこ橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）本沢	1957	69	4.8	4.2	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
397	03840-0-3-1	岩間橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）本沢	1960	66	4.8	5.7	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）				
398	03841-0-3-1	本沢橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）本沢	1960	66	6.9	5.45	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
399	03842-0-3-1	紅橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町津具本沢	1961	65	8.5	6.1	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
400	03843-0-3-1	丸石橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）津具字本沢	1953	73	6.5	6.15	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
401	03844-0-3-1	天狗橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）本沢	1962	64	4.3	5.9	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
402	03845-0-3-1	天狗棚橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町（津具村）本沢	1962	64	4.3	6.4	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
403	29004-0-3-1	新椿川橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町大字振草	2010	16	11.8	7	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
404	29021-0-3-1	井ノ下橋	主要地方道	東栄稲武線	設楽町津具井ノ下	2012	14	31	10	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
405	29023-0-3-1	古戸橋	主要地方道	東栄稲武線	東栄町大字振草	2013	13	14.4	7	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
406	03846-0-3-1	坂佐橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市	1932	94	12	7.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
407	03847-0-3-1	涼橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市富岡新田１０	1978	48	30.9	8.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ			○					○									△	△	○			修繕設計	43,750		
408	03848-0-3-1	宮前橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市富岡字新大草	1932	94	2.3	11.7	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
409	03849-0-3-1	村中橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市中宇利	1991	35	14	9.2	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
410	03851-0-3-1	記念橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市（鳳来町）黄柳野字前田	1968	58	8.5	7	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
411	03852-0-3-1	黄柳野橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市（鳳来町）黄柳野	1982	44	12.5	8.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
412	03853-0-3-1	新田橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市黄柳野	1971	55	3	8.55	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
413	03855-0-3-1	黒松沢橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市上吉田字上札角	1994	32	4.5	7.4	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
414	03856-0-3-1	札角橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市上吉田字札角	1955	71	3	6.1	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
415	03857-0-3-1	白倉橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市上吉田字白倉	1933	93	4.8	8	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
416	03858-0-3-1	松山橋	主要地方道	豊橋下吉田線	新城市上吉田	1973	53	46.7	7	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○							△			△	○			塗替塗装	40,000		
417	03860-0-3-1	大井橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	新城市（作手村）菅沼	1975	51	17.93	5.4	鋼橋	2023	S2	Ⅱ				○					○													
418	03861-0-3-1	海道橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	新城市（作手村）	1975	51	10.6	5.3	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
419	03862-0-3-1	原田橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	新城市作手菅沼字海道	1967	59	3.8	4	RC橋	2024		Ⅰ	○					○																	
420	03863-0-3-1	西山中橋	一般県道	作手菅沼平瀬線	新城市（作手村）作手菅沼字海道	1967	59	5.1	4.75	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
421	03864-0-3-1	南ホケ沢橋	一般県道	作手善夫大沼線	新城市（作手村）作手善夫字ホケ	1972	54	3.5	4	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
422	03865-0-3-1	松沢橋	一般県道	作手善夫大沼線	新城市作手善夫	1955	71	3.4	4	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
423	03866-0-3-1	穂積橋	一般県道	田峯東大見線	設楽町田峯	1962	64	15.1	4	PC橋	2024		Ⅱ					○					○													
424	03867-0-3-1	樋小屋橋	一般県道	田峯東大見線	設楽町田峯字裏谷	1966	60	6.5	4	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○													
425	03868-0-3-1	民地橋	一般県道	田峯東大見線	設楽町田峯字段戸	1975	51	6.3	4	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○													
426	03869-0-3-1	ヅンボ橋	一般県道	田峯東大見線	設楽町田峯字段戸	1966	60	5.2	3.65	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
427	03870-0-3-1	裏谷高原橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1992	34	8.56	8	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
428	03871-0-3-1	大曲橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯字段戸	1964	62	6.4	3.7	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○													
429	03872-0-3-1	つつじ橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1967	59	4.85	3.6	RC橋	2025		Ⅲ	○					○						△					○	○			下部補修	27,500		
430	03873-0-3-1	鴛橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯字段戸	1962	64	5.3	3.6	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
431	03874-0-3-1	岩魚橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1967	59	4.6	3	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
432	03875-0-3-1	山女橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1962	64	7.34	3.6	PC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
433	03876-0-3-1	弁天橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯字段戸	1965	61	7.4	3.7	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
434	03877-0-3-1	バラゴ沢橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1964	62	5.6	3.6	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
435	03878-0-3-1	野平橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯字段戸	1967	59	5.5	3.7	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
436	03879-0-3-1	下の洞橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1985	41	7.3	5.55	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
437	03880-0-3-1	5号橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町田峯	1967	59	12.4	4	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
438	03882-0-3-1	栗島橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町三都橋梅久後	1965	61	21.1	6.1	鋼橋	2022	C2	Ⅲ			○					○							△	○	○			主桁補修	40,000		
439	03883-0-3-1	行戸橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町三都橋	1978	48	5.1	5.1	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
440	03884-0-3-1	徳白橋	一般県道	田峯三都橋線	設楽町三都橋	1978	48	5.15	5	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
441	03885-0-3-1	一之瀬橋	一般県道	富栄設楽線	新城市（鳳来町）富栄	1966	60	10.5	6	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
442	03886-0-3-2	富栄橋	一般県道	富栄設楽線	新城市富栄字雑山作	1991	35	4.7	8.6	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
443	03887-0-3-1	境橋	一般県道	富栄設楽線	新城市（鳳来町）富栄字大久保	1991	35	2.2	5.5	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
444	03888-0-3-1	宮前橋	一般県道	富栄設楽線	新城市（鳳来町）門谷字前畑	1966	60	5.3	5.95	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
445	03889-0-3-1	田峯橋	一般県道	富栄設楽線	新城市（鳳来町）連合	1979	47	98.5	9.75	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
446	03508-0-3-1	平井跨線橋	一般県道	新城引佐線	新城市平井野地	1983	43	103.24	11.5	PC橋	2021	M	Ⅱ		○					○																	
447	03508-1-3-1	平井跨線１号側道橋	一般県道	新城引佐線	新城市平井野地５０－８	1985	41	21.2	2.1	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
448	03508-2-3-1	平井跨線２号側道橋	一般県道	新城引佐線	新城市平井野地４４－１	1985	41	21.2	2.1	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○													
449	03511-0-3-1	下田半場BOX橋	一般県道	新城引佐線	新城市富永	1983	43	4.73	15.45	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
450	03890-0-3-1	弁天橋	一般県道	新城引佐線	新城市東新町	1956	70	97.8	5.3	鋼橋	2021	M	Ⅱ		○					○																	
451	03890-1-3-1	弁天橋歩道橋	一般県道	新城引佐線	新城市東新町	1992	34	97.8	2.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○																	
452	03891-0-3-1	南貝津橋	一般県道	新城引佐線	新城市日吉字南貝津	1962	64	3	5.5	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）				
453	03892-0-3-1	青木橋	一般県道	新城引佐線	新城市日吉	1962	64	3.4	7	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
454	03893-0-3-1	常盤橋	一般県道	新城引佐線	新城市吉川	1981	45	28.8	7.5	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
455	03894-0-3-1	吉川橋	一般県道	新城引佐線	新城市吉川	1990	36	11.8	9.2	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
456	03895-0-3-1	新井田橋	一般県道	新城引佐線	新城市吉川	1992	34	12.8	9.26	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
457	03896-0-3-1	根引橋	一般県道	新城引佐線	新城市吉川字新井田	1965	61	7.4	7.2	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
458	03897-0-3-1	多利野橋	一般県道	新城引佐線	新城市（鳳来町）黄柳野	2003	23	18.3	9.5	PC橋	2024		Ⅱ					○					○														
459	03898-0-3-1	落合橋	一般県道	新城引佐線	新城市（鳳来町）黄柳野	1931	95	16.8	4.6	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
460	08019-0-3-1	野田城大橋	一般県道	新城引佐線	新城市野田	2006	20	350	15	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○														
461	29005-0-3-1	西郷BOX橋	一般県道	新城引佐線	新城市野田字西郷	2006	20	7	16	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○																
462	29006-0-3-1	西前田BOX橋	一般県道	新城引佐線	新城市野田字西前田	2006	20	6.9	16	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○																
463	03899-0-3-1	下粟代橋	一般県道	振草三河川合停車場線	東栄町振草	1960	66	15.52	4.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
464	03903-0-3-1	花丸下橋	一般県道	振草三河川合停車場線	東栄町振草	1971	55	7.45	5	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
465	03904-0-3-1	田代橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町神田	1974	52	11	1.4	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
466	03905-0-3-1	愛林橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1984	42	11.4	5	PC橋	2024		Ⅰ					○					○														
467	03906-0-3-1	岩佐BOX橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1981	45	7.809	4.95	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																		
468	03907-0-3-1	山ノ神BOX橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合字向津具	不明	不明	2.7	5.5	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○																
469	03908-0-3-1	三本杉橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1966	60	9	5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
470	03909-0-3-1	川合橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1975	51	33.18	5	鋼橋	2024		Ⅰ					○					○														
471	03910-0-3-1	丸天橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1971	55	14.4	6.2	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○														
472	03911-0-3-1	宇連橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1962	64	20.36	4.5	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○																
473	03912-0-3-1	小屋の沢橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1956	70	14.7	3.4	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
474	03913-0-3-1	八石橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1957	69	98.6	3.5	鋼橋	2021	C2	Ⅱ		○					○									△	△	○	○			塗替塗装	129,000		
475	03914-0-3-1	弓の木橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1956	70	7.05	4.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
476	03915-0-3-1	一之沢橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市川合	1958	68	66.6	3.5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○																
477	03916-0-3-1	上薗橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1958	68	10.6	3.5	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
478	03917-0-3-1	大嶋橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1957	69	10.6	3.5	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
479	03918-0-3-1	烏帽子橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1957	69	13.1	3.5	RC橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
480	03919-0-3-1	鳳の嶋橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市（鳳来町）川合	1958	68	10.6	4.4	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
481	03920-0-3-1	小瀧橋	一般県道	振草三河川合停車場線	新城市川合	1958	68	26.04	3.5	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○																
482	04919-0-3-1	平和橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1991	35	6.36	5.3	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
483	08116-0-2-1	中山橋	一般県道	振草三河川合停車場線	設楽町川合	1994	32	9.46	5.4	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
484	29024-0-3-1	上り橋	一般県道	振草三河川合停車場線	東栄町大字振草	2013	13	13.8	6.4	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
485	29042-0-3-1	長畑橋	一般県道	振草三河川合停車場線	東栄町振草下粟代大屋路	2015	11	19.7	5	鋼橋	2022	B	Ⅰ			○					○																
486	03923-0-3-2	瀬戸川橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町津具上家嚢	2000	26	20.5	10.25	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
487	03924-0-3-1	郷路橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）津具字郷路	1932	94	5.6	5.55	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
488	03925-0-3-1	古道橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町津具字中手向	1960	66	2.8	4.4	RC橋	2024		Ⅲ	○					○												○						
489	03926-0-3-1	奈良谷橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町津具字下古屋	1960	66	4	4.2	RC橋	2024		Ⅱ	○					○																		
490	03927-0-3-1	坂見橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）津具字五六	1965	61	4.6	4.6	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
491	03928-0-3-1	萩太郎橋	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町津具	1968	58	17.2	5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○																
492	03929-0-3-1	猪古里橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1962	64	7	6.8	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
493	03930-0-3-1	五六助橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場字五六助	1976	50	4	5	RC橋	2024		Ⅱ	○					○																		
494	03931-0-3-1	福連橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1932	94	7	5.6	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
495	03932-0-3-1	不動橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場字猪古里洞	1953	73	5	3.7	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
496	03933-0-3-1	宮島橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1955	71	20.4	4.8	RC橋	2021	M	Ⅱ		○					○																
497	03934-0-3-1	鱒富橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1968	58	5.6	4.8	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
498	03935-0-3-1	間黒洞橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場字間黒	1966	60	5	5.6	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
499	03937-0-3-1	伊賀古橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1969	57	9.4	5.3	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
500	03938-0-3-1	伊賀古上橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1969	57	3.45	4.55	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
501	03939-0-3-1	カナギ山橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場字間黒洞	1989	37	4	6.2	ボックスカルバート	2024		Ⅰ					○					○														
502	03940-0-3-1	谷止橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	1974	52	6.3	5.3	RC橋	2024		Ⅱ					○					○														
503	03941-0-3-1	谷川橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村下黒川字宝地	1964	62	2.2	4.9	RC橋	2024		Ⅱ	○					○																		
504	03942-0-3-1	谷合橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村下黒川	1959	67	4.75	4.4	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
505	03943-0-3-1	度合橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村下黒川	1963	63	11.6	6.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○																
506	03944-0-3-1	高沢橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場字川場	1970	56	5.2	4	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
507	03945-0-3-2	篭橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1997	29	18.9	9	PC橋	2024		Ⅰ					○					○														

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）				
508	03946-0-3-1	栗瀬橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1988	38	33	5	鋼橋	2023	C2	Ⅲ				○					○							△	△	○			修繕設計	50,000		
509	03947-0-3-1	平栗橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1988	38	41.6	5	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
510	03948-0-3-1	惣代橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1988	38	13.6	6.6	PC橋	2024		Ⅰ					○					○													
511	03949-0-3-1	樫谷下橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1987	39	27.7	5	鋼橋	2023	B	Ⅰ				○					○													
512	03950-0-3-1	峰橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1985	41	19.7	5	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
513	03951-0-3-1	茶尾橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢字茶尾	1983	43	3.6	5.7	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
514	03952-0-3-1	曙橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1981	45	15.7	5	PC橋	2023	M	Ⅱ				○					○													
515	03953-0-3-1	一之沢橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1973	53	17.9	6.2	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
516	03954-0-3-1	コイダ橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1974	52	13.7	6.4	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
517	03955-0-3-1	奥山橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1973	53	15.13	6.25	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
518	03956-0-3-1	三沢橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村三沢	1974	52	39.5	5	鋼橋	2021	S1	Ⅱ		○					○															
519	03957-0-3-1	大沼橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	1972	54	20	6	鋼橋	2021	S2	Ⅲ		○					○								△			○	○			断面修復	30,000		
520	03958-0-3-1	八丁上橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	1965	61	19.4	5.2	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
521	03959-1-3-1	八丁橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	不明	不明	6.5	5.3	その他の橋梁	2023	C1	Ⅱ				○					○													
522	03960-0-3-1	唐沢橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	1965	61	10.3	6.1	PC橋	2022	B	Ⅰ			○					○			○	○											
523	03961-0-3-1	袖山橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	1965	61	6.5	3.55	その他の橋梁	2023	C1	Ⅱ				○					○													
524	03962-0-3-1	棚桟道橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	1964	62	20.7	3.45	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
525	03963-0-3-1	牛土場橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）	1964	62	5	4.9	RC橋	2024		Ⅰ					○					○	○											
526	03964-0-3-1	一軒屋橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）	1974	52	7.5	8.7	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
527	03965-0-3-2	百両橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字大沼	1999	27	15	6	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
528	03966-0-3-2	かいち橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山大沼	2009	17	54	5.75	鋼橋	2025		Ⅰ	○					○																	
529	03967-0-3-1	よばり松橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）	1974	52	6.4	7.9	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
530	03968-0-3-1	広川原桟道橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字廣川原	1974	52	13.2	4.45	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○												2024.3	Ⅱ
531	03969-0-3-1	川上桟道橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村（富山村）富山字廣川原	1960	66	56	4	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
532	03970-0-3-1	広川原橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村富山字広川原	1972	54	3	4.3	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ				○					○													
533	03971-0-3-1	久原橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村富山字久原	1994	32	3	5	ボックスカルバート	2024		Ⅰ					○					○													
534	03972-0-3-1	鷹巣橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村富山保気	1946	80	179	4.5	鋼橋	2022	M	Ⅲ			○					○			○		○	○	○	○	○	○			伸縮装置補修	317,246		
535	29002-0-3-1	無名BOX橋	一般県道	津具大嵐停車場線	豊根村坂宇場	不明	不明	3.56	4.75	ボックスカルバート	2025		Ⅱ	○					○																
537	29032-0-3-1	無名橋(№40+48m)	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）津具字中手向	1960	不明	3	4.9	RC橋	2025		Ⅲ	○					○									△	△	○	○			BOX化・施工管理	28,080		
538	29043-0-3-1	無名橋(№55+64m)	一般県道	津具大嵐停車場線	設楽町（津具村）津具字五六	不明	不明	4	4.65	RC橋	2022	C2	Ⅲ			○					○			○				○						2025.11	Ⅱ
539	03973-0-3-1	沓掛橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	豊根村坂宇場	1969	57	12.5	9.3	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
540	03974-0-3-1	阿部沢橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	豊根村坂宇場	1984	42	5.9	5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
541	03975-0-3-1	樫ヶ入橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）津具樫ノ入	1967	59	4.6	5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
542	03976-0-3-1	下の洞橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）三本木	1968	58	4.3	5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
543	03977-0-3-1	柿ノ本橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）北向	1948	78	7.5	4.5	RC橋	2020	C2	Ⅲ	○						○				△	△	△	○	○	○	○			取り付け道路	10,000	2026.3	Ⅰ
544	03978-0-3-1	白鳥橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町津具字北大島	1985	41	3.6	8.65	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
545	03979-0-3-1	下留橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町津具字上下留	不明	不明	4.1	9.4	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
546	03980-0-3-1	野向橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）津具字野向	1972	54	7.6	8.2	PC橋	2024		Ⅰ					○					○													
547	03981-0-3-1	中野沢橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町津具字林	1971	55	2.2	8.65	ボックスカルバート	2023	C1	Ⅱ				○					○													
550	03983-0-3-1	洲山橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町（津具村）津具字見出	1989	37	25	9.25	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○		△										
551	03984-0-3-1	境橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町長江	1962	64	5.4	5.3	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
552	03985-0-3-1	本江橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町長江	1962	64	5.9	5.6	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
553	03986-0-3-1	滝之沢橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町小松	1932	94	4.1	4.6	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
554	03988-0-3-1	鹿島橋	一般県道	坂宇場津具設楽線	設楽町田口字大田	1975	51	7	4.75	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
555	03990-0-3-1	宮嶽橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立	1973	53	9.5	5.5	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
556	03991-0-3-1	上郷橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立字上分地	1983	43	6	3	RC橋	2020	C1	Ⅱ	○																					
557	03992-0-3-1	川上橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立	1985	41	6	1.8	鋼橋	2015	B	Ⅰ																						
558	03993-0-3-1	白ノ沢上橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立字雛鶴場	1985	41	9.5	1.3	鋼橋	2020	C1	Ⅱ	○																					
559	03994-0-3-1	前板橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立字前板	1983	43	9.7	1.3	鋼橋	2020	C1	Ⅱ	○																					
560	03995-0-3-1	田鹿橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立田鹿	1970	56	25.8	5.1	鋼橋	2021	B	Ⅰ		○					○															
561	03996-0-3-1	上田鹿橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立栃瀬巻	1970	56	21.9	5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
562	03997-0-3-1	豊根大橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立嶋ノ向	1970	56	126.8	5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○					△						○				100,000		
563	03998-0-3-1	向平橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立字ミサゴ	1970	56	2.4	6.5	ボックスカルバート	2024		Ⅱ	○					○																
564	03999-0-3-1	曽川橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立浅草山	1970	56	83.1	5	RC橋	2021	M	Ⅲ		○					○									△			○	○		塗装塗替	90,000		
565	04000-0-3-1	古真立橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立松ケ平	1970	56	58.7	5	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
566	04001-0-3-1	浅草橋	一般県道	古真立津具線	豊根村古真立ドウド	1970	56	46.2	5	RC橋	2021	B	Ⅱ		○					○																
567	04002-0-3-1	柿島橋	一般県道	古真立津具線	豊根村下黒川字柿嶋	1970	56	2.4	5.05	ボックスカルバート	2024		Ⅱ	○				○					○														
568	04003-0-3-1	岩本橋	一般県道	古真立津具線	豊根村下黒川	1953	73	5.34	3.75	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
569	04004-0-3-1	境BOX橋	一般県道	古真立津具線	豊根村下黒川	1981	45	3.5	11.25	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
570	04005-0-3-1	樽沢橋	一般県道	古真立津具線	豊根村上黒川	1987	39	2.7	10.2	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																	
571	04006-0-3-1	金越橋	一般県道	古真立津具線	豊根村上黒川	1985	41	45.4	8.75	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
572	04007-0-3-1	谷逢橋	一般県道	古真立津具線	豊根村上黒川	1967	59	10.8	6	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
573	04008-0-3-1	境沢橋	一般県道	古真立津具線	豊根村上黒川	1964	62	7	6.5	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
574	04009-0-3-1	鹿ノ子橋	一般県道	古真立津具線	設楽町津具字鹿ノ子	1964	62	2.8	5.9	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
575	04010-0-3-1	紙屋橋	一般県道	古真立津具線	設楽町津具字鹿ノ子	1964	62	3.5	6.3	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
576	04011-0-3-1	蓋野島橋	一般県道	古真立津具線	設楽町（津具村）津具字鹿ノ子	1960	66	29.8	4.5	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
577	04012-0-3-1	半ノ木島BOX橋	一般県道	古真立津具線	東栄町津具字半野木島	1982	44	2.3	6.1	ボックスカルバート	2024		Ⅱ	○				○					○													
578	05459-0-3-1	蛍橋	一般県道	古真立津具線	設楽町津具	2006	20	47	10.33	鋼橋	2024		Ⅰ					○					○													
579	04014-0-3-1	樽沢橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1962	64	6.6	5.42	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
580	04015-0-3-1	不動橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1960	66	10.7	5	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
581	04016-0-3-1	向山橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1972	54	18.8	4	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
582	04017-0-3-1	多奈瀬橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1972	54	18.9	4.1	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
583	04018-0-3-1	釜津橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1970	56	16.8	5.75	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
584	04019-0-3-1	白の沢橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立白ノ沢	1970	56	20.9	6.7	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
585	04020-0-3-1	月代橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立白ノ沢	1970	56	34.4	5	鋼橋	2021	C2	Ⅲ		○					○					△		△			○	○			塗装塗替	40,000		
586	04021-0-3-1	古真立橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1970	56	3.4	7.4	ボックスカルバート	2016	B	Ⅰ																							
587	04022-0-3-1	紅葉橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1973	53	15.44	4	鋼橋	2014																									
588	04023-0-3-1	庚申沢橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1972	54	18.96	4	鋼橋	2014																									
589	04024-0-3-1	三ツ又沢橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1972	54	27.2	4	鋼橋	2018	M	Ⅱ																							
590	04025-0-3-1	離山橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1959	67	2.4	4.8	ボックスカルバート	2016	B	Ⅰ																							
591	04026-0-3-1	行灯橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1959	67	15.5	3.6	鋼橋	2014																									
592	04027-0-3-1	谷川橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1960	66	2.5	4.3	RC橋	2015	B	Ⅰ																							
593	04028-0-3-1	境沢橋	一般県道	古真立佐久間線	豊根村古真立	1972	54	14	3.9	鋼橋	2014																									
594	04029-0-3-1	岩小屋橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1967	59	11.3	4.8	鋼橋	2014																									
595	04030-0-3-1	千鳥橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1962	64	4.3	3.2	RC橋	2018	B	Ⅰ																							
596	04031-0-3-1	花山橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1959	67	4.4	3.6	RC橋	2018	B	Ⅰ																							
597	04032-0-3-1	滝見橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1958	68	27.26	3.6	鋼橋	2018	M	Ⅱ																							
598	04033-0-3-1	大文字橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1960	66	4.3	3.9	RC橋	2015	B	Ⅰ																							
599	04034-0-3-1	孫蔵橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1966	60	7.9	3.9	鋼橋	2015	B	Ⅰ																							
600	04035-0-3-1	くれない橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1960	66	6.4	3.4	RC橋	2015	C1	Ⅱ																							
601	04036-0-3-1	琴瀬橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1960	66	3.5	3.9	RC橋	2015	B	Ⅰ																							
602	04037-0-3-1	大入橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1971	55	33.2	3.6	鋼橋	2017	B	Ⅰ																							
603	04038-0-3-1	熊井戸桟道橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1969	57	18.7	3	鋼橋	2014																									
604	04039-0-3-1	大千瀬橋	一般県道	古真立佐久間線	東栄町東薗目	1959	67	63	4.5	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
605	04040-0-3-1	大橋	一般県道	足込上黒川線	東栄町大字足込	1967	59	12	4	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○		△	○	○	○								2024.3	Ⅱ
606	04041-0-3-1	川合橋	一般県道	足込上黒川線	東栄町足込	1966	60	8.1	4.2	鋼橋	2025		Ⅱ	○					○											△	○	○		修繕設計	20,000		
607	04042-0-3-1	大久名橋	一般県道	足込上黒川線	東栄町足込	1967	59	9	4.5	鋼橋	2025		Ⅲ	○					○											△	△	○	○	修繕設計	30,000		
608	04043-0-3-1	梨ノ沢橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1959	67	3	4.45	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
609	04044-0-3-1	鈴登橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1963	63	7.5	8	RC橋	2025		Ⅰ	○					○						△	○									
610	04045-0-3-1	桐山橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1955	71	5	5.1	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
611	04046-0-3-1	大平橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町大字振草	1963	63	13.2	4.5	RC橋	2023	M	Ⅱ				○					○													
612	04047-0-3-1	柏原橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草小林柏原	1932	94	12	4	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
613	04048-0-3-1	起橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1972	54	5.9	4.5	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
614	04049-0-3-1	同道橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町大字振草	1968	58	12.2	5	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○											△	○	○		修繕設計	35,000		
615	04050-0-3-1	下同道橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草字上粟代涛々山	不明	不明	2.5	4.4	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
616	04051-0-3-2	宮平橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草	1990	36	11.56	4.2	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
617	04052-0-3-1	鎌沢橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草字上粟代宮平	不明	不明	2.5	5	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
618	04053-0-3-1	深見橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草字上粟代杉平	1971	55	2.5	4.7	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○															
619	04054-0-3-1	底瀬橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草下粟代底瀬	1931	95	30.8	4.55	鋼橋	2022	M	Ⅲ			○					○							△			○	○		塗装塗替	49,956		
620	29011-0-3-1	押平BOX橋	一般県道	八橋中設楽線	東栄町振草字小林下日向	不明	不明	2.5	5.25	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
621	04055-0-3-1	境川橋	一般県道	小松田口線	設楽町川向	1950	76	32.8	6	PC橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
623	04057-0-3-1	落合橋	一般県道	小松田口線	設楽町川向	1967	59	10	4.05	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○														
624	04059-0-3-1	大正橋	一般県道	和市清崎線	設楽町荒尾	1973	53	12.6	7	PC橋	2024		Ⅰ					○					○														
625	04060-0-3-1	野々瀬橋	一般県道	和市清崎線	設楽町荒尾	1992	34	28.5	7.65	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
626	04062-0-3-1	塩津橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1962	64	12.6	3.9	RC橋	2019	C1	Ⅱ					○					○														
627	04063-0-3-1	記念橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1965	61	7.2	4	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
628	04064-0-3-1	姥滝橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1966	60	6.9	4	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
629	04065-0-3-1	延寿橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1970	56	15	4	鋼橋	2023	C1	Ⅱ				○					○			△											
630	04066-0-3-1	松山浦橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1978	48	2.9	2.7	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
631	04067-0-3-1	川元橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	1973	53	2	3.7	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○																	
632	05351-0-3-1	無名BOX橋	一般県道	和市清崎線	設楽町	2004	22	5	7.35	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○																	
633	29019-0-3-1	清水橋	一般県道	和市清崎線	設楽町和市	2012	14	14	9.8	PC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
634	04068-0-3-1	布路BOX橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）保永	1984	42	6.4	8.3	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○																	
635	04069-0-3-1	旭橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）保永	1966	60	13.2	4.5	鋼橋	2023	S2	Ⅱ				○					○														
636	04071-0-3-1	高杉橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手杉平	1964	62	4	5	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
637	04072-0-3-1	日向橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手高松	1964	62	4.5	6	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
638	04073-0-3-1	柿之平橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手高松	1971	55	7.3	6.6	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
639	04074-0-3-1	小林橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手高松	1964	62	4.3	4.35	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
640	04075-0-3-1	高橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）高松	1988	38	48	8.9	鋼橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
641	04076-0-3-1	古戸橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）高松	1968	58	18.2	5.25	鋼橋	2023	B	Ⅰ				○					○			△											
642	04077-0-3-1	下山橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手高松	1964	62	3.3	4.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
643	04078-0-3-1	太田橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田	1971	55	2.3	5.3	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○																	
644	04079-0-3-1	上宮橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田	1980	46	43	7	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
645	04080-0-3-1	大和田橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田持篭	1955	71	28.5	6.2	RC橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
646	04081-0-3-1	道瓦橋	一般県道	作手保永海老線	新城市作手大和田字道瓦	不明	不明	3.9	3.75	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○																	
647	04082-0-3-1	今馬橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田ヘビ平	1960	66	22	4.5	RC橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
648	04083-0-3-1	空沢橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田	1958	68	7	4.5	RC橋	2023	C2	Ⅲ				○					○														
649	04084-0-3-1	ヌタゴ橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（作手村）大和田字彦坊	1958	68	5.3	5.55	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
650	04085-0-3-1	古社橋	一般県道	作手保永海老線	新城市塩瀬	1931	95	3	3.65	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
651	04086-0-3-1	河原橋	一般県道	作手保永海老線	新城市塩瀬	1931	95	3	3.8	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
652	04087-0-3-2	彦坊橋	一般県道	作手保永海老線	新城市塩瀬	2002	24	28.3	7	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
653	04089-0-3-1	郡林橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（鳳来町）愛郷字河合タレ	1965	61	5.4	4.5	RC橋	2023		Ⅰ				○					○														
654	04090-0-3-1	川合多連橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷	1965	61	4.5	4.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
655	04091-0-3-1	川端橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷字川端	1981	45	6	6.3	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○																	
656	04092-0-3-1	山の神橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（鳳来町）愛郷	1975	51	15.3	5.5	鋼橋	2023	S2	Ⅱ				○					○														
657	04093-0-3-1	坂角橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷	1964	62	5	5.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
658	04094-0-3-1	柿平橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷字柿平	1973	53	2.9	5.25	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○																	
659	04096-0-3-1	鍵穴橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷	1964	62	3.3	4	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
660	04097-0-3-1	水野口橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷字水ノ口	1964	62	3.5	5.5	RC橋	2024		Ⅰ					○					○														
661	04098-0-3-1	桑原橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（鳳来町）愛郷字桑原	1963	63	6.6	4.5	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○															
662	04099-0-3-1	恩原橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷	1961	65	4.25	6.2	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
663	04100-0-3-1	羽石橋	一般県道	作手保永海老線	新城市愛郷	1966	60	4.9	6.3	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
664	04101-0-3-1	島原橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（鳳来町）愛郷日向	1939	87	48.4	3.7	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
665	04102-0-3-1	炭焼橋	一般県道	作手保永海老線	新城市中島	1965	61	3	4	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
666	04103-0-3-1	中島橋	一般県道	作手保永海老線	新城市中島	1964	62	4.3	2.9	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
667	04104-0-3-1	山中橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（鳳来町）中島字弓ノ木元	1965	61	5	3	RC橋	2022		Ⅰ			○					○															
668	04105-0-3-1	海老橋	一般県道	作手保永海老線	新城市（鳳来町）中島	1929	97	15.5	5.5	RC橋	2023	B	Ⅱ				○					○														
669	04106-0-3-1	男亀橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市作手鴨ケ谷	1936	90	4.6	3.3	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
670	04107-0-3-1	入道橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市作手岩波	1965	61	3.7	4.7	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																		
671	04108-0-3-1	前川橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（作手村）岩波	1966	60	6.8	5	RC橋	2023	C2	Ⅲ				○					○														
672	04109-0-3-1	岩波橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（作手村）岩波	1958	68	13.5	5.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
673	04110-0-3-1	中橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（作手村）岩波	1958	68	13.5	5.5	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
674	04111-0-3-1	木和田橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（作手村）木和田	1955	71	12.6	5.45	RC橋	2022	C2	Ⅲ			○					○														
675	04112-0-3-1	島田橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市愛郷	1967	59	9.5	6.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																		
676	04113-0-3-1	宝栄橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（鳳来町）塩瀬	1964	62	24.02	5	鋼橋	2021	C2	Ⅲ		○					○														△	△	○			修繕設計	38,000		

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
677	04114-0-3-1	塩瀬橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（鳳来町）塩瀬	1961	65	37.96	5.5	RC橋	2022	M	Ⅱ			○					○														
678	04115-0-3-1	丸瀬橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（鳳来町）一色	1966	60	40.84	6	RC橋	2021	C1	Ⅱ		○					○																
679	04116-0-3-1	宮見橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市一色字神田貝津	1950	76	2.9	5.4	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
680	04117-0-3-1	一色橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（鳳来町）一色	1958	68	36.12	4.5	RC橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
681	04118-0-3-1	寺前橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市一色字道上	不明	不明	2.5	4.55	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○																
682	04119-0-3-1	下津橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市一色	1966	60	3.1	4.6	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
683	04120-0-3-1	神田橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（鳳来町）一色	1960	66	6.7	5.5	RC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
684	04121-0-3-1	巴橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（鳳来町）一色	1988	38	34.1	9.25	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
685	04122-0-3-1	御堂橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市（鳳来町）布里	1988	38	10.5	9.7	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
686	04123-0-3-1	上久保橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市布里	1958	68	3.3	4.7	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
687	04124-1-3-2	玖老勢橋	一般県道	作手清岳玖老勢線	新城市玖老勢	2001	25	38.2	10.35	鋼橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
688	04126-0-3-1	御端城橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市作手清岳	1965	61	4.3	4.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
689	04127-0-3-1	杉平橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市（作手村）杉平	2005	21	23.94	7	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○														
690	04128-0-3-1	杉山橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市作手杉平	1964	62	3.8	4.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
691	04129-0-3-1	谷橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市（作手村）田代	1982	44	6.4	4.3	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
692	04130-0-3-1	田中橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市作手田代字小田代	1972	54	2.4	5.1	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○																
693	04131-0-3-1	大田代橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市作手田代	1969	57	6.4	4.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
694	04133-0-3-1	雁峰橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市片山	1974	52	5.5	2.55	RC橋	2021		Ⅰ		○					○																
695	04134-0-3-1	滝上橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市片山	1974	52	3.6	2.5	RC橋	2021		Ⅰ		○					○																
696	04135-0-3-1	谷沢橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市片山	1977	49	7.4	2.5	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○																
697	05352-0-3-1	勢野橋	一般県道	作手清岳新城線	新城市杉平	2000	26	11.69	6	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
698	04136-0-3-1	栃沢橋	一般県道	布里新城線	新城市（鳳来町）布里字西向	1969	57	10.9	4	RC橋	2022	B	Ⅰ			○					○															
699	04137-0-3-1	作鳳橋	一般県道	布里新城線	新城市（鳳来町）布里	1970	56	11.6	4	RC橋	2022	C2	Ⅲ			○					○														2025.7	Ⅱ
700	04138-0-3-2	井の口橋	一般県道	布里新城線	新城市牛倉	2001	25	10.2	6.5	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
701	04141-0-3-1	高津橋	一般県道	布里新城線	新城市富永	1993	33	7.6	9.25	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
702	03506-0-3-1	樋橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市大宮	1960	66	6.35	13	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
703	03507-0-3-1	半場橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市富沢	1960	66	8.6	8.6	RC橋	2024		Ⅰ					○					○	○												
704	04142-0-3-1	加周橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市（鳳来町）能登瀬	1977	49	26.16	4	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○																
705	04143-0-3-1	槙原橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市豊岡	1969	57	26.82	4	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○																
706	04144-0-3-1	大当橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市豊岡	1967	59	6	4	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
707	04145-0-3-1	湯谷大橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市（鳳来町）豊岡中杉上	1970	56	89	9	鋼橋	2023	M	Ⅱ				○					○														
708	04146-0-3-1	明治橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市（鳳来町）大野	1992	34	40	12	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
709	04147-0-3-1	天橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市大野	1958	68	36.1	5.5	PC橋	2021	C2	Ⅲ		○					○								△				○			PCグラウト充填	90,000		
710	04148-0-3-1	赤引橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市（鳳来町）大野	1961	65	12	6.4	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○		△	○	○									2024.3	Ⅱ
711	04149-0-3-1	下平橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市大野	1962	64	14.6	6	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
712	04150-0-3-1	川向BOX橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市大野字下楠	1976	50	3	7.55	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○																
713	04151-0-3-1	牛淵橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市（鳳来町）乗本	1930	96	113	5.5	その他の橋梁	2022	M	Ⅲ			○					○					△	○	○	○	○	○			断面修復	10,000	2026.1	Ⅱ
714	04152-0-3-1	沖野橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市平井	1932	94	3.6	9.14	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
715	05286-0-3-1	加生沢橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市川路	1998	28	15	11.45	PC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○														
716	29028-0-3-1	有海跨線橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市新城市有海字並松	2014	12	31.4	17	鋼橋	2022	S2	Ⅰ			○					○														
717	29041-0-3-1	光仏橋	一般県道	能登瀬新城線	新城市富沢	不明	不明	2.2	7.55	RC橋	2022	C2	Ⅲ			○					○									○					2025.4	Ⅱ
718	04153-0-3-1	長岡橋	一般県道	川角東栄停車場線	東栄町大字三輪	1972	54	37.09	9.5	鋼橋	2021	M	Ⅱ		○					○																
719	04154-0-3-1	上浦橋	一般県道	鳳来寺山公園線	新城市門谷	1995	31	10.2	3	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
720	04155-0-3-1	鳳地橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市（鳳来町）大野	1966	60	28.4	6	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○																
721	04156-0-3-1	大沢橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市下吉田	1954	72	3.8	6.3	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
722	04157-0-3-1	落合橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市（鳳来町）下吉田	1954	72	6	5.8	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
723	04158-0-3-1	神沢橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市下吉田字トコロ	1945	81	2.5	5	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○																
724	04159-0-3-1	七滝橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市（鳳来町）下吉田	1962	64	9.1	7.4	RC橋	2024		Ⅱ					○					○	△	○	○										
725	04160-0-3-1	宮下橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市下吉田	1962	64	10.7	5.7	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
726	04161-0-3-1	平渕橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市下吉田	1954	72	4	3.9	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
727	04162-0-3-1	沢谷下橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市下吉田	1939	87	4	4.9	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																
728	04163-0-3-1	大久保橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市（鳳来町）下吉田	1954	72	4.1	6	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
729	04164-0-3-1	黒渕橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市（鳳来町）下吉田	1960	66	4.3	5.8	RC橋	2024		Ⅱ					○					○													
730	04166-0-3-1	桐久保橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市七郷一色	1991	35	9.8	7.5	PC橋	2025		Ⅰ	○					○																
731	04167-0-3-1	夏明橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市七郷一色	1968	58	10	7.6	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○																

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分	健全性区分	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			再判定実施年月	再判定区分
												橋単位	橋単位	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）	（R2）	（R3）	（R4）	（R5）	（R6）	（R7）	（R8）	（R9）	（R10）	（R11）				
732	04168-0-3-1	浅川橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市七郷一色	1962	64	7.5	5.05	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
733	04169-0-3-1	桜沢橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市七郷一色	1966	60	21.44	3.95	鋼橋	2021	C1	Ⅱ		○					○											△	○	○		修繕設計	30,000		
734	04170-0-3-1	栃沢橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市七郷一色	1969	57	5.4	7.3	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
735	04171-0-3-1	清水橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市七郷一色	1968	58	3	4	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
736	04172-0-3-1	黒沢橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市七郷一色	1970	56	5	4	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
737	05335-0-3-1	西桐山橋	一般県道	鳳来佐久間線	新城市七郷一色字桐久保	1991	35	15.39	7.5	PC橋	2024		Ⅰ					○					○													
738	04173-0-3-1	大岡橋	一般県道	富岡大海線	新城市黒田	1959	67	6.4	4.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
739	04174-0-3-1	宮前橋	一般県道	富岡大海線	新城市黒田	1954	72	5.5	4.8	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
740	04175-0-3-1	神畑橋	一般県道	富岡大海線	新城市黒田字杉下	1957	69	5.4	3.5	RC橋	2023	B	Ⅱ				○					○													
741	04176-0-3-1	猿田橋	一般県道	富岡大海線	新城市日吉	1982	44	2.8	4.5	PC橋	2021	B	Ⅰ		○					○															
742	04177-0-3-1	大入橋	一般県道	富岡大海線	新城市日吉	1968	58	12.96	5	鋼橋	2025		Ⅱ	○					○										△		○	○	○	○	○	塗替塗装	31,500		
743	04179-0-3-1	上橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1972	54	21	3.6	鋼橋	2022	M	Ⅱ			○					○															
744	04180-0-3-1	不動橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1968	58	10	4	RC橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
745	04181-0-3-1	小沢橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	不明	不明	2.6	8	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
746	04182-0-3-1	中橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1963	63	4.9	5.05	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
747	04183-0-3-1	下橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町大字東薗目	1967	59	6.7	7	RC橋	2023	C1	Ⅱ				○					○													
748	04184-0-3-1	東開橋(上り線)	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1968	58	24.6	4	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
749	04184-1-3-1	東開橋(下り線)	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目	1990	36	24.6	4	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○															
750	04532-0-3-1	柿畑橋	一般県道	御園浦川停車場線	東栄町東薗目字川又向	1985	41	6	1.3	その他の橋梁	2021	B	Ⅰ		○					○															
751	04185-0-3-1	新橋	一般県道	渋川鳳来線	新城市細川	1964	62	6.9	6	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
752	04186-0-3-1	渉都橋	一般県道	渋川鳳来線	新城市細川	1964	62	7.5	6.2	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
753	04187-0-3-1	新永代橋	一般県道	渋川鳳来線	新城市細川	1964	62	7.5	6.2	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
754	04188-0-3-1	睦平橋	一般県道	渋川鳳来線	新城市（鳳来町）睦平	1969	57	11.7	7.25	RC橋	2021	B	Ⅰ		○					○															
755	04189-0-3-1	宮前橋	一般県道	渋川鳳来線	新城市睦平	1967	59	11.6	5.5	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
756	04190-0-3-1	出合橋	一般県道	渋川鳳来線	新城市大野	1966	60	5.5	7	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																	
757	04191-0-3-1	岩茸橋	一般県道	茶臼山線	豊根村坂宇場御所平	1963	63	5.6	5.1	RC橋	2025		Ⅱ	○					○																	
758	04192-0-3-1	花乃木橋	一般県道	茶臼山線	豊根村坂宇場	1989	37	61.5	8.75	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
759	04194-0-3-1	猿小屋橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1977	49	43	7	鋼橋	2024		Ⅰ					○					○													
760	04195-0-3-1	猿中橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1978	48	40	7	鋼橋	2024		Ⅰ					○					○	△	○	○	○									
761	04199-0-3-1	BOX猿仲橋下7	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫字柴沢	1981	45	3.8	9.25	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
762	04200-0-3-1	柴沢橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1981	45	17	9	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
763	04201-0-3-1	大洞橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1980	46	16.7	9	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
764	04202-0-3-1	BOX大洞橋下2	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1981	45	4.8	9.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
765	04204-0-3-1	樽洞橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1980	46	13	9	鋼橋	2025		Ⅱ	○					○																	
766	04205-0-3-1	宮平橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1978	48	11	7	鋼橋	2025		Ⅲ	○					○							△					○	○			桁端　支承補修	35,000		
767	04206-0-3-1	天王橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1977	49	19.8	8.6	鋼橋	2025		Ⅱ	○					○																	
768	04207-0-3-1	小柴沢BOX橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫字山田	1977	49	3.2	7	ボックスカルバート	2021	C1	Ⅱ		○					○															
769	08052-0-3-1	茶臼山橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場	1975	51	40.95	8	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○	△	○	○	○									
770	08053-0-3-1	花ノ木橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場	1977	49	28	7	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○	○						△	△	○			修繕設計	52,500		
771	08054-0-3-1	奥の嶋橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場	1976	50	25	8	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
772	08055-0-3-1	猪古里橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場	1978	48	20	7	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
773	08056-0-3-1	豊津橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場	1978	48	40	7	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
774	08057-0-3-1	牛ケ鼻橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）中手向	1976	50	17	7	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○								△	△	○			修繕設計	52,500		
775	08058-0-3-1	新郷路橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）郷路	1975	51	30	7	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○		△											
776	08063-0-3-1	新椿沢橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）椿沢	1976	50	41	7.25	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
777	08064-0-3-1	折元橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）折元	1975	51	32	7	鋼橋	2024		Ⅰ					○					○													
778	08065-0-3-1	面ノ木橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）天狗棚	1976	50	17	17.71	RC橋	2024		Ⅰ					○					○													
779	08066-0-3-1	椛の峰橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1980	46	37	7	鋼橋	2024		Ⅲ					○					○								△	△	○			修繕設計	48,750		
780	08067-0-3-1	本洞橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1979	47	20	8	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
781	08068-0-3-1	高原大橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1979	47	89	6.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
782	08069-0-3-1	平太郎橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	1977	49	42	7	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○													
783	29012-0-3-1	梨ケ嶽BOX橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）津具	不明	不明	3.7	7.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
784	29013-0-3-1	天狗棚BOX橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）津具	不明	不明	2.5	7	ボックスカルバート	2021		Ⅰ		○					○															
785	29014-0-3-1	面ノ木BOX橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町（津具村）津具	不明	不明	9.2	9.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅱ		○					○															
786	29015-0-3-1	BOX猿仲橋下5	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫	不明	不明	3.7	7.1	ボックスカルバート	2025		Ⅰ	○					○															

【橋梁年次計画（R8.04.01時点）】

管理事務所：新城設楽

番号	橋梁ID	橋梁名 漢字	道路種別	路線名	市区町村名	完成年度（西暦）	完成後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	点検実施年度（西暦）	点検結果		点検計画									修繕計画（△：設計、○工事）										主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												対策区分 橋単位	健全性区分 橋単位	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2020 （R2）	2021 （R3）	2022 （R4）	2023 （R5）	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）			再判定実施年月	再判定区分
787	29036-0-3-1	天狗棚西BOX	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町津具字高笹	1979	47	9.1	7.85	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
788	29037-0-3-1	猿小屋橋上橋	一般県道	茶臼山高原設楽線	設楽町西納庫字本洞	1981	45	2.1	10	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
789	29038-0-3-1	BOX茶臼山線北	一般県道	茶臼山高原設楽線	豊根村坂宇場字五所平	不明	不明	3	7.3	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
790	05342-0-3-1	朝霧橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市七郷一色	1997	29	60	6.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○												
791	05343-0-3-1	大島橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市七郷一色	1996	30	167	6.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○												
792	05344-0-3-1	唐沢橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市七郷一色	1998	28	104	6.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○												
793	05345-0-3-1	雲仙橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市七郷一色	1999	27	177	6.5	鋼橋	2024		Ⅰ					○					○												
794	05346-0-3-1	新一の瀬橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市名号	1996	30	210	6.5	鋼橋	2024		Ⅱ					○					○												
795	05347-0-3-1	丹野橋	一般県道	七郷一色名号線	新城市名号	1992	34	48.55	7	PC橋	2024		Ⅱ					○					○												
796	05337-0-3-1	1号橋	一般県道	門谷豊岡線	新城市豊岡	1971	55	7.98	8.15	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
797	05338-0-3-1	2号橋	一般県道	門谷豊岡線	新城市豊岡	1971	55	15	6.5	鋼橋	2024		Ⅰ					○					○						△						
798	05339-0-3-1	3号橋	一般県道	門谷豊岡線	新城市豊岡	1971	55	30	7.6	鋼橋	2022	C1	Ⅱ			○					○								△						
799	05340-0-3-1	4号橋	一般県道	門谷豊岡線	新城市門谷	1971	55	7.98	8.15	RC橋	2025		Ⅰ	○					○																
800	05336-0-3-1	本宮山橋	一般県道	本宮山作手保永線	新城市作手保永	1975	51	30.9	7.5	鋼橋	2021	S2	Ⅱ		○					○											△	○	○		修繕設計	15,000		
801	29016-0-3-1	闇苅BOX橋	一般県道	本宮山作手白鳥線	石原町	不明	不明	3.5	8.85	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
802	29017-0-3-1	北ノ入BOX橋	一般県道	本宮山作手白鳥線	新城市（作手村）作手白鳥	不明	不明	5.7	8.1	ボックスカルバート	2021	B	Ⅰ		○					○															
803	03789-1-3-2	谷下橋（削除）	主要地方道	豊橋乗本線	新城市（鳳来町）乗本	2021	1																											
804	03789-0-3-2	谷下橋	主要地方道	豊橋乗本線	新城市（鳳来町）乗本	2021	5	42	10	鋼橋	2022	B	Ⅰ			○					○														
814	29093-0-3-1	安沢1号橋	一般国道	257号	設楽町清崎	2022	4	58	9	PC橋	2023	B	Ⅰ				○					○												
815	03572-0-3-2	宇利橋	一般国道	301号	新城市富岡字東門沢	2022	4	4.9	7.5	ボックスカルバート	2023		Ⅰ				○					○												
816	29104-0-3-1	月引田大橋	一般国道	473号	東栄町大字月	不明	不明	39.1	10	鋼橋																								
817	29107-0-3-1	滝瀬橋	主要地方道	設楽根羽線	設楽町八橋	2020	不明	0																										
818	29110-0-3-1	塩津大橋	一般県道	和市清崎線	設楽町清崎	2021	5	51	5	鋼橋																								