

平成25年度 第3回委員会 再評価実施事業一覧表

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	長期化等 の理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：H25年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価(採択)時)				備考	
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)		B/C
1	河川課	河川事業 (中小河川改良 事業)	御津川水系	豊川市	年超過確率1/5の規模 の降雨による洪水を 安全に流下させる	河道改修 橋梁改築	H20	長期継続	事業計画 に基づく	B	A	A	継続	H25	H20～H49	32	9.5	19.53	
														H20	H20～H49	32	—	19.53	
2	河川課	河川事業 (中小河川改良 事業)	西田川水系	蒲郡市	年超過確率1/10の規模 の降雨による洪水を 安全に流下させる	河道改修 橋梁改築	H20	長期継続	事業計画 に基づく	B	A	A	継続	H25	H20～H49	17	17.8	10.18	
														H20	H20～H49	17	—	10.18	
3	河川課	河川事業 (中小河川改良 事業)	二の沢川	西尾市	年超過確率1/5の規模 の降雨による洪水を 安全に流下させる	河道改修 橋梁改築	S53	長期継続	事業計画 の変更 に基づく	B	B	A	継続	H25	S53～H30	51	64.5	11.79	
														H20	S53～H25	51	63.5	11.79	
														S53	S53～H25	32	—	—	
4	河川課	河川事業 (床上浸水対策 特別緊急事業)	広田川・砂川・ 占部川	岡崎市 西尾市 幸田町	床上浸水被害の解消	河道改修 橋梁改築 遊水地整備	H21	その他	事業計画 の変更 に基づく	B	A	A	継続	H25	H21～H26	57(広田川) 16(砂川) 77(占部川) 合計150	76.0	9.74(広田川 、砂川) 17.38(占部川)	
														H20	H21～H25	51(広田川) 16(砂川) 60(占部川) 合計127	—	6.8(広田川 、砂川) 13.4(占部川)	
5	公園緑地課	都市公園事業 (公園緑地整備事業)	大高緑地	名古屋市	自然とのふれあいの場、憩 いの場及び交流の場の創出 レクリエーション・健康づ くりの場の創出	広域公園の整備 117. ha	S39	長期継続	予算措置 による	A	B	A	継続	H25	S27～H33	162.0	70.3	17.20	
														H20	S27～H28	162.0	68.0	17.08	
														—	—	—	—	—	
6	公園緑地課	都市公園事業 (公園緑地整備事業)	小幡緑地	名古屋市	自然とのふれあいの場、憩 いの場及び交流の場の創出 レクリエーション・健康づ くりの場、環境学習拠点の 創出	広域公園の整備 116.8ha	S47	長期継続	予算措置 による	A	B	A	継続	H25	S27～H37	445.0	70.7	14.15	
														H20	S27～H37	445.0	67.9	11.38	
														—	—	—	—	—	
7	公園緑地課	都市公園事業 (公園緑地整備事業)	牧野ヶ池緑地	名古屋市	自然とのふれあいの場、憩 いの場及び交流の場の創出 レクリエーション・健康づ くりの場の創出	広域公園の整備 147.7ha	S54	長期継続	予算措置 による	A	B	A	継続	H25	S27～H30	200.2	95.0	15.59	
														H20	S27～H25	200.2	94.4	24.12	
														—	—	—	—	—	